

Číslo smlouvy objednatele: 706/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1061/2017
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

SP-034-0099

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „III/41924 ŽELETICE PRŮTAH“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební, s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČO: 480 35 599

oddíl C, vložka 8032

zastoupený Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby MORAVA
k podpisu této smlouvy jsou oprávněni (na základě plné moci):

Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín

Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 9. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Na základě inženýrsko geologického průzkumu z roku 2005 byla v projektové dokumentaci navržena výměna nevhodného materiálu v aktivní zóně za ŠD 0-63 v tloušťce 0,4 m a separace geotextilií. Po provedeném zkušebním úseku se navržené opatření ukázalo jako nedostatečné, kontrolním měřením na zemní pláni nebylo dosaženo minimálně požadovaného modulu přetvárnosti Edef. 2 min. = 45 MPa. Projektant po dohodě s investorem navrhl změnu v tom smyslu, že tl. sanace pláňe bude zvětšena o další vrstvu ŠD 0-63 v tl. 0,3 m a bude prováděna v celkové tl. 0,7 m.
- Vzniklé méněpráce u položky č. 80.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

6.389.569,73 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č.1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Hodoníně, dne 31. 10. 2017

V Brně, dne 31. 10. 2017



Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a

Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel

SWIETELSKY stavební, s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

SWIETELSKY stavební s.r.o. ②
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt : III/41924 Želetice - průtah

		Rozpočet dle Dodatku č. 1					
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 101.1	Silnice III/41924	5 513 493,13	6 671 326,69	-5 500,00	554 391,60	6 062 384,73	7 335 485,52
SO 101.2	Provizorní dopravní značení	107 185,00	129 693,85			107 185,00	129 693,85
Stavba celkem - stavební náklady celkem		5 620 678,13	6 801 020,54	-5 500,00	554 391,60	6 169 569,73	7 465 179,37

		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady							
Popis							
Ostatní náklady		85 000,00	102 850,00			85 000,00	102 850,00
Vedlejší náklady		135 000,00	163 350,00			135 000,00	163 350,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		220 000,00	266 200,00	0,00	0,00	220 000,00	266 200,00

		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Rekapitulace stavby souhrn							
Finanční náklady projektu celkem		5 840 678,13	7 067 220,54	-5 500,00	554 391,60	6 389 569,73	7 731 379,37

Stránka 1 z 2

22	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	638,70	472,00	301 466,40
		ŠDA fr.0-63, sanační vrstva, hutnění po vrstvách dle ČSN 73 6133				

2129*0,3 = 638,7m3

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

1	Zemní práce	477 747,60
---	-------------	------------

Celkem	554 391,60
--------	------------

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

16064 III/41924 ŽELEZNICE - PRŮTAH
SO 101.1 Silnice III/41924
Dodatek č. 1 méněpráce

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9 Ostatní konstrukce a práce							
80191725			NASTUPÍŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ Kasselský nástupištní beton obr. BZO 1000/430/350 (výška nášlapu 160mm), včetně zřízení M bet. lože C20/25 s boční opěrkou BUS nástupišť: -2m		- 2,00	2 750,00	- 5 500,00

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

9	Ostatní konstrukce a práce	- 5 500,00
Celkem		- 5 500,00