

Číslo smlouvy objednatele: 17/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 2170506

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1351/2017

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 2170506-1

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

**III/3983, III/39914 Tavíkovice - průtah
– PDPS, SP, IČ**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

sídlem Vodní 1, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, dne 20. 6. 2006
zastoupena Ing. Martinem Vašákem, jednatelem společnosti

IČO 276 89 328
oddíl C, vložka 52262

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 25. 1. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění posunu termínu a ceny:

V průběhu prací bylo dohodnuto rozšíření rozsahu prací v následujícím rozsahu:

- Prodloužení délky rekonstruované silnice III/39914 o 220 m. Tímto dojde k nárůstu délky rekonstruovaných úseků silnic z 1.038 m na 1.258 m. V souvislosti s touto úpravou dojde k prodloužení dešťové kanalizace.
- Nový stavební objekt SO 202 – Zárubní zeď na sil. III/39914.
- Diagnostika objízdných tras v délce 7,1 km.

V průběhu prací došlo rovněž k rozšíření zadání na objektech obce Tavíkovice, které má vliv na věcnou a časovou koordinaci objektů SÚS JmK.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně článku VI. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní :

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept PDPS, SP, průzkumy a studie, IČ

do 25. 2. 2018

Konečná PDPS, SP, IČ

do 20 dnů od odsouhlasení konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dále dohodly na změně článku VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní :

1. Cena

Cena celkem bez DPH

2 465 000,00 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je aktualizovaná Příloha č. 1 – Kalkulace ceny.

V Brně, dne 20 -12- 2017

V Brně, dne 21 -12- 2017



Ing. Martin Vašák


jednatel společnosti

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.



IM-Projekt,
inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o.
Vodní 1, 602 00 BRNO
Tel.: 533 446 080-2, mobil: 777 1969 70
Fax: 533 446 089
im-projekt@im-projekt.cz
www.im-projekt.cz

3



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)F*

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
z toho dendrologický průzkum	12000
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	4000
z toho průzkum inženýrských sítí	4000
z toho hluková studie	10000
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	50000
z toho diagnostika vozovky	99800
Průzkumy a studie celkem*	179800
PDPS celkem	2217200
Soupis prací celkem	48000
Inženýrská činnost celkem	20000
CENA CELKEM BEZ DPH	2465000

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

V Brně, dne


Ing. Martin Vašák
jednatel společnosti

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

 **IM-Projekt,**
inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o.
Vodní 1, 602 00 BRNO
Tel.: 533 446 080-2, mobil: 777 1969 70
Fax: 533 446 089
im-projekt@im-projekt.cz
www.im-projekt.cz

3