

Zpracování projektových dokumentací 2016 II.  
II/373, 379 Jedovnice křižovatka – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP  
Číslo smlouvy objednatele: 896/2016  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 313/2017  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1431/2017  
Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

*II/373, 379 Jedovnice křižovatka  
– DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP*

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

### ZHOTOVITEL

**Laboro ateliér s.r.o.**

sídlem Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň  
zapsaná u KS v Hradci Králové  
zastoupena Ing. Janem Ropkem a Ing. Petrem Valihřachem

IČO 03706940  
oddíl C, vložka 34604

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 2. 12. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 3. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění

Z důvodu probíhající přípravy stavby není možné vyzvat zhotovitele, aby zahájil práce v termínu dle Smlouvy nejpozději do 31. 12. 2017. Z důvodu probíhajícího řešení přeložky plynovodu je možné vydání stanoviska z plynáren až v pozdějším termínu.

### II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2018. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DSP, IČ a SP pro DSP.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:  
Koncept DÚR/DSP, průzkumy a studie,  
SP pro DÚR/DSP, do 7 měsíců od podpisu této smlouvy  
Konečná DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP, 90 % IČ do 10 dnů od předání výstupu z kontroly

	konceptu
10 % IČ	do 15. 2. 2018
Koncept PDPS, SP pro PDPS	do 30 dnů po vydání stavebního povolení nebo doručení výzvy objednatele dle čl. V. odst. 1. této smlouvy
Konečná PDPS, SP pro PDPS	do 10 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla – DÚR/DSP, průzkumy a studie, SP pro DÚR/DSP a 90% IČ, druhá faktura bude vystavena pro část díla 10% IČ a třetí faktura bude vystavena pro část díla – PDSP a SP pro PDPS, Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol,

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

V Brně, dne 1.8 -12- 2017

V Brně, dne 21 -12- 2017

**Ing. Jan Ropek, Ing. Petr Valihrač**

jednatelé společnosti

Laboro ateliér s.r.o.



Laboro ateliér s.r.o.  
Bj. Krawce 1130, 565-01 Choceň  
IČO: 037 06 940, DIČ: CZ 037 06 940

**Ing. Zdeněk Komárka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581 (2)F*