

Číslo smlouvy objednatele: 1164/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1413/2017
Evidenční číslo VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 1426A17

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „II/385 ČEBÍN INTRAVILÁN“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
zapsaná u Krajského soudu v Praze

IČO: 43005560

oddíl B, vložka 1006

organizační složka PORR a.s., odštěpný závod – Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov

zastoupená Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu – Morava (podle zápisu v obchodním rejstříku) a
Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno odštěpného závodu – Morava, na základě plné moci (společně)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. Smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Dle informací poddodavatele zhotovitele společnosti DozBos s.r.o., který pro zhotovitele zajišťuje vyřízení dopravně inženýrského opatření, je nereálné vyřídit požadovanou uzavírku (problém termínu zimní údržby, komplikace v rámci dopravní obslužnosti).
- Termín realizace se posunul do klimaticky zcela nevhodných podmínek pro činnosti, které jsou předmětem této smlouvy.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště

2. 4. 2018

Dokončení a předání stavby

**do 45 dnů od předání a převzetí
prostoru staveniště**

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů

do 30 dnů od dokončení stavby

Předání a převzetí geometrických plánů

do 90 dnů od dokončení stavby

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je aktualizovaná Příloha č. 2 – Harmonogram prací věcný.


V Tlumačově, dne 27 -02- 2018

V Brně, dne 05 -03- 2018

PORR a.s.


-114-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



Ing. Jan Pešek

vedoucí odštěpného závodu – Morava
PORR a.s.


*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*


Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


Ing. Jaroslav Kohout

vedoucí provozu Brno odštěpného závodu – Morava
PORR a.s.



PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ

II/385 Čebín intravilán

HARMONOGRAM PRACÍ ČASOVÝ

OBJEKT	rok	2018																													
	měsíc	Březen							Duben							Květen							Červen								
	tyden	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26												
	Objekty SUS																														
	SO 101 Oprava krytu vozovky																														
	Ostatní a vedlejší náklady																														
	Objekty obce																														
	SO 101.1 Opravy krytu vozovky																														
	SO 101.2 Parkovací pruh a zp. plochy																														
	Ostatní a vedlejší náklady																														

Předpokládaný termín zahájení výstavby 02.04.2018 (14. týden)
 Předpokládaný termín dokončení výstavby 16.05.2018 (20. týden)
 Délka realizace 45 kalendářních dnů