

Číslo smlouvy objednatele: 893/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 47/2018
Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele: A082/17

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/408 Štítary průtah - DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupena Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti

IČO 27466868
oddíl C, vložka C20666

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 03. 10. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění posunu termínu:

Projekční práce na předmětné akci se zdržely v důsledku prodlouženého termínu dokončení a předání podkladů pro návrh dešťové kanalizace a rozšíření předmětu plnění o zjištění Q100 na průtoku Štítarského potoka. Dále bylo nutné revidovat a upravit investiční záměr, z kterého měla projektová dokumentace vycházet.

- Na 1. výrobním výboru (dále jen „VV“) dne 16. 10. 2018 bylo dohodnuto, že Městys Štítary zajistí kamerové zkoušky dešťové kanalizace. Důvodem byl nejasný technický stav stávající dešťové kanalizace, která měla být využita pro likvidaci dešťových vod z vozovky. Na Kamerové zkoušky jsme obdrželi 20. 12. 2017. Předpokládaný termín byl 15. 11. 2017.
- Dle smlouvy měl být návrh proveden v souladu s Investičním záměrem zhotoveným Ing. Leošem Kučeříkem, Božice 441, 671 64 Božice, IČO: 745 23 503 z 03/2010. Investiční záměr bylo s ohledem na nově vzniklé skutečnosti a požadavky zástupců obce a správních orgánů nutno revidovat, upravit a znovu projednat. Konkrétně se jednalo jednoznačné určení šířkového uspořádání vozovky, úpravu parkovacích pruhů, kompletní přepracování autobusových zastávek a dešťové kanalizace.
- Dne 08. 1. 2018 objednatel požádal zhotovitele o ověření Q100 na průtoku Štítarského potoka v místě stávajícího příčného propustku. Za tímto účelem si zhotovitel cca v polovině ledna 2018 objednal data u ČHMÚ - doba dodání cca dva měsíce, tj. cca do 15. 3. 2018.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP/PDPS, průzkumy a studie, SP

do 15. 3. 2018

IČ

do 30 pracovních dnů po předání konceptu DSP/PDPS

Konečná DSP/PDPS, SP

do 15 pracovních dnů od zaslání připomínek ke konceptu DSP/PDPS dle čl. II. odst. 8. této smlouvy

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Hradci Králové, dne 4. 3. 2018


V Brně, dne 09. 03. 2018


Ing. Miloš Burianec

Jednatel společnosti

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.


DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
Bozděchova 185A, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27465658 DIČ: CZ27465658


Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř