

Číslo smlouvy objednatele: 1164/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1413/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 373/2018
Evidenční číslo VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele:
9 1426A17

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO „II/385 ČEBÍN INTRAVILÁN“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
zapsaná u Krajského soudu v Praze,

IČO: 43005560
sp. zn. B 1006

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**, Skály 870, 763 62 Tlumačov

zastoupená [redacted] ředitelem úseku PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava, na základě plné moci a

[redacted] vedoucím provozu Brno úseku PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava, na základě plné moci (společně)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 11. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 3. 2018 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Vzniklé vícepráce na úpravě odvodňovacího žlabu na km 0,243 000 - km 0,384 000, na úpravě podkladních vrstev vozovky v km 0,000 000 - km 0,169 000. Z důvodu minimálního omezení autobusové dopravy je nutné provést pokládku obrusných asfaltových vrstev o výšce.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na znění čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště

2. 4. 2018

Dokončení a předání stavby

**do 53 dnů od předání a převzetí
prostoru staveniště**

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů

do 30 dnů od dokončení stavby

Předání a převzetí geometrických plánů

do 90 dnů od dokončení stavby

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je aktualizovaná příloha č. 2 - harmonogram prací věcný a plné moci pro [REDACTED]

V Třlumačově, dne 11.5.2018

V Brně, dne 01-05-2018

[REDACTED]

ředitel úseku PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby,
Oblast Morava

PORR a.s.
Úsek 1
Dopravní a inženýrské stavby
Oblast Morava
2018

[REDACTED]

vedoucí provozu Brno úseku PORR a.s.,
Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

[REDACTED]

[REDACTED]

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PRŮKOUKAL
P

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ

ČEBÍN - intravilán

HARMONOGRAM PRACÍ

OBJEKT		2018																																																				
II/385		duben - květen																																																				
		Aktualizace 15.5.2018																																																				
		BŘEZEN															KVĚTEN																																					
		14					15					16					17					18					19					20					21																	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ETAPA I.																																																						
Montáž dočasného dopravního značení dle DIO																																																						
Frézování stávajícího asfaltobetonového krytu - SO 101																																																						
Geodetické práce																																																						
Odstranění stávajících betonových obrub																																																						
Odstranění ploch ze stávajících konstrukčních vrstev s odvozem na skládku																																																						
Výkopové práce na VO s následným osazením kabelů a PVC pouzder - SO 401																																																						
Montáž UV																																																						
Konstrukční vrstvy ze šd																																																						
Pokládka silniční a chodníkové obruby																																																						
Pokládka zámkové dlažby																																																						
Práce na zpevnění krajnic a příkopů																																																						
Pokládka asfaltových vrstev																																																						
Dokončovací stavební práce																																																						
Gumoasfaltové zálivky pracovních spár																																																						
ETAPA II.																																																						
Montáž dočasného dopravního značení dle DIO																																																						
Frézování stávajícího asfaltobetonového krytu - SO 101																																																						
Geodetické práce																																																						
Odstranění stávajících betonových obrub																																																						
Odstranění ploch ze stávajících konstrukčních vrstev s odvozem na skládku																																																						
Výkopové práce na VO s následným osazením kabelů a PVC pouzder - SO 401																																																						
Montáž UV																																																						
Konstrukční vrstvy ze šd																																																						
Pokládka silniční a chodníkové obruby																																																						
Pokládka zámkové dlažby																																																						
Práce na zpevnění krajnic a příkopů																																																						
Pokládka asfaltových vrstev																																																						
Dokončovací stavební práce																																																						
Gumoasfaltové zálivky pracovních spár																																																						
ETAPA IIIa.																																																						
Montáž dočasného dopravního značení dle DIO																																																						
Frézování stávajícího asfaltobetonového krytu - SO 101																																																						
Geodetické práce																																																						
Odstranění stávajících betonových obrub																																																						
Odstranění ploch ze stávajících konstrukčních vrstev s odvozem na skládku																																																						
Konstrukční vrstvy ze šd a sanace																																																						
Pokládka silniční a chodníkové obruby																																																						
Pokládka zámkové dlažby																																																						
Práce na zpevnění krajnic a příkopů																																																						
Pokládka asfaltových vrstev																																																						
Dokončovací stavební práce																																																						
Gumoasfaltové zálivky pracovních spár																																																						
ETAPA IIIb.																																																						
Montáž dočasného dopravního značení dle DIO																																																						
Frézování stávajícího asfaltobetonového krytu - SO 101																																																						
Geodetické práce																																																						
Odstranění stávajících betonových obrub																																																						
Odstranění ploch ze stávajících konstrukčních vrstev s odvozem na skládku																																																						
Konstrukční vrstvy ze šd																																																						
Pokládka silniční a chodníkové obruby																																																						
Pokládka zámkové dlažby																																																						
Práce na zpevnění krajnic a příkopů																																																						
Pokládka asfaltových vrstev																																																						
Dokončovací stavební práce																																																						
Gumoasfaltové zálivky pracovních spár																																																						
Montáž dopravního značení																																																						
Zpracování RDS a DŠPS																																																						



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.59/2018

Členové představenstva pan [redacted] zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČ: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

timto zplnomocňuji

[redacted]
k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.

V Praze, dne 1.3.2018

Ověření - vidinace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
poslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

Ve Zlíně dne - 2 -03- 2018

[Signature]



PORR a.s.

- O P I S -

PLNÁ MOC
ev.č.50/2018

Členové představenstva [redacted] zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zmocňují

[redacted]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společností vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2019.

V Praze, dne 1.3.2018

[redacted]