

II/379 DEBLÍN - TIŠNOV

Číslo smlouvy objednatele: 670/2017

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 295/2018

Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO „II/379 DEBLÍN - TIŠNOV“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

a

ZHOTOVITEL

Společníci společnosti „Společnost II/379 Deblín – Tišnov“

PORR a.s. (č. smlouvy 9 – 0742A17)
sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupený

IČO: 43005560
oddíl B, vložka 1006

(dle zápisu v obchodním rejstříku)

(„Správce“ nebo „Společník 1“)

OHL ŽS, a.s.

sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený

IČO: 46342796
oddíl B, vložka 695

(na základě plné moci)

(„Společník 2“)

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený

IČO: 25317628
oddíl B, vložka 2144

(„Společník 3“)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 8. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Rozšíření pilotové stěny (SO 220) o základové patky pro přeložku sloupů nadzemního vedení NN s ohledem na aktuální nestabilitu svahu a na požadavky správce sítě v rámci zpracování PD.
- Celoplošné zesílení krytu objízdny trasy pro BUS dopravu a to z důvodu jejího nevyhovujícího stavu, jejíž stav se zhoršil během doby po zpracování PD, a nutnosti zajištění plynulosti autobusové přepravy mezi městy Deblín a obcí Úsuší.
- Rekonstrukce dešťové kanalizace SO 301.1 (NN) v průtahu městysem Deblín, která zahrnuje odstranění stávající kanalizace, výstavbu nové kanalizace v průměrech DN 300, 400 i 600 včetně přípojek. Rekonstrukce provedena z důvodu jiného výškového vedení kanalizace než uváděly podklady pro zpracování PD, dále z důvodu neočekávaného zhoršení technického stavu dešťové kanalizace od doby zpracování PD a nutného zajištění její funkčnosti.

- Kompletní rekonstrukce 3ks propustků na úseku SO 101.2.Z včetně příslušenství, čel a zajištění výkopů pro bezpečný provoz na komunikaci a zajištění jejich funkčnosti. Důvodem byl neočekávaně zhoršený technický stav propustků od doby přípravy PD, mimo jiné vlivem nárůstu dopravy.
- Změna investora SO 452, 453, 454 Osvětlení přechodů, vč. přeložky NN, které byly předmětem VZ.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

222.988.633,71 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán v 5 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3, resp. každý ze společníků „Společnosti II/379 Deblín – Tišnov“ po jednom.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

V Praze, dne 21. 5. 2018

V Brně, dne 22. 5. 2018




PORR a.s

V Olomouci, dne 21. 5. 2018

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



OHL ŽS, a.s.

V Brně, dne 21. 5. 2018



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE
