

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

# **“II/373, 379 JEDOVNICE – KOTVRDOVICE – SENETÁŘOV – PODOMÍ, I. ET. JEDOVNICE – KOTVRDOVICE”**

### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

**a**

### **ZHOTOVITEL**

**OHL ŽS, a.s.**

sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupený [REDACTED]

IČO 463 42 796  
oddíl B , vložka 695

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 29. 5. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 5. 2018 (dále jen „smlouva“) se dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění změny ceny díla:

- V místě Havlíčkova náměstí byla provedena změna připojení účelové komunikace a zkrácení středního dělicího pásu. Dále došlo k úpravě šířkového napojení u některých sjezdů, vše s ohledem na další výstavbu.
- Napojení MK vpravo v km 0,690 bylo vzhledem ke zvýšené intenzitě dopravy provedeno navazující asfaltovou vrstvou.
- Osazení obrub u ostrůvku v km 0,775 bylo provedeno dle technických norem a specifikací.
- Po dobu zimní přestávky bylo nutné ponechání provizorního DZ, vzhledem k této skutečnosti je nezbytné upravení doby nájmu. Osazení dvou semaforových souprav v prvním a druhém úseku stavby bylo nezbytné pro provedení stavebních prací.
- Na základě geodetického zaměření stavby, úseku Jedovnice průtah, bylo stanoveno skutečné množství provedených prací a s ohledem na toto měření dochází k narovnání výměr položek dle skutečně provedeného množství.
- Z důvodu nepotřebnosti zhotovitel nedoložil zajištění povolení zvláštního užívání komunikací, bylo tedy nezbytné nutné položku odečíst.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní :

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**17 150 076,87 Kč**

### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

23 -07- 2018


V Brně, dne .....

V Brně, dne .....



**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---

Projekt : II/373, 379 Jedovnice - Kotvrdovice

				Rozpočet dle Dodatku č.1		Rozpočet dle Dodatku č.2			
I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis								
	II/373 JEDOVNICE PRŮTAH								
SO 101.1.1	SIL. II/373	8 771 038,64	10 612 956,75	8 847 228,64	10 705 146,65	-70 545,12	7 416,04	8 784 099,56	10 628 760,47
SO 101.1.2	SIL. II/373 DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	85 416,00	103 353,36	85 416,00	103 353,36		106 118,68	191 534,68	231 756,96
SO 101.1.3	SIL. II/373 - CHODNIKY	304 267,51	368 163,69	304 267,51	368 163,69			304 267,51	368 163,69
	II/379 JEDOVNICE - KOTVRDOVICE								
SO 101.1	SIL. II/379	6 683 166,81	8 086 631,84	7 256 113,12	8 779 896,88			7 256 113,12	8 779 896,88
SO 101.2	SIL. II/379 - DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	50 062,00	60 575,02	50 062,00	60 575,02			50 062,00	60 575,02
<b>Stavba celkem - způsobilé náklady</b>		<b>15 893 950,96</b>	<b>19 231 680,66</b>	<b>16 543 087,27</b>	<b>20 017 135,60</b>	<b>-70 545,12</b>	<b>113 534,72</b>	<b>16 586 076,87</b>	<b>20 069 153,01</b>
<b>Projektová dokumentace - způsobilé náklady</b>									
	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY	175 000,00	211 750,00	175 000,00	211 750,00			175 000,00	211 750,00
	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	75 000,00	90 750,00	75 000,00	90 750,00			75 000,00	90 750,00
<b>Projektová dokumentace - způsobilé náklady</b>		<b>250 000,00</b>	<b>302 500,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>302 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>302 500,00</b>
<b>Rekapitulace</b>									
<b>Stavba a projekt.dok.celkem - způsob. náklady</b>		<b>16 143 950,96</b>	<b>19 534 180,66</b>	<b>16 793 087,27</b>	<b>20 319 635,60</b>	<b>-70 545,12</b>	<b>113 534,72</b>	<b>16 836 076,87</b>	<b>20 371 653,01</b>
<b>II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady</b>									
	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	OSTATNÍ NÁKLADY	105 000,00	127 050,00	105 000,00	127 050,00			105 000,00	127 050,00
	VEDLEJŠÍ NÁKLADY	214 000,00	258 940,00	214 000,00	258 940,00	-5 000,00		209 000,00	252 890,00
<b>Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady</b>		<b>319 000,00</b>	<b>385 990,00</b>	<b>319 000,00</b>	<b>385 990,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>379 940,00</b>
<b>Rekapitulace</b>									
<b>Stavba a ost.a vedl.nákl.celkem - nezpůsob.nákl.</b>		<b>319 000,00</b>	<b>385 990,00</b>	<b>319 000,00</b>	<b>385 990,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>379 940,00</b>
<b>Rekapitulace - způsobilé a nezpůsobilé náklady</b>									
<b>Cena díla celkem - objekty SÚS JMK</b>		<b>16 462 950,96</b>	<b>19 920 170,66</b>	<b>17 112 087,27</b>	<b>20 705 625,60</b>	<b>-75 545,12</b>	<b>113 534,72</b>	<b>17 150 076,87</b>	<b>20 751 593,01</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** Jedovnice II/373 Jedovnice průtah, SÚS (ZBV6) MNP  
**Objekt:** SO 101.1.1 Sil. II/373 - méněpráce  
**Rozpočet:** SO 101.1.1 Sil. II/373 - méněpráce

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -10 396,00 Kč

**Cena celková:** -10 396,00 Kč

**DPH:** -2 183,16 Kč

**Cena s daní:** -12 579,16 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -10 396,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Jedovnice II/373 Jedovnice průtah, SÚS (ZBV6) MNP  
 Objekt: SO 10L1.1 Sil. II/373 - méněpráce  
 Rozpočet: SO 10LL1 Sil. II/373 - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
64	917224	2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM najezdový obrubník 15/15/1000 do bet. lože s boční opěrou z C20/25 tl. min. 10 cm hlavní trasa 22 = 22,000 (A) dělicí ostrůvek 8 = 8,000 (C) Celkem: A+C = 30,000	M	-30,000	290,00	-8 700,00
65	917224	3	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM přechodový obrubník 15/15-25/1000 do bet. lože s boční opěrou z C20/25 tl. min. 10cm dělicí ostrůvek 4 = 4,000	M	-4,000	424,00	-1 696,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-10 396,00
<b>Celkem:</b>							<b>-10 396,00</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** Jedovnice II/373 Jedovnice průtah, SÚS (ZBV5)  
**Objekt:** SO 101.1.1 Sil II/373 - měně práce  
**Rozpočet:** SO 101.1.1 Sil II/373 - měně práce

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -13 187,80 Kč

**Cena celková:** -13 187,80 Kč

**DPH:** -2 769,44 Kč

**Cena s daní:** -15 957,24 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -13 187,80 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Jedovnice II/373 Jedovnice průtah, SÚS (ZBV5)  
 Objekt: SO 101.1.1 Sil II/373 - měně práce  
 Rozpočet: SO 101.1.1 Sil II/373 - měně práce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
28	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M ohumusování v tl. 10 cm v ZÚ - ostrůvek, přechod v km 0,458 = 43,000m2	M2	-43,000	22,00	-945,00
31	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM zalození parkového trávníku vč. dodávky semen, 3x zářivky a poksu ZÚ - ostrůvek a přechod 0,458 = 43,000	M2	-43,000	14,00	-602,00
1			<b>Zemní práce</b>				<b>-1 548,00</b>
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
62	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM obruba 10/25 u přechodu pro chodce do bet. lože C20/25 tl. 10 cm v km 0,458	M	-2,400	302,00	-724,80
53	917224	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obrubník 15/25/1000 do bet. lože s boční opěrou z C20/25 tl. min. 10cm, hlavní trasa = 37,000	M	-37,000	295,00	-10 915,00
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>-11 639,80</b>
<b>Celkem:</b>							<b>-13 187,80</b>



**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** Jedovnice II/373 Jedovnice průtah, SÚS (ZBV8) MNP**Objekt:** SO 101.1.1 Sil. II/373 - méněpráce**Rozpočet:** SO 101.1.1 Sil. II/373 - méněpráce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -46 961,32 Kč**Cena celková:** -46 961,32 Kč**DPH:** -9 861,88 Kč**Cena s daní:** -56 823,20 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -46 961,32 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Jedovnice II/373 Jedovnice průtah, SÚS (ZBV8) MNP  
 Objekt: SO 101.1.1 Sil. II/373 - méněpráce  
 Rozpočet: SO 101.1.1 Sil. II/373 - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
38	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM MZK v tl. 18cm od vjezdu do skládky z ul. U hrubé lípy	M2	-126,000	149,00	-18 774,00
41	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD tl. 20cm objízdě trasy od vjezdu do skládky z ul. U hrubé lípy	M2	-113,600	108,00	-12 268,80
49	587202		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK předláždění: napojení MK v km 0,856 vlevo	M2	-28,930	464,00	-13 423,52
5		Komunikace					-44 466,32
9		Ostatní konstrukce a práce					
55	914113	1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ zrušení dopravních značek A11 1ks	KUS	-1,000	151,00	-151,00
57	91412:		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ značka B25	KUS	-1,000	844,00	-844,00
58	91492:		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ nové sloupky pro stávající překládané na nový sloupek a nové značky, vč. patky a betonového základu I/7+E4+IS16cS+IS6c 1=1 (A) B28 2=-2 (B) IP19 1=1 (C) A22+E12 1=-1 (D) Celkem: 5-3 = 2,000 ks  2+2 = 4,000 Celkem: 5-4 = -1,000	KUS	-1,000	1 500,00	-1 500,00

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	Jedovnice II/373 Jedovnice průtah, SÚS (ZBV8) MNP
Objekt:	SO 101.1.1 Sil. II/373 - méněpráce
Rozpočet:	SO 101.1.1 Sil. II/373 - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				-2 495,00
<b>Celkem:</b>							<b>-46 961,32</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** Jedovnice II/373, 379 Jedovnice - Kotvrdovice - OVN Nezpůsobilé, SÚS (ZBV9)  
**Objekt:** OVN\_N OVN - NEZPŮSOBILÉ, SÚS - vedlejší náklady - méněpráce  
**Rozpočet:** OVN\_N OVN - NEZPŮSOBILÉ, SÚS - vedlejší náklady - méněpráce

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -5 000,00 Kč

**Cena celková:** -5 000,00 Kč

**DPH:** -1 050,00 Kč

**Cena s daní:** -6 050,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -5 000,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Jedovnice II/373, 379 Jedovnice - Kotvrdovice - OVN Nezpůsobilé, SÚS (ZBV9)  
Objekt: OVN\_N OVN - NEZPŮSOBILÉ, SÚS - vedlejší náklady - méněpráce  
Rozpočet: OVN\_N OVN - NEZPŮSOBILÉ, SÚS - vedlejší náklady - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	OVN_N_09		zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	-1,000	5 000,00	-5 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				-5 000,00
<b>Celkem:</b>							<b>-5 000,00</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** Jedovnice II/373 Jedovnice průtah, SÚS (ZBV6) VCP  
**Objekt:** SO 101.1.1 Sil. II/373 - vícepráce  
**Rozpočet:** SO 101.1.1 Sil. II/373 - vícepráce

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 3 540,00 Kč

**Cena celková:** 3 540,00 Kč

**DPH:** 743,40 Kč

**Cena s daní:** 4 283,40 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 3 540,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Jedovnice II/373 Jedovnice průtah, SÚS (ZBV6) VCP  
Objekt: SO 101.1.1 Sil. II/373 - vícepráce  
Rozpočet: SO 101.1.1 Sil. II/373 - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
63	917224	I	SEMIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obrubník 15/25/1000 do bet. lože s boční opěrou z C20/25 tl. min. 10cm čelící ostrůvek 12= 12,000	M	12,000	295,00	3 540,00
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				3 540,00
<b>Celkem:</b>							<b>3 540,00</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** Jedovnice II/373 Jedovnice průtah, SÚS (ZBV8) VCP  
**Objekt:** SO 101.1.1 Sil. II/373 - vícepráce  
**Rozpočet:** SO 101.1.1 Sil. II/373 - vícepráce

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 3 876,04 Kč

**Cena celková:** 3 876,04 Kč

**DPH:** 813,97 Kč

**Cena s daní:** 4 690,01 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 3 876,04 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**





## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Jedovnice II/373 Jedovnice průtah, SÚS (ZBV8) VCP  
 Objekt: SO 101.1.1 Sil II/373 - vícepráce  
 Rozpočet: SO 101.1.1 Sil II/373 - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	37 561431	Komunikace	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. : TL. DO 150MM směs střešená cementem C8/10 SC 0/32 d.13cm	M2	8,960	212,00	1 899,52
5		Komunikace					1 899,52
8	51 87433	Potrubí	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM připojky uličních vpustí z trub PP DN 150, vč. kolen	M	3,720	166,00	617,52
8		Potrubí					617,52
9	55 914113	Ostatní konstrukce a práce	1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ zrušení dopravních značek, likvidace v režii zhotovitele P4 2 A12 2 A22, E12, IS3b, IS3d, IS3d 1= 5 IS24d 2	KUS	9,000	151,00	1 359,00
9		Ostatní konstrukce a práce					1 359,00
<b>Celkem:</b>							<b>3 876,04</b>

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** Jedovnice SO 101.1.2 Sil. II/373 Dopravní inženýrská opatření (ZBV7)  
**Objekt:** SO 101.1.2 Sil. II/373 Dopravní inženýrská opatření - vícepráce  
**Rozpočet:** SO 101.1.2 Sil. II/373 Dopravní inženýrská opatření - vícepráce

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 106 118,68 Kč

**Cena celková:** 106 118,68 Kč

**DPH:** 22 284,92 Kč

**Cena s daní:** 128 403,60 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 106 118,68 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Jedovnice SO 101.1.2 Sil. II/373 Dopravní inženýrská opatření (ZBV7)  
 Objekt: SO 101.1.2 Sil. II/373 Dopravní inženýrská opatření - vícepráce  
 Rozpočet: SO 101.1.2 Sil. II/373 Dopravní inženýrská opatření - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
2	914119		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNĚ pronájem provizorního dopravního značení po dobu výstavby pronájem: A15 2 = 2,000 (A) B1 2 = 2,000 (B) B21a 2 = 2,000 (C) B21b 2 = 2,000 (D) C4a 1 = 1,000 (E) E12 2 = 2,000 (F) E3a 1 = 1,000 (G) E9 4 = 4,000 (H) IP1Ca 2 = 2,000 (I) IP22 4 = 4,000 (J) IS11a 2 = 2,000 (K) IS11b 4 = 4,000 (L) IS11bl 11 = 11,000 (M) IS11c 1 = 1,000 (N) IS11cl 1 = 1,000 (O) Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O= 41,000  41*121=4961,000 SO 101.2 IP22 + IS11a= 2+2=4*57= - 228,000 IS11b 4= 4*57= - 342,000 B1+E12 = 2+2= 4*57 = - 228,000 Celkem = - 798,000  CELKEM: 4961,000 - 798,000 = 4163,000	KSDEN	4 163,000	8,00	33 304,00
6	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NÁJEMNĚ provizorní DZ - pronájem 121 dní 2*121 = 242,000	KSDEN	242,000	10,00	2 420,00
7	916152	NP	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM provizorní DZ - semaforová přenosná souprava 2 ks	KUS	2,000	2 478,19	4 956,38

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Jedovnice SO 101.1.2 Sil. II/373 Dopravní inženýrská opatření (ZBV7)  
 Objekt: SO 101.1.2 Sil. II/373 Dopravní inženýrská opatření - vícepráce  
 Rozpočet: SO 101.1.2 Sil. II/373 Dopravní inženýrská opatření - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	916153	NP	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ provizorní DZ - semaforová přenosná souprava 2ks	KUS	2,000	697,41	1 394,82
9	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNĚ provizorní DZ - 1x souprava 3ks světel - pronájem 121 dní 1*121 = 121,000  SO 101.2 2*57 = -114  Celkem: 121-114 = 7,000	KSDEN	7,000	11,00	77,00
9	916159	NP	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNĚ provizorní DZ - semaforová přenosná souprava 2*58 = 116,000	KSDEN	116,000	331,78	38 486,48
12	916139		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNĚ provizorní DZ - 1x souprava 5 ks světel - pronájem 121 dní  1*121 = 121,000	KSDEN	121,000	10,00	1 210,00
15	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNĚ provizorní DZ - zábrana Z2 pronájem na 121 dní 3*121= 363,000  SO 101.2 2*57 = 114,000  Celkem: 363 - 114 = 249,000	KSDEN	249,000	10,00	2 490,00
18	916339		SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNĚ provizorní DZ - směrovací desky Z4a - pronájem 121 dní 30*121 = 3 630,000	KSDEN	3 630,000	6,00	21 780,00
9			Ostatní konstrukce a práce				106 118,68



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	Jedovnice SO 101.1.2 Sil. II/373 Dopravní inženýrská opatření (ZBV7)
Objekt:	SO 101.1.2 Sil. II/373 Dopravní inženýrská opatření - vícepráce
Rozpočet:	SO 101.1.2 Sil. II/373 Dopravní inženýrská opatření - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							106 118,68