


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	DA power, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace	
Název akce: Rekonstrukce sociálních zařízení na domově mládeže SŠ A. Citroëna Boskovice		
Datum:	20.8.2018	
Předmět změny: Výměna radiátorů, změna provedení podlahových konstrukcí, nová izolace proti vodě, změna v provedení odvětrání kanalizačního potrubí, zrcadla a fólie na okna, výměny toalet a umyvadel v samostatných sociálních zařízeních domova mládeže a doplňkový program ke koupelnám. Popis a zdůvodnění změny: 1. V průběhu prací byl nově zhodnocen stav radiátorů na sociálních zařízeních. Zástupce odborné firmy (dodavatele) upozornil na špatný stav radiátorů (pokročilá koroze vlivem dlouhodobého působení vlhkosti ve sprchách) a doporučil výměnu zkorodovaných radiátorů. (vícepráce) 3. V průběhu bouracích prací byla upřesněna skladba původních podlahových konstrukcí. Původní hydroizolace podlahy je již částečně strávená, zbytky hydroizolace je nutno odstranit a nahradit novou funkční hydroizolací, jinak bude voda ze sprch prosakovat do podlahy a tedy i stropní konstrukce nižšího podlaží. (vícepráce) Vzhledem ke skladbě stropních konstrukcí a stáří budovy bylo navrženo vyztužit betonovou mazaninu podlahové konstrukce svařovanou sítí o průměru drátů 6mm a oky 100/100 mm. Tímto opatřením se předejde případnému popraskání podlahové konstrukce a tedy i popraskání nové dlažby ve sprchách. (vícepráce) 4. Dle projektu mělo být kanalizační potrubí vyvedeno na střechu do stávajících odvětrávacích komínků, které měly být poté oplechovány. Projektant vycházel z archivní dokumentace, kde byly odvětrávací komínky zakresleny. Při realizaci stavby v sedmdesátých letech však komínky nebyly realizovány. Proto je nutné v nejvyšším podlaží konec potrubí ukončit přísávací hlavicí. Oplechování tedy nebude realizováno (méněpráce). 5. Součástí stavebního projektu nebyla zrcadla nad umyvadly, a při akci zateplení budov byla v celé budově realizována průhledná okna (tedy i v umývárkách). Z uvedeného důvodu byla v umývárkách dodatečně navržena zrcadla a nalepení matné fólie na okna – aby nebylo zvenčí do sprch vidět. (vícepráce) 6. Součástí objektu domova mládeže jsou i samostatná zařízení, která jsou vybavena toaletou a umyvadlem. Celkem je na domově 19 samostatných hygienických zařízení a 3 sprchové kouty. Hygienická zázemí byla vybudována v roce 2004. Stáří hygienických zařízení a při intenzitě používání odpovídá i míra opotřebení zařizovacích předmětů (to je záchodových mís, umyvadel, umyvadlových a sprchových baterií a podobně). Špatný technický stav konstatoval jak projektant, tak technický dozor investora. Zároveň doporučili provést nutné opravy výměnou zařizovacích předmětů za nové v průběhu stavebních prací na zakázce „Rekonstrukce sociálních zařízení na		

domově mládeže SŠ A. Citroëna Boskovice.“

V rámci revitalizace hygienických zařízení v budově domova mládeže budou realizovány následující práce:

- Demontáže veškerých stávajících zařizovacích předmětů
- Dodávka a montáže 19ti kusů nových zařizovacích předmětů (19ti kusů WC kombi se zadním odpadem včetně příslušenství, 19ti kusů umyvadel do nábytku včetně příslušenství, 19ti kusů umyvadlových baterií a 19ti kusů skříněk se dvěma dveřmi).
- Dodávka a montáž tří kusů sprchových baterií a tří sprchových setů.

7. Veškerá sociální zařízení je nutno dovybavit doplňkovým programem ke koupelnám, to je věšáky na ručníky, dávkovače mýdla a podobně.

Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
4 163,80 Kč		362 451,76 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
358 287,96 Kč		Termín dokončení prací 1.10.2018	
Počet připojených listů specifikací:		Souhrnný výpočet nákladů – vícepráce, méněpráce, Položkové rozpočty – 7 ks	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace.			
Vyjádření zhotovitele: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM DA power, s.r.o. Holandská 878/2, 639 00 Brno IČO: 05787491, DIČ: CZ05787491 e-mail: dapower@email.cz			
Datum: 20.8.2018	Jméno: Bc. Aleš Příbyl	Podpis	
Vyjádření projektanta: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM			
			
Datum: 20.8.2018	Jméno: Ing. František Skřípský	Podpis	

Souhlas investora:
PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

**Střední škola André Citroëna Boskovice,
příspěvková organizace
náměstí 9. května 2a
680 11 Boskovice
(12)**

Datum:

20.8.2018

Jméno: RNDr. Karel Ošlejšek

Podpis

Kontrola TDI:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

20.8.2018

Jméno: Ing. Jiří Pevný

Podpis

Rekonstrukce sociálních zařízení na domově mládeže SŠ A. Citroěna Boskovice

Souhrnný výpočet nákladů - vícepráce, méněpráce

Celková cena	cena bez DPH
Smlouva o dílo	1 399 955,04 Kč
Změna č. 1	358 287,96 Kč
Celková cena	1 758 243,00 Kč

Změna č.1 - navýšení v % původní částky

25,593%

	Změna č. 1		cena bez DPH
1	Otopná tělesa	Vícepráce	36 546,00 Kč
2	KARI sítě, izolace	Vícepráce	24 598,23 Kč
3	Oplechování potrubí	Méněpráce	-4 163,80 Kč
4	Zvýšení příček	Vícepráce	10 239,53 Kč
5	Fólie na okna, zrcadla	Vícepráce	9 750,00 Kč
6	Hygienická zařízení	Vícepráce	231 341,00 Kč
7	Doplňkový program ke koupelnám	Vícepráce	49 977,00 Kč
	Změna č. 1 celkem	Celkem	358 287,96 Kč

Výsledné ceny bez DPH:

Vícepráce	362 451,76 Kč
Méněpráce	-4 163,80 Kč
Celkem	358 287,96 Kč