

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/4291 KOZLANY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlům Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně.
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlům Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích

IČO: 480 35 599
sp. zn. C 8032

Zastoupena:

Oprávnění jednat ve věcech smluvních:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 8. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Během realizace této stavby probíhají na staveništi současně stavební práce na dalších 2 souvisejících akcích investora Obec Kozlany. Jedná se o stavby „ČOV a Kanalizace Kozlany“ a „Oprava obrubníků a odvodnění v Dolní ulici v obci Kozlany“. Jejich termíny dokončení jsou listopad 2018. Vzhledem tomu, že bylo nejprve nutno dokončit práce na stavbě Kanalizace (zejména hlavní kanalizační postupu zakryty řady, kanalizační přípojky, zemní práce a podkladní vrstvy v rýhách po kanalizaci), které realizuje zhotovitel kanalizace, pak provést výměnu obrubníků v celé délce silnice III/4291 – investor Obec Kozlany, a teprve až poté lze realizovat práce na obrusné vrstvě, včetně frézování. Proto musel zhotovitel upravit postup prací pro objednatele tak, aby umožnil nejprve provedení ostatních prací, které mají být v dalším postupu zakryty.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí díla

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Dokončení a převzetí díla

do 30. 11. 2018

Dřívější plnění je možné.

III.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

to dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Brně, dne 29. 10. 2018




SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



V Brně, dne 29. 10. 2018



Ing. Zdeněk Komárka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje