

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/42120 KLENTNICE PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SOUKUP MILOŠ s.r.o.

Sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená [REDAKCE]

IČO: 29351511
sp. zn. C 74423

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 7. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Společnost VHS Břeclav provádí na místě stavby práce spojené s výstavbou kanalizace. Dokončení prací v místě stavby bylo plánováno do 15. 9. 2018. Tento dílčí termín nebylo možné dodržet z důvodu dodatečného požadavku obce Klentnice, na částečné omezení stavebních prací na budované kanalizaci v místě průtahu s ohledem na turistickou sezónu a pohyb turistů.
- Druhou příčinou byl skutečnost, že vybrané kanalizační přípojky navržené projektem v místě průtahu stavby, nebylo možné provést z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání staveniště

do 10 dnů od účinnosti této smlouvy

Dokončení a převzetí díla

do 30. 11. 2018

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelům.

Ve Zbýšově, dne **06 -11- 2018**

V Brně, dne **07 -11- 2018**



SOUKUP MILOŠ s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

