

Číslo smlouvy objednatele: 1031/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 630/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200118

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „III/37429 SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

OHL ŽS, a.s.

sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená

IČO 463 42 796
sp. zn. B 695

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny termínu plnění:

- Při realizaci SO 301 Kanalizace došlo ke zjištění kolize trasy kanalizace s potrubím vodovodního řadu. To způsobilo zastavení prací na kanalizaci až do doby přeložení vodovodu.
- Při realizaci konstrukčních vrstev (SO 101.4) bylo zjištěno, že některé části ponechaných asfaltových vrstev (ostrůvků) je nutné z důvodu poruch dodatečně odstranit tak, aby bylo zajištěno stabilní podloží pod novou asfaltovou vrstvou.

Zdůvodnění změny ceny díla:

- Po výkopu sondy bylo zjištěno, že stávající vodovod je umístěn v nevyhovující výšce, která je v kolizi s vozovkovými vrstvami, přípojkou UV (uliční vpust') a kanalizační stokou. Vodovodní potrubí je nutné v celé délce kolmého křížení odhalit a přeložením upravit jeho výškovou pozici.
- Obec Skalice nad Svitavou v rámci stavby vybuduje propustek pod napojením vjezdu na parc. č. 1280 na samotném KÚ (konec úseku) a další opatření pro zajištění nestékání povrchové vody na zrekonstruovanou vozovku. Osazením propustku dojde k obnovení funkčnosti silniční příkopy, která ve stávajícím stavu nemá zajištěn odtok a voda se volně vsakuje, čímž ohrožuje podloží vozovky. Příkopu je nutné pročistit a zajistit její odvodnění vybudováním horské vpusti s napojením do nové kanalizace.
- Dle projektové dokumentace byl proveden zásyp gabionové zdi v km 0,430 - 0,562 vytěženým materiálem po úroveň zemní plně. Provedením SZZ (statická zatěžovací zkouška) byla prokázána neúnosnost a potřeba zásyp nahradit v mocnosti 0,5m ŠD. Původní materiál bude odtěžen a odvezen na skládku. Po nevyhovujícím výsledku SZZ je nutné plán sanovat v mocnosti 0,5m.
- Po odfrézování krytu a vytyčení směrového vedení obrub bylo zjištěno, že část stávající ložné vrstvy asfaltu je nutné zařezat z důvodu kolize s novými obrubami. Po osazení obrub dojde k částečnému zapravení doplněním ACI 16+. Stávající ložná vrstva nedovoluje provedení obrub s odpovídajícím betonovým lůžkem.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště	do 7 dnů od uzavření této smlouvy
Dokončení a předání stavby	do 137 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 60 dnů od dokončení stavby

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

10.411.551,07 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.



Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a příloha č. 2 – aktualizovaný harmonogram prací věcný.

V Brně, dne:

V Brně, dne: 26-07-2018



OIL ŽS, a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE



Projekt : **III/37429 Skalice průtah 3. stavba**

			Rozpočet dle Dodatku č. 1			
Rekapitulace stavby - objekty SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
SO 101.3	Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - část 3	2 601 949,23	3 148 358,57		2 601 949,23	3 148 358,57
SO 101.4	Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - část 4	3 525 704,12	4 266 101,99	271 263,12	3 796 967,24	4 594 330,36
SO 102	Autobusové zastávky ve Skalici	193 926,89	234 651,54		193 926,89	234 651,54
SO 151.3.1	Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - část 3 - SÚS	264 397,29	319 920,72		264 397,29	319 920,72
SO 151.4.1	Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - část 4 - SÚS	123 378,76	149 288,30		123 378,76	149 288,30
SO 191	Dopravní značení trvalé	88 198,63	106 720,34		88 198,63	106 720,34
SO 192	Dopravní značení přechodné	94 712,92	114 602,63		94 712,92	114 602,63
SO 301.C	Kanalizace - stoka C	1 341 709,87	1 623 468,94		1 341 709,87	1 623 468,94
SO 301.E	Kanalizace - stoka E	1 365 310,24	1 652 025,39		1 365 310,24	1 652 025,39
Stavba celkem - objekty SÚS JMK		9 599 287,95	11 615 138,42	271 263,12	9 870 551,07	11 943 366,79

Ostatní nákl. a vedl. náklady díla (SÚS JMK)		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
	Ostatní náklady	293 000,00	354 530,00		293 000,00	354 530,00
	Vedlejší náklady	248 000,00	300 080,00		248 000,00	300 080,00
Ostatní nákl. a vedl. náklady díla (SÚS JMK)		541 000,00	654 610,00	0,00	541 000,00	654 610,00

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákl. díla	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Cena díla celkem - objekty SÚS JMK	10 140 287,95	12 269 748,42	271 263,12	10 411 551,07	12 597 976,79

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

TDK 1 III/37429 Skalice průtah 3. stavba

ZBV 1

129 268,57

Rozpočet:

ZBV 1 SO 101.4 Rekonstrukce silnice III/37428 a III/37429 - část 4 - přeložka vodovodu

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				16 450,50
1	014102		POPLATKY ZA SKLADKU	T	165,000	99,70	16 450,53
			82,6*2,0=165,000 [A]				
1			Zemní práce				72 138,27
14	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I. ODVOZ DO 12KM	M3	82,500	418,74	34 546,05
			(12,0*3,0*2,5)-(1,0*3,0*2,5)=82,500 [A]				
17	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	58,500	417,88	24 446,98
			82,5*24,0=1980,000 [A]				
18	17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	24,000	547,76	13 146,24
			12,0*2,0*1,0=24,000 [A]				
8			Potrubí				35 690,92
1	8.R/N		PŘELOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ	KPI	1,000	35 690,92	35 690,92
9			Ostatní konstrukce a práce				4 988,88
2	959133	N	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH	M	12,000	415,74	4 988,88

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

TDK 1 III/37429 Skalice průtah 3. stavba

ZBV 2 43 553,88

Rozpočet:

ZBV 2 SO 101.4 Rekonstrukce silnice III/37428 a III/37429 - část 4 - nová HV

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		0	Všeobecné konstrukce a práce				1 794,60
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	18,000	99,70	1 794,60
			9,0*2,0=18,000 [A]				
		1	Zemní práce				4 571,39
14	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	9,000	418,74	3 766,66
			2,0*2,5*1,8=9,000 [A]				
16	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	7,200	111,49	802,73
			9*(1,5*1,6*0,75)=7,200 [A]				
		4	Vodorovné konstrukce				821,69
23	451312		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,365	2 251,20	821,69
			Zahmuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.				
			Podkladní beton pod HV 1,9*1,28*0,15=0,365 [A]				
		8	Potrubi				36 366,20
3	897R N		VPUŠT KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DILCŮ	KUS	1,000	34 157,90	34 157,90
35	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	10,000	220,83	2 208,30
			Napojení HV 10=10,000 [A]				

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: TDK 1 III/37429 Skalice průtah 3. stavba
Rozpočet: ZBV 3 SO 101.4 Rekonstrukce silnice III/37428 a III/37429 - část 4 - sanace u gabionu

ZBV 3 65 182,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				12 961,00
1	014102		POPLATKY ZA SKLADKU	T	130,000	99,70	12 961,00
			65*2,0=130,000 [A]				
1			Zemní práce				47 555,30
11	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	65,000	192,40	12 506,00
			130/(m2)*0,5=65,000 [A]				
15	17160		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	65,000	539,22	35 049,30
2			Základy				4 665,70
21	28597		OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIF A GEOMRÍŽOVIN	M2	130,000	35,89	4 665,70


Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: TDK 1 III/37429 Skalce průtah 3. stavba
Rozpočet: ZBV 4 SO 101.4 Rekonstrukce silnice III/37428 a III/37429 - část 4 - zařezání ložné vrstvy

ZBV 4	33 258,67
-------	-----------

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				458,47
2	014112		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPADEK)	T	3,888	117,92	458,47
			1,62*2,4=3,888 [A]				
5			Komunikace				7 902,60
33	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AČL 16+, 16S	M3	1,620	4 878,15	7 932,60
			180(m)*0,15*0,06=1,620 [A]				
9			Ostatní konstrukce a práce				24 897,60
41	919113	N	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 150MM	M	180,000	138,32	24 897,60

PŘÍLOHA Č. 2 - HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ



HMG časový

[illegible][illegible]

Předání a převzetí prostoru staveniště
Dokončení a předání stavby
Předání a převzetí díla vyjma geometr. plánů
Předání a převzetí geometr. plánů

20.11.2017
08.2018
09.2018
010.2018

23 OHL 2S, 88

11