

Číslo smlouvy objednatele: 1031/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 630/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 753/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO „III/37429 SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

OHL ŽS, a.s.

sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 463 42 796
sp. zn. B 695

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 11. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 7. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění změny termínu plnění:

- Prodloužení realizace z důvodu neočekávané nutnosti přeložky kabelů Cetin, E.ON, realizace kanalizačních přípojek a místního rozhlasu nad rámec PDPS (objednatel obec Skalice nad Svitavou), sanace podloží v km 0,430 – 0,500 vlevo, výstavba palisády u RD č.p. 58 a zdržení při realizaci přeložky plynovodu, z důvodu zjištěného souběhu sítí Cetin, E.on a VO, které musely být ručně odkopány a prostorově přeuspořádány pro zajištění minimálních vzdáleností pro souběh.

Zdůvodnění změny ceny díla:

- Po odfrézování stávajících vrstev vozovky v různých tloušťkách v souladu s PD a diagnostikou vozovky vznikly po výkopu rýhy kanalizace pásy původní ložné a podkladní vrstvy v šířkách cca 1,0m. Tyto vyvýšené pásy vykazují známky poruch v podobě trhlin. Vzhledem k tomu, že dle PD je na těchto pásech navrženo pouze přebalení ACO 11+ tl. 40mm s lokálními vyrovnávkami ACL 16+ hrozí z důvodu stavu těchto pásů prokopírování těchto trhlin do obrusné vrstvy a vznik nových způsobených různými tuhostmi podloží. Pro sjednocení podkladu je nutné tyto pásy odtěžit a nahradit skladbou vozovky dle návrhu PD. V případě ponechání lokálních pásů původní ložné a podkladní vrstvy vozovky dochází k nestejnorodosti podloží, čímž může dojít k prokopírování trhlin do obrusné vrstvy a vzniku trhlin nových, způsobených nekompaktním podkladem obrusné vrstvy.
- Vzhledem k výškové úpravě chodníku v km cca 0,190 - 0,215 dochází k převýšení mezi novým chodníkem a stávající předzahrádkou rd č.p. 51 o cca 0,5m. S ohledem na blízkost hranice pozemku v soukromém vlastnictví a nesouhlas vlastníka s vyrovnáním tohoto převýšení dosypáním zeminy pozemku v jeho vlastnictví je nutné toto převýšení vyrovnat palisádovou zídou. Z důvodu blízkosti hranice pozemku v soukromém vlastnictví by pro vyrovnání výškového rozdílu mezi chodníkem a původní předzahrádkou bylo nutné zasáhnout do tohoto pozemku. Tento pozemek není zahrnut ve stavebním povolení a jeho vlastník nesouhlasí s vyrovnáním výšky dosypem na pozemku v jeho vlastnictví.

- Po nasondování stávajících kabelů Cetin bylo zjištěno křížení kabelu pod komunikací v nedostatečné hloubce. Kabel je nutno v délce křížení vozovky odkopat a snesením zahloubit do nekolizní polohy. Stávající výšková poloha kabelu je kolizní poloha s novými sanačními vrstvami vozovky.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště	do 7 dnů od uzavření této smlouvy
Dokončení a předání stavby	do 251 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 60 dnů od dokončení stavby

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní

- Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH	10.844.155,16 Kč
--------------------------	-------------------------

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. XIV. odst. 4. bodu 4.1 smlouvy, který se mění a nově zní:

- 4.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka pro veškerá plnění, není-li dále uvedeno jinak	60 měsíců
Záruka za připojení kanalizačních přípojek do hlavního řadu (staničení odvozené ze snímků dle kamerové prohlídky provedené dne 2. 6. 2018 společností PRESTA s.r.o., se sídlem Kovalovice 192, 664 06, IČ: 26266172)	
Stoka E, Š4/Š3 22,97m zleva; Stoka E, Š6/Š5 1,55 zleva; Stoka E, Š7/Š6 16,07 zleva; Stoka E, Š7/Š8 10,88 zprava; Stoka E, Š7/Š8 38,25 zprava	120 měsíců
Vodorovné dopravní značení plastem	36 měsíců

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a aktualizovaná příloha č. 2 – harmonogram prací věcný.

V Brně, dne:

V Brně, dne: 13 -12- 2018




OHL ŽS, a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 2 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

8/100 3/1 2

Projekt : III/37429 Skalice průtah 3. stavba

				Rozpočet dle Dodatku č. 1		Rozpočet dle Dodatku č. 2		
Rekapitulace stavby - objekty SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis							
SO 101.3	Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - část 3	2 601 949,23	3 148 358,57	2 601 949,23	3 148 358,57	17 612,34	2 619 561,57	3 169 669,50
SO 101.4	Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - část 4	3 525 704,12	4 266 101,99	3 796 967,24	4 594 330,36	316 871,84	4 113 839,08	4 977 745,29
SO 102	Autobusové zastávky ve Skalici	193 926,89	234 651,54	193 926,89	234 651,54		193 926,89	234 651,54
SO 151.3.1	Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - část 3 - SÚS							
		264 397,29	319 920,72	264 397,29	319 920,72	98 119,91	362 517,20	438 645,81
SO 151.4.1	Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici - část 4 - SÚS							
		123 378,76	149 288,30	123 378,76	149 288,30		123 378,76	149 288,30
SO 191	Dopravní značení trvalé	88 198,63	106 720,34	88 198,63	106 720,34		88 198,63	106 720,34
SO 192	Dopravní značení přechodné	94 712,92	114 602,63	94 712,92	114 602,63		94 712,92	114 602,63
SO 301.C	Kanalizace - stoka C	1 341 709,87	1 623 468,94	1 341 709,87	1 623 468,94		1 341 709,87	1 623 468,94
SO 301.E	Kanalizace - stoka E	1 365 310,24	1 652 025,39	1 365 310,24	1 652 025,39		1 365 310,24	1 652 025,39
Stavba celkem - objekty SÚS JMK		9 599 287,95	11 615 138,42	9 870 551,07	11 943 366,79	432 604,09	10 303 155,16	12 466 817,74

Ostatní nákl. a vedl. náklady díla (SÚS JMK)		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis							
	Ostatní náklady	293 000,00	354 530,00	293 000,00	354 530,00		293 000,00	354 530,00
	Vedlejší náklady	248 000,00	300 080,00	248 000,00	300 080,00		248 000,00	300 080,00
Ostatní nákl. a vedl. náklady díla (SÚS JMK)		541 000,00	654 610,00	541 000,00	654 610,00	0,00	541 000,00	654 610,00

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákl. díla		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Cena díla celkem - objekty SÚS JMK		10 140 287,95	12 269 748,42	10 411 551,07	12 597 976,79	432 604,09	10 844 155,16	13 121 427,74

Aspe

Firma: OHL ŽS a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba TDK 2 III/37429 Skalice průtah 3. stavba
 číslo a název SO ZBV 5 SO 101.4 Rekonstrukce silnice III/37428 a III/37429 - část 4 - odstranění "ostrůvků" ložné vrstvy
 číslo a název rozpočtu: ZBV 5 SO 101.4 Rekonstrukce silnice III/37428 a III/37429 - část 4 - odstranění "ostrůvků" ložné vrstvy

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) 238,77*0,14*2,4=80,227 [A]	T	80,227	117,92	9 460,37
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) 35,816*2,4=85,958 [A]	T	85,958	1 983,20	170 471,91
		0	Všeobecné konstrukce a práce				179 932,28
		1	Zemní práce				
4	113136		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM 238,77*0,14=33,428 [A]	M3	33,428	536,00	17 917,41
7	113336		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM 238,77*0,15=35,816 [A]	M3	35,816	594,96	21 309,09
		1	Zemní práce				39 226,50
		5	Komunikace				
26	56210		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM 238,77*0,07=16,714 [A]	M3	16,714	1 247,39	20 848,88
28	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 21,27*0,22=4,679 [A]	M3	4,679	538,74	2 520,76
29	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	238,770	19,30	4 608,26
31	572223		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	238,770	16,08	3 839,42
34	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	238,770	275,98	65 895,74
		5	Komunikace				97 713,06
			Celkem				316 871,84

Firma: OHL ŽS a.s.

Stavba	Skalice průtah	III/37429 SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA (ŠÚS)
číslo a název SO	ZBV 7	SO 101.3 Rekonstrukce silnice III/37428 a III/37429 - část 3 - snesení kabelů Četín
číslo a název rozpočtu:	ZBV 7	SO 101.3 Rekonstrukce silnice III/37428 a III/37429 - část 3 - snesení kabelů Četín

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina z výkopů nebo zemina nevhodná 17,0*2,0=34 t	T	34,000	99,70	3 389,80
			Všeobecné konstrukce a práce				
			Zemní práce				
9	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM přebytečná nebo nevhodná zemina z výkopů Kompletní provedení vč. případného pažení, odvozu na skládku a uložení na skládku atd, Vše dle PD. 1,0*6,5*2,0=17 m3	M3	17,000	418,74	7 118,58
11	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. výběru vhodného materiálu, Vše dle PD. 1,0*6,5*2,0=17 m3	M3	17,000	417,88	7 103,96
			Zemní práce				
			Celkem				

HMG časový

	Rekonstrukce silnice III/37428 a III/ 37429 - část 3 ETAPA II	množství	dny	datum	listopad																														prosinec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
101.3			30	1. - 30. 11.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Předání a převzetí prostoru staveníště 20.11.2017
 Dokončení a předání stavby 30.11.2018
 Předání a převzetí díla vyjma geometr.plánů 30.12.2018
 Předání a převzetí geometr.plánů 30.1.2019

za OHL ŽS, a.s.:





OHL ŽS

Opis

POVĚŘENÍ

ev. číslo: P - 010/18

obchodní společnost

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno,

IČ: 463 42 796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle B, vl. 695,

zastoupená

pověřuje

tímto

v souladu s řídicí normou OHL ŽS: N0 – ORG – 02 Kompetenční řád

ředitele divize - Divize R – Dopravní stavby

k zastupování OHL ŽS, včetně podepisování, v následujících záležitostech:

➤ **Úkony týkající se majetku**

• **smlouvy, kterými Společnost nabývá či pozbývá majetek:**

- smlouvy na pořízení či zcizení dlouhodobého majetku s pořizovací hodnotou do 100 tis. Kč
- smlouvy na pořízení či zcizení DDHM či DDNM v rámci rozpočtového limitu příslušné organizační jednotky
- smlouvy na pořízení či zcizení kancelářských prostředků do 5 tis. Kč/1 nákup

• **smlouvy o nájmu, podnájmu, pachtu a ubytovací:** na dobu realizace stavební zakázky

- movitých věcí - výše nájmu a/nebo jiné úplaty do 20 tis. Kč měsíčně
- nemovitostí, nebytových prostor a bytů výše nájmu a/nebo jiné úplaty do 20 tis. Kč měsíčně
- smlouvy o ubytování - výše úplaty do 10 tis. Kč měsíčně

➤ **Smlouvy, nabídky – různé**

- **smlouvy s objednatelem do 150 mil. Kč**
- **smlouvy s dodavatelem do 50 mil. Kč**
- **právní jednání související s účastí ve veřejných zakázkách:** do 150 mil. Kč
 - podpis nabídky a návrhu příslušné smlouvy s objednatelem do nabídky, včetně elektronického podávání nabídek
 - smlouvy o sdružení (společnosti), spolupráci či jiné obdobné uzavřené za účelem podání společné nabídky, včetně přijímání a udělování plných mocí v rámci sdružení (společnosti), jakož i dalších právních jednání souvisejících se sdružením (společností)
- **dohody o:** u stavebních zakázek spadajících do jeho podpisových pravomocí, max. však 25 mil Kč
 - započtení pohledávek
 - vzdání se práv, včetně dohod o nepenalizování, uznání závazků, dohody o narovnání

➤ **Písemnosti obecné**


- **podání žádosti a jednání v rámci veřejných zakázek a veřejných soutěží, na základě kterých nevzniká žádný závazek Společnosti, včetně:**
 - účast na vysvětlení (včetně jednacího řízení s i bez změn navrhovaných hodnotících kritérií) či otvírání nabídky
 - nahlížení do protokolů
 - vyzvednutí jistot
 - úkony související s ochranou proti nesprávnému postupu zadavatele

U uvedených limitů se jedná o celkový limit, vč. dodatků. Jedná se o částky **bez DPH**.


Zastupování ve věci smlouvy zahrnuje její podpis (podpis nabídky/objednávky a její přijetí, odvolání či odmítnutí) a rovněž pravomoc podepsat ujednání, kterým se taková smlouva mění, ukončuje či ruší. Smlouvou s dodavatelem se v tomto pověření rozumí smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních, montážních či jiných prací nebo poskytnutí dodávek (zásob) či služeb ze strany třetí osoby pro OHL ŽS, vše v souvislosti s realizací stavební zakázky (zejména smlouva o dílo, kupní na pořízení zásob a další). Včetně smlouvy s dodavatelem zajišťující prokázání a splnění kvalifikačních předpokladů pro veřejnou zakázku. Smlouvou s objednatelem se v tomto pověření rozumí smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních, montážních či jiných prací nebo poskytnutí dodávek (movitých věcí) či služeb ze strany OHL ŽS pro třetí osobu, vše v souvislosti s realizací stavební zakázky (zejména smlouva o dílo, kupní a další).

Zaměstnanec nemůže pověřit dalšího zástupce.

V Brně, dne 01.04. 2018



OHL ŽS, a.s.



OHL ŽS, a.s.

