

Číslo smlouvy objednatele: 834/2018  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1407/2018  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele 27-SOD-2018-057

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO „III/4121 KUCHAROVICE – ZNOJMO 1. STAVBA“

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

**M - SILNICE a.s.**

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice  
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové  
zastoupený

IČO: 42196868  
sp. zn. B 430

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 9. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Neprovedení lapačů splavenin na začátku úseku a jeho napojení na stávající potrubí. Lapače splaveniny na začátku úseku byly již provedeny v rámci realizace akce III/4121 Kuchařovice průtah. Vzhledem k tomu nebylo provedeno jejich napojení na dešťovou kanalizaci a došlo tak ke zkrácení celkové délky potrubí. Délky potrubí jsou doloženy kamerovými prohlídkami.
- Neprovedení betonových žlabů podél zahrady v km 1,84 - 2,0 a provedení komunikace v původní šíři. Z prostorových důvodů byly v km 1,84 - 2,0 vynechány betonové žlaby, část příkopy byla zatrubněna a byla provedena pouze úprava svahu a příkopy. Na základě zaměření skutečného provedení stavby došlo k navýšení výměry recyklace, obrusné vrstvy a souvisejících položek a to z důvodu sjednocení kategorií šířky komunikace na celém úseku. Na požadavek odboru dopravy MU Znojmo byly osazeny dvě značky Z4a.
- Navýšení výměry vodorovného dopravního značení. Z důvodů bezpečnosti byla na požadavek dopravního inspektora na horizontech provedena plná středová čára a na přechodových úsecích přerušovaná čára v kadenci 3/1/0,125.
- Nepotřebnost geometrických plánů. Při zaměření dokončené stavby bylo zjištěno, že stávající těleso silnice odpovídá silničnímu pozemku vedenému v katastru nemovitosti a nedošlo k zasažení sousedních pozemků, které by bylo nutno rozdělit, proto nebudou geometrické plány vyhotovovány.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**5.872.492,69 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Rajhradcích, dne 12. 12. 2018

V Brně, dne 12. 12. 2018



M – SILNICE a.s.



**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje



Projekt : III/4121 Kuchařovice - Znojmo, 1. a 2. stavba

| I. Rekapitulace stavby - stavební náklady |  | Rozpočet dle dodatku č. 1  |                               |                    |                   |                       |                          |
|---|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
|   |  | Nabídkový rozpočet bez DPH | Nabídkový rozpočet včetně DPH | Méněpráce bez DPH  | Vícepráce bez DPH | Nový rozpočet bez DPH | Nový rozpočet včetně DPH |
| Objekt                                    | Popis  |                            |                               |                    |                   |                       |                          |
|   | 1. stavba  |                            |                               |                    |                   |                       |                          |
| C 102                                     | Komunikace III/4121, km 0,467 - 1,206                | 5 571 378,90               | 6 741 368,47                  | -448 705,82        | 177 877,37        | 5 300 550,45          | 6 413 666,04             |
| C 106.1                                   | Dopravní značení trvalé - 1.stavba, km 0,467-1,206   | 11 885,71                  | 14 381,71                     |                    | 15 520,29         | 27 406,00             | 33 161,26                |
| C 106.2                                   | Dopravní značení dočasné - k 1.stavbě km 0,467-1,206 | 222 280,00                 | 268 958,80                    |                    |                   | 222 280,00            | 268 958,80               |
| C 801.1                                   | Sadové úpravy, km 0,467-1,206                        | 86 072,00                  | 104 147,12                    |                    |                   | 86 072,00             | 104 147,12               |
| C 801.2                                   | Sadové úpravy, údržba 2 roky                         | 17 105,24                  | 20 697,34                     |                    |                   | 17 105,24             | 20 697,34                |
| <b>Stavba celkem - 1+2 stavba celkem</b>  |  | <b>5 908 721,85</b>        | <b>7 149 553,44</b>           | <b>-448 705,82</b> | <b>193 397,66</b> | <b>5 653 413,69</b>   | <b>6 840 630,56</b>      |

| II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady |                  | Nabídkový rozpočet bez DPH | Nabídkový rozpočet včetně DPH | Méněpráce bez DPH | Vícepráce bez DPH | Nový rozpočet bez DPH | Nový rozpočet včetně DPH |
|--|------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| Objekt   | Popis            |                            |                               |                   |                   |                       |                          |
|  | Ostatní náklady  | 149 981,00                 | 181 477,01                    | -21 426,00        |                   | 128 555,00            | 155 551,55               |
|  | Vedlejší náklady | 90 524,00                  | 109 534,04                    |                   |                   | 90 524,00             | 109 534,04               |
| <b>Ostatní a vedlejší náklady celkem</b>             |                  | <b>240 505,00</b>          | <b>291 011,05</b>             | <b>-21 426,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>219 079,00</b>     | <b>265 085,59</b>        |

| Rekapitulace stavby souhrn              | Nabídkový rozpočet bez DPH | Nabídkový rozpočet včetně DPH | Méněpráce bez DPH  | Vícepráce bez DPH | Nový rozpočet bez DPH | Nový rozpočet včetně DPH |
|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Finanční náklady projektu celkem</b> | <b>6 149 226,85</b>        | <b>7 440 564,49</b>           | <b>-470 131,82</b> | <b>193 397,66</b> | <b>5 872 492,69</b>   | <b>7 105 716,15</b>      |

### Soupis prací TDK

Název stavby a díla: III/4121 Kuchařovíe - Znojmo 1. stavba  
 číslo a název SO: C 102 Komunikace III/4121, km 0,467 - 1,206  
 číslo a název rozpočtu: z.č. 1 Komunikace III/4121, km 0,467 - 1,206- ménépráce - stavebni náklady

| Poř. č. pol.                          | Kód položky | Varianta položky | Název položky   | jednotka | Počet jednotek | CENA       |                       |
|---------------------------------------|-------------|------------------|---|----------|----------------|------------|-----------------------|
|                                       |             |                  |   |          |                | jednotková | celkem                |
| 1                                     | 2           | 3                | 4   | 5        | 6              | 7          | 8                     |
| <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b> |             |                  |   |          |                |            |                       |
| 1                                     | 014102      |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU   | T        | - 112,800      | 129,00     | -14 551,20            |
| <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b> |             |                  |   |          |                |            |                       |
| <b>1 Zemní práce</b>                  |             |                  |   |          |                |            |                       |
| 5                                     | 123736      |                  | ODKOP PRO SPŮD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 12KM  | M3       | - 3,600        | 330,00     | -1 188,00             |
| 6                                     | 123836      |                  | ODKOP PRO SPŮD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 12KM | M3       | - 14,600       | 330,00     | -4 818,00             |
| 13                                    | 132736      |                  | HLOURENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 12KM       | M3       | - 19,100       | 348,00     | -6 646,80             |
| 14                                    | 132836      |                  | HLOURENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 12KM      | M3       | - 19,100       | 348,00     | -6 646,80             |
| <b>1 Zemní práce</b>                  |             |                  |   |          |                |            |                       |
| <b>8 Potrubí</b>                      |             |                  |   |          |                |            |                       |
| 1                                     | 87145       |                  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM     | M        | 14,080         | 1 037,00   | -14 600,96            |
| 2                                     | 87146       |                  | POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN 400MM                       | M        | - 14,660       | 1 685,00   | -24 702,10            |
| 5                                     | 899652      |                  | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM                      | M        | - 14,080       | 161,00     | -2 266,88             |
| 6                                     | 899662      |                  | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN 400MM                         | M        | - 14,680       | 321,00     | -4 705,86             |
| 7                                     | 89980       |                  | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ                                   | M        | - 28,740       | 107,00     | -3 075,18             |
| <b>8 Potrubí</b>                      |             |                  |   |          |                |            |                       |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>   |             |                  |   |          |                |            |                       |
| 7                                     | 93641       |                  | LAPAČ SPLAVENIN   | KUS      | - 2,000        | 96 416,00  | -192 832,00           |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>   |             |                  |   |          |                |            |                       |
| <b>Celkem bez DPH</b>                 |             |                  |   |          |                |            | <b>-276 033,78 Kč</b> |

### Soupis prací TDK

Název stavby a díla: III/4121 Kuchařovíe - Znojmo 1. stavba  
 číslo a název SO: C 102 Komunikace III/4121, km 0,467 - 1,206  
 číslo a název rozpočtu: z.č. 2 Komunikace III/4121, km 0,467 - 1.206 - méněpráce - stavební náklady

| Poř. č. pol.                          | Kód položky | Varianta položky | Název položky  | jednotka | Počet jednotek | CENA       |                       |
|---------------------------------------|-------------|------------------|--|----------|----------------|------------|-----------------------|
|                                       |             |                  |  |          |                | jednotková | celkem                |
| 1                                     | 2           | 3                | 4  | 5        | 6              | 7          | 8                     |
| <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b> |             |                  |  |          |                |            |                       |
| 1                                     | 014102      |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU  | T        | - 759,940      | 129,00     | -98 032,26            |
| <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b> |             |                  |  |          |                |            |                       |
|                                       |             |                  |  |          |                |            | <b>-98 032,26</b>     |
| <b>1 Zemní práce</b>                  |             |                  |  |          |                |            |                       |
| 7                                     | 125738      |                  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. ODVOZ DO 20KM                  | M3       | - 54,240       | 272,00     | -14 753,28            |
| 16                                    | 17120       |                  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                 | M3       | - 130,800      | 15,00      | -1 962,00             |
| <b>1 Zemní práce</b>                  |             |                  |  |          |                |            |                       |
|                                       |             |                  |  |          |                |            | <b>-16 715,28</b>     |
| <b>5 Komunikace</b>                   |             |                  |  |          |                |            |                       |
| 4                                     | 56932       |                  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM                          | M2       | - 8,500        | 81,00      | -688,50               |
| <b>5 Komunikace</b>                   |             |                  |  |          |                |            |                       |
|                                       |             |                  |  |          |                |            | <b>-688,50</b>        |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>   |             |                  |  |          |                |            |                       |
| 4                                     | 935211      |                  | PŘÍKOPOVÉ ŽIABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPISKU TL 100MM | M        | - 164,000      | 349,00     | -57 236,00            |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>   |             |                  |  |          |                |            |                       |
|                                       |             |                  |  |          |                |            | <b>-57 236,00</b>     |
| <b>Celkem bez DPH</b>                 |             |                  |  |          |                |            | <b>-172 672,04 Kč</b> |

## Soupis prací TDK

Název stavby a díla: III/4121 Kuchařov - Znojmo 1. stavba  
 číslo a název SO: C 102 Komunikace III/4121, km 0,467 - 1,206  
 číslo a název rozpočtu: z.č. 2 Komunikace III/4121, km 0,467 - 1,206 - vícepráce - stavební náklady

| Poř. č. pol.          | Kód položky | Varianta položky | Název položky   | jednotka | Počet jednotek | CENA       |                      |
|-----------------------|-------------|------------------|---|----------|----------------|------------|----------------------|
|                       |             |                  |   |          |                | jednotková | celkem               |
| 1                     | 2           | 3                | 4   | 5        | 6              | 7          | 8                    |
| <b>5 Komunikace</b>   |             |                  |   |          |                |            |                      |
| 3                     | 567543      |                  | VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD PĚN ASFALT TL. 200MM    | M2       | 282,000        | 279,00     | 78 678,00            |
| 5                     | 572214      |                  | SIPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2             | M2       | 230,000        | 10,00      | 2 300,00             |
| 6                     | 574A55      |                  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM          | M2       | 230,000        | 260,00     | 59 800,00            |
|                       |             |                  |   |          |                |            | <b>140 778,00</b>    |
| <b>8 Potrubí</b>      |             |                  |   |          |                |            |                      |
| 3                     | 918346      |                  | PROPUSKY Z TRUB DN 400MM                                    | M        | 12,000         | 2 157,00   | 25 884,00            |
|                       |             |                  |   |          |                |            | <b>25 884,00</b>     |
| <b>Nové položky</b>   |             |                  |   |          |                |            |                      |
| N1                    | 58920       |                  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM                           | M        | 61,000         | 20,61      | 1 257,21             |
| N2                    | 914871      |                  | STÁI A DOPRAV ZAŘÍZ Z4 HLINÍK S FÓLÍÍ TR 2 DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS      | 2,000          | 2 374,990  | 4 749,98             |
| N3                    | 919111      |                  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                 | M        | 61,000         | 85,38      | 5 208,18             |
|                       |             |                  |   |          |                |            | <b>11 215,37</b>     |
| <b>Celkem bez DPH</b> |             |                  |   |          |                |            | <b>177 877,37 Kč</b> |

### Soupis prací TDK

Název stavby a díla: III/4121 Kuchařovie - Znojmo 1. stavba  
 číslo a název SO: C 106 Dopravní značení - trvalé  
 číslo a název rozpočtu: z.č. 3 Komunikace III/4121, km 0,467 - 1,206- vicepráce - stavební náklady

| Poř.<br>č.pol.                      | Kód<br>položky | Varianta<br>položky | Název položky  | jednotka | Počet<br>jednotek | CENA       |                     |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|--|----------|-------------------|------------|---------------------|
|                                     |                |                     |  |          |                   | jednotková | celkem              |
| 1                                   | 2              | 3                   | 4  | 5        | 6                 | 7          | 8                   |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> |                |                     |  |          |                   |            |                     |
| 1                                   | 915221         |                     | VODOR DOPRAV ZNAČ PLAS I EM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2       | 40.208            | 386,00     | 15 520,29           |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> |                |                     |  |          |                   |            | <b>15 520,29</b>    |
| <b>Celkem bez DPH</b>               |                |                     |  |          |                   |            | <b>15 520,29 Kč</b> |



### Soupis prací TDK

Název stavby a díla: III/4121 Kuchařovie - Znojmo 1. stavba  
 číslo a název SO: Ostatní náklady  
 číslo a název rozpočtu: z.č. 4 Komunikace III/4121, km 0,467 - 1,206- méněpráce - stavební náklady

| Poř.<br>č.pol.        | Kód<br>položky | Varianta<br>položky | Název položky                      | jednotka | Počet<br>jednotek | CENA       |                      |
|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|----------|-------------------|------------|----------------------|
|                       |                |                     |                                    |          |                   | jednotková | celkem               |
| 1                     | 2              | 3                   | 4                                  | 5        | 6                 | 7          | 8                    |
| <b>8 Potrubí</b>      |                |                     |                                    |          |                   |            |                      |
| 4                     | 02945          |                     | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | KPL      | - 1.000           | 21 426,00  | -21 426,00           |
| <b>8 Potrubí</b>      |                |                     |                                    |          |                   |            |                      |
| <b>Celkem bez DPH</b> |                |                     |                                    |          |                   |            | <b>-21 426,00 Kč</b> |