

Číslo smlouvy objednatele: 490/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1249/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1421/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

INSTA CZ s.r.o.

sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený [REDACTED]

IČO: 25374311
sp. zn. C 15855

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 6. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 12. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Změna provedení kanalizačního potrubí. Po vybourání mostovky a odkopání na stávající kanalizační trouby bylo zjištěno, že stávající potrubí je v těsném souběhu s inženýrskými sítěmi, jeho odstranění by bylo značně komplikované a vyvolalo by přeložky těchto sítí. Proto bylo s ohledem na vyhovující technický stav stávajícího potrubí rozhodnuto, že zůstane zachováno a dojde k jeho sanaci a zakrytí krycí deskou.
- Provedení chrániček dle skutečného uspořádání inženýrských sítí. Z důvodu kolize plynovodu, vodovodu a veřejného osvětlení (nedodržení prostorového uspořádání inženýrských sítí a ochranných pásem dle ČSN EN), bylo nutné tyto osadit chráničky.
- Změna provádění vodorovného dopravního značení. S ohledem na klimatické podmínky není možná realizace VDZ plastem, bylo nutné VDZ provést barvou.
- Oprava kanalizační přípojky. Při vybourání mostovky a následném odkopu byla zjištěna poškozená přípojka uliční vpusti DN 150mm. Proto bylo nutné tuto přípojku kompletně opravit.
- Změna provedení bourání mostovky. Z důvodu kolizí inženýrských sítí (vodovod) bylo nutné bourat část konstrukce mostovky ručně. (Nebylo v podkladech zadavatele).
- Povolení zvláštního užívání komunikace. Jelikož není na stavbu nutné vydávat zvláštní užívání komunikace, není třeba provádět zajištění tohoto povolení.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3.692.984,32 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 14. 12. 2018



V Olomouci, dne 14. 12. 2018




Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



INSTA CZ s.r.o.



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 001
Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30.11.2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	3 692 984,32
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	3 692 984,32
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	3 692 984,32	775 526,71
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 468 511,03
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 001

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		3 692 984,32	4 468 511,03
001	ZL 1 - PONECHÁNÍ POTRUBÍ - MĚNĚPRÁCE	-451 205,10	-545 958,17
002	ZL 1 - PONECHÁNÍ POTRUBÍ - VÍCEPRÁCE	703 296,22	850 988,43
003	ZL 2 - CHRÁNIČKY - MĚNĚPRÁCE	-8 378,00	-10 137,38
004	ZL 2 - CHRÁNIČKY - VÍCEPRÁCE	13 580,00	16 431,80
005	ZL 3 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - MĚNĚPRÁCE	-3 481,28	-4 212,35
006	ZL 3 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - VÍCEPRÁCE	1 240,21	1 500,65
007	ZL 4 - OPRAVA PŘÍPOJKY UV - VÍCEPRÁCE	35 413,00	42 849,73
008	ZL 5 - RUČNÍ BOURÁNÍ MOSTOVKY - VÍCEPRÁCE	76 228,00	92 235,88
009	ZL 6 - ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ- MĚNĚPRÁCE	-3 000,00	-3 630,00
010	ZMĚNY - III/4191 CENA RZP DLE SOD	3 329 291,27	4 028 442,44
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 692 984,32	4 468 511,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

Objekt: 001 - ZL 1 - PONECHÁNÍ POTRUBÍ - MÉNĚPRÁCE

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 30.11.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-451 205,10
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-451 205,10
--------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	-451 205,10	-94 753,07
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-545 958,17
------------	---	-----	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

Objekt: 001 - ZL 1 - PONECHÁNÍ POTRUBÍ - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 30.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-451 205,10
D1 - ZL 1 - PONECHÁNÍ POTRUBÍ - MĚNĚPRÁCE	-451 205,10
D2 - ponechání stávajícího potrubí pod mostem	-451 205,10
HSV - HSV	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-451 205,10

ROZPOČET

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

Objekt: 001 - ZL 1 - PONECHÁNÍ POTRUBÍ - MĚNĚPRÁCE

Místo: Datum: 30.11.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -451 205,10

D1 - ZL 1 - PONECHÁNÍ POTRUBÍ - MĚNĚPRÁCE -451 205,10

D2 - ponechání stávajícího potrubí pod mostem -451 205,10

0	K	014102.05	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-4,480	265,00	-1 187,20
2	K	131738	Hloubení jam zapaž i nepaž tř.I, odvoz do 20 km	M	-118,256	609,00	-72 017,90
0	K	82484	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETON DN DO 1600MM	M	-14,000	18 500,00	-259 000,00
0	K	966384	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1600MM	M	-14,000	8 500,00	-119 000,00

HSV - HSV 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

Objekt: 002 - ZL 1 - PONECHÁNÍ POTRUBÍ - VÍCEPRÁCE

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	703 296,22
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	703 296,22
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	703 296,22	147 692,21
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	850 988,43
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

Objekt: 002 - ZL 1 - PONECHÁNÍ POTRUBÍ - VÍCEPRÁCE

Místo: Datum: 30.11.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	703 296,22
D3 - ZL 1 - PONECHÁNÍ POTRUBÍ - VÍCEPRÁCE	703 296,22
D4 - vyčištění stávajícího potrubí, odvoz sedimentu, zajištění přečerpávání vod po dobu	195 630,00
D5 - Sanace a utěsnění všech spojů a trub	65 965,00
D6 - odkopání stávajícího obsypu a zásypu ručně	138 359,52
D8 - vybudování roznášecí železobetonové desky nad stávajícím potrubím v tloušťce 300	303 341,70
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	703 296,22

ROZPOČET

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

Objekt: 002 - ZL 1 - PONECHÁNÍ POTRUBÍ - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 30.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **703 296,22**

D3 - ZL 1 - PONECHÁNÍ POTRUBÍ - VÍCEPRÁCE **703 296,22**

D4 - vyčištění stávajícího potrubí, odvoz sedimentu, zajištění přečerpávání vod po dobu **195 630,00**

0	K	10001R	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ VČETNE SANACE ZJIŠTĚNÝCH VAD (viz nabídka)	soub	1,000	195 630,00	195 630,00
---	---	--------	--	------	-------	------------	------------

D5 - Sanace a utěsnění všech spojů a trub **65 965,00**

0	K	93133	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM	M3	0,167	395 000,00	65 965,00
---	---	-------	--	----	-------	------------	-----------

D6 - odkopání stávajícího obsypu a zásypu ručně **138 359,52**

0	K	132838	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEZAPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	118,256	1 170,00	138 359,52
---	---	--------	--	----	---------	----------	------------

D8 - vybudování roznášecí železobetonové desky nad stávajícím potrubím v tloušťce 30C **303 341,70**

0	K	451324	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)	M3	59,481	3 200,00	190 339,20
0	K	45136	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI	T	3,965	28 500,00	113 002,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2
Objekt: 003 - ZL 2 - CHRÁNIČKY - MĚNĚPRÁCE

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-8 378,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-8 378,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	-8 378,00	-1 759,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-10 137,38
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

Objekt: 003 - ZL 2 - CHRÁNIČKY - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum:

30.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-8 378,00
D9 - ZL 2 - CHRÁNIČKY - MĚNĚPRÁCE	-8 378,00
D10 - Odpočty značení a chrániček DN 40mm	-8 378,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-8 378,00

ROZPOČET

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

Objekt: 003 - ZL 2 - CHRÁNIČKY - MĚNĚPRÁCE

Místo: Datum: 30.11.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -8 378,00

D9 - ZL 2 - CHRÁNIČKY - MĚNĚPRÁCE -8 378,00

D10 - Odpočty značení a chrániček DN 40mm -8 378,00

0	K	87614	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	M	-209,450	40,00	-8 378,00
---	---	-------	-----------------------------------	---	----------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2
Objekt: 004 - ZL 2 - CHRÁNIČKY - VÍCEPRÁCE

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				13 580,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				13 580,00
DPH základní	21,00%	ze	13 580,00	2 851,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		16 431,80

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

Objekt: 004 - ZL 2 - CHRÁNIČKY - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum:

30.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	13 580,00
D11 - ZL 2 - CHRÁNIČKY - VÍCEPRÁCE	13 580,00
D12 - obnovení chrániček na stávající ing. sítích	13 580,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 580,00

ROZPOČET

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

Objekt: 004 - ZL 2 - CHRÁNIČKY - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum:

30.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 580,00

D11 - ZL 2 - CHRÁNIČKY - VÍCEPRÁCE

13 580,00

D12 - obnovení chrániček na stávající Ing. sítích

13 580,00

0	K	87644	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM	M	14,000	624,00	8 736,00
0	K	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	14,000	196,00	2 744,00
0	K	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	14,000	150,00	2 100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

Objekt: 005 - ZL 3 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - MĚNĚPRÁCE

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-3 481,28
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-3 481,28
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	-3 481,28	-731,07
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-4 212,35
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

Objekt: 005 - ZL 3 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 30.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-3 481,28
D13 - ZL 3 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - MĚNĚPRÁCE	-3 481,28
D14 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - MĚNĚPRÁCE	-3 481,28
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-3 481,28

ROZPOČET

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

Objekt: 005 - ZL 3 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - MĚNĚPRÁCE

Místo: Datum: 30.11.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-3 481,28

D13 - ZL 3 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - MĚNĚPRÁCE

-3 481,28

D14 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - MĚNĚPRÁCE

-3 481,28

0	K	915221.01	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	-2,929	320,00	-937,28
0	K	915221.02	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	-7,950	320,00	-2 544,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

Objekt: 006 - ZL 3 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - VÍCEPRÁCE

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 240,21
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 240,21
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	1 240,21	260,44
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 500,65
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

Objekt: 006 - ZL 3 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum:

30.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 240,21
D15 - ZL 3 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - VÍCEPRÁCE	1 240,21
D16 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - VÍCEPRÁCE	1 240,21
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 240,21

ROZPOČET

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

Objekt: 006 - ZL 3 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 30.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 1 240,21

D15 - ZL 3 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - VÍCEPRÁCE 1 240,21

D16 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - VÍCEPRÁCE 1 240,21

0	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA + POKLÁDKA	M3	10,879	114,00	1 240,21
---	---	--------	--	----	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

Objekt: 007 - ZL 4 - OPRAVA PŘÍPOJKY UV - VÍCEPRÁCE

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	35 413,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	35 413,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	35 413,00	7 436,73
snížená	15,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	42 849,73
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

Objekt: 007 - ZL 4 - OPRAVA PŘÍPOJKY UV - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum:

30.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	35 413,00
D17 - ZL 4 - OPRAVA PŘÍPOJKY UV - VÍCEPRÁCE	35 413,00
D18 - OPRAVA PŘÍPOJKY UV - VÍCEPRÁCE	35 413,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 413,00

ROZPOČET

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

Objekt: 007 - ZL 4 - OPRAVA PŘÍPOJKY UV - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum:

30.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 413,00

D17 - ZL 4 - OPRAVA PŘÍPOJKY UV - VÍCEPRÁCE

35 413,00

D18 - OPRAVA PŘÍPOJKY UV - VÍCEPRÁCE

35 413,00

0	K	8891R	REKONSTRUKCE PŘÍPOJKY ULIČNÍ VPUSTI	SOU R	1,000	35 413,00	35 413,00
---	---	-------	-------------------------------------	----------	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

Objekt: 008 - ZL 5 - RUČNÍ BOURÁNÍ MOSTOVKY - VÍCEPRÁCE

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:


DIČ:

Náklady z rozpočtu				76 228,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				76 228,00
DPH základní	21,00%	ze	76 228,00	16 007,88
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	92 235,88

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

Objekt: 008 - ZL 5 - RUČNÍ BOURÁNÍ MOSTOVKY - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum:

30.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

76 228,00

D19 - ZL 5 - RUČNÍ BOURÁNÍ MOSTOVKY - VÍCEPRÁCE

76 228,00

D20 - RUČNÍ BOURÁNÍ MOSTOVKY - VÍCEPRÁCE

76 228,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

76 228,00

ROZPOČET

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

Objekt: 008 - ZL 5 - RUČNÍ BOURÁNÍ MOSTOVKY - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 30.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 76 228,00

D19 - ZL 5 - RUČNÍ BOURÁNÍ MOSTOVKY - VÍCEPRÁCE 76 228,00

D20 - RUČNÍ BOURÁNÍ MOSTOVKY - VÍCEPRÁCE 76 228,00

0	K	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	11,210	6 800,00	76 228,00
---	---	--------	---	----	--------	----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

Objekt: 009 - ZL 6 - ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ- MĚNĚPRÁCE

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-3 000,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-3 000,00

DPH základní 21,00%

ze

-3 000,00

-630,00

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-3 630,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

Objekt: 009 - ZL 6 - ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ- MĚNĚPRÁCE

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

30.11.2018

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

-3 000,00

D21 - ZL6 - ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ - MĚNĚPRÁCE

-3 000,00

-3 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-3 000,00

ROZPOČET

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

Objekt: 009 - ZL 6 - ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ- MĚNĚPRÁCE

Místo: Datum: 30.11.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-3 000,00

HSV - HSV

-3 000,00

D21 - ZL6 - ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ - MĚNĚPRÁCE

-3 000,00

3	K	00006	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně 13/1997 Sb. a vyhlášce 104/1997	KPL	-1,000	3 000,00	-3 000,00
---	---	-------	--	-----	--------	----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

Objekt: 010 - ZMĚNY - III/4191 CENA RZP DLE SOD

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

3 329 291,27

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

3 329 291,27

DPH základní

21,00%

ze

3 329 291,27

699 151,17

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 028 442,44

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

Objekt: 010 - ZMĚNY - III/4191 CENA RZP DLE SOD

Místo:

Datum:

30.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 329 291,27
HSV - HSV	3 329 291,27
0001 - PŮVODNÍ ROZPOČET	3 329 291,27
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 329 291,27

ROZPOČET

Stavba: ZMĚNY - III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2

Objekt: 010 - ZMĚNY - III/4191 CENA RZP DLE SOD

Místo:

Datum:

30.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 329 291,27

HSV - HSV

3 329 291,27

0001 - PŮVODNÍ ROZPOČET

3 329 291,27

1	K	0001	CENA CELKEM ROZPOČTU DLE SOD	SOD R	1,000	3 329 291,27	3 329 291,27
---	---	------	------------------------------	----------	-------	--------------	--------------