

Číslo smlouvy objednatele: 372/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 406/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 133/2019
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 414/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 34/17

Dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě: „III/15289 Brno Evropská, most 15289-1“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

A

POSKYTOVATEL

Stavcon s.r.o.

sídlem Havláskova 22, 621 00, Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 277 38 876

sp. zn. C 55758

I.

Objednatel a poskytovatel se v souladu s čl. X. odst. 3. smlouvy o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě uzavřené dne 24. 4. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 5. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 9. 4. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Změna v rozsahu a organizace výkonu technického dozoru oproti předpokládaným skutečnostem v zadávací dokumentaci a smlouvě o výkonu činnosti. Příčinou této změny je přepracování původního Harmonogramu postupu prací, přepracování původního Plánu organizace výstavby a změny v postupu výstavby jednotlivých stavebních objektů nutné pro zachování dopravní obslužnosti. Důsledkem těchto změn je nutnost vyššího nasazení při výkonu technického dozoru na staveništi a ve výrobnách ocelových a železobetonových konstrukcí.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Odměna za celý průběh výkonu technického dozoru činí

Celková odměna bez DPH

287.000,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Číslo smlouvy objednatele: 372/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 406/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 133/2019
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 414/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 34/17

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.


V Brně dne



Stavcon s.r.o.

V Brně, dne

24-05-2019



Ing. Zdeněk Komárka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje