

Číslo smlouvy objednatele: 739/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 621/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1266/2018
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 604/2019
Ev. číslo: Z2017-016410

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO „II/374 BRNO ČERNOVICKÁ, MOSTY 374-048 B.1, B.2“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsaná v OR u Krajského soudu v Praze
zastoupený

IČO: 608 38 744
sp. zn. B 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 8. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 8. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 5. 12. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění

- Přechodné dopravní značení. Po zahájení stavby se v dolní desce vnitřních nosníků objevily neopravitelné poruchy a poškozené nosníky byly odstraněny. Na tento vyvolaný stav bylo nutné přepracovat RDS obou mostů a dopravní řešení v širším kontextu. Levý most byl zprovozněn koncem roku 2018 a rekonstrukce pravého mostu včetně úpravy křižovatky u AAA Auto se posunuly do roku 2019. Tím dochází k navýšení nákladů na DIO.
- Úprava křižovatky - úprava V.O. Přesun sloupů V.O. vyvolaný úpravou ostrůvků v křižovatce u AAA Auto.
- Úprava křižovatky - úprava SSZ. Přesun sloupů V.O. vyvolaný úpravou ostrůvků v křižovatce u AAA Auto a výměna stávajícího stožáru SSZ za nový z důvodu změny režimu v jízdním pruhu směrem na Černovice.
- Osazení betonových svodidel. Osazení betonových svodidel na levý most z důvodu jeho zprůjezdnění a zajištění bezpečnosti provozu v průběhu zimní přestávky.
- Výluky trolejového vedení DPmB pod mostem. Výluky TV DPmB na ul. Olomoucká - M + D ochranné lávky, provádění demoličních prací, provádění sanací.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | do 7 dnů od uzavření této smlouvy |
| 2. Dokončení a předání stavby | do 31. 10. 2019 |
| 3. Předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu | do 30 dnů od dokončení stavby |

4. Předání a převzetí geometrických plánů

do 60 dnů od dokončení stavby

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

29.010.681,24 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 -- vyčíslené méněpráce a vícepráce a aktualizovaná příloha č. 2 smlouvy -- Harmonogram prací finanční na věcný.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne

V Brně, dne 13 -06- 2019

STRABAG a.s.

STRABAG a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

PŘÍLOHA Č. 2 - HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ NA VĚCNÝ


ČASOVÝ HARMONOGRAM

Stavba: II/374 Brno Černovická, mosty 374-048 B.1, B.2

Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

STRABAG

Realizace	Začátek prací podle B.1	Ukončení stavby	Časová jednotka	Jedna	Jiný	Dělní	Duben	Květen	Červen	Září	Pros	Říj																																				
2019	28.04.2019	21.12.2019	Výkon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
Popis prací																																																
	2. etapa mostu B.1																																															
	bourání patky, výkop, zvedání mostu																																															
	speciál stavba, lávky																																															
	nová konstrukce																																															
	zpevnění záhyb - lávka																																															
	základ ZZ - NK																																															
	alternativní deska + záhyb přechodové oblasti																																															
	montáž DZ - lávky																																															
	sloup, základ, zvedání - DZ																																															
	základ																																															
	úprava základy z A44 (obnovit, sloup)																																															
	úprava VO a SZZ																																															
	údržba 200 mostem, údržba kolem mostu, dokončování práce																																															



Projekt : II/374 Brno Černovická, mosty 374-048 B.1, B.2

			Rozpočet dle dodatku č. 1		Rozpočet dle dodatku č. 2		Rozpočet dle dodatku č. 3				
I. Rekapitulace stavby – stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis										
SO 201	Mosty ev.č. 374-048 B.1, B.2	20 212 887,41	24 457 593,77	22 734 147,11	27 508 318,00	26 065 638,42	31 539 422,49	2 062 449,82	-49 362,00	28 078 726,24	33 975 258,75
Stavba celkem - stavební náklady celkem		20 212 887,41	24 457 593,77	22 734 147,11	27 508 318,00	26 065 638,42	31 539 422,49	2 062 449,82	-49 362,00	28 078 726,24	33 975 258,75

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis											
Ostatní náklady		453 886,00	549 202,06	453 886,00	549 202,06	711 636,00	861 079,56			711 636,00	861 079,56
Vedlejší náklady		183 311,00	221 806,31	183 311,00	221 806,31	183 311,00	221 806,31	37 008,00		220 319,00	266 585,99
Ostatní a vedlejší náklady celkem		637 197,00	771 008,37	637 197,00	771 008,37	894 947,00	1 082 885,87	37 008,00	0,00	931 955,00	1 127 665,55

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	20 850 084,41	25 228 602,14	23 371 344,11	28 279 326,37	26 960 585,42	32 622 308,36	2 099 457,82	-49 362,00	29 010 681,24	35 102 924,30

Projekt : II/374 Brno Černovická, mosty 374-048 B.1, B.2

			Rozpočet dle dodatku č. 1		Rozpočet dle dodatku č. 2		Rozpočet dle dodatku č. 3				
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis										
SO 201	Mosty ev.č. 374-048 B.1, B.2	20 212 887,41	24 457 593,77	22 734 147,11	27 508 318,00	26 065 638,42	31 539 422,49	2 062 449,82	-49 362,00	28 078 726,24	33 975 258,75
Stavba celkem - stavební náklady celkem		20 212 887,41	24 457 593,77	22 734 147,11	27 508 318,00	26 065 638,42	31 539 422,49	2 062 449,82	-49 362,00	28 078 726,24	33 975 258,75

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis											
Ostatní náklady		453 886,00	549 202,06	453 886,00	549 202,06	711 636,00	861 079,56			711 636,00	861 079,56
Vedlejší náklady		183 311,00	221 806,31	183 311,00	221 806,31	183 311,00	221 806,31	37 008,00		220 319,00	266 585,99
Ostatní a vedlejší náklady celkem		637 197,00	771 008,37	637 197,00	771 008,37	894 947,00	1 082 885,87	37 008,00	0,00	931 955,00	1 127 665,55

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	20 850 084,41	25 228 602,14	23 371 344,11	28 279 326,37	26 960 585,42	32 622 308,36	2 099 457,82	-49 362,00	29 010 681,24	35 102 924,30

STRABAG a.s.
Praha 5, Na Bělidle 198/21
150 00

Korespondenční adresa:
STRABAG a.s.
PJ MOSTY Východ
Tovární 3, 620 00 Brno

Fakturační adresa:
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava
Tovární 3, 620 00 Brno



Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634, IČO: 60838744, DIČ: CZ60838744

OBJEDNÁVKA Č.:	2019/TE/DC/KB/027	ze dne:	06.03.2019	počet stran + příloha	2+3
Dodavatel:	ELSPACE s.r.o. Škrobářenská 484/8 617 00 BRNO	fax:		IČ:	
	☐ plátce DPH	DIČ:			
Kontaktní osoba:		mob.		tel.	
Jména+příjmení:					

Objednávku potvrďte

prosím na fax č.:

nebo e-mailem na adresu:

Objednávka u Váš:	Upřesňující informace:
☐ zboží ☒ služby ☐ práce ☐ dodávka+montáž	Termín provedení/dodací lhůta: rok 2019
Poznámka:	Místo dodání: II/374 Brno Černovická, SO 401
☒ dle podmínek smlouvy č.:	Kontaktní osoby:
Objednávka bude nahrazena smlouvou.	

Podrobná specifikace:

Předmět	Int. kód:	Množství:	Měrná jedn.:	Jedn. Cena:	Celk. cena:
1. úprava VO - dle nabídky - viz. příloha					180 882,07
Kvalitativní požadavky dle (ČSN, TKP, TP atd.):					
2.					
Kvalitativní požadavky dle (ČSN, TKP, TP atd.):					
3.					
Kvalitativní požadavky dle (ČSN, TKP, TP atd.):					
4.					
Kvalitativní požadavky dle (ČSN, TKP, TP atd.):					
5. trojúhelníkového typu, co se vkládá do ocel.svod.					
Kvalitativní požadavky dle (ČSN, TKP, TP atd.):					
Všechny ceny jsou uvedeny v CZK bez platné sazby DPH				Celková cena objednávky:	

Vyúčtování proběhne dle skutečně dodaného množství/výměr

Fakturace:	Splatnost:	SKONTO v %:
☒ vždy za příslušný kalendářní měsíc jedna souhrnná faktura	☐ standardní 60dní nebo	
☐ jediná faktura za celou dodávku nebo za celé dílo	Zkrácená: ☐ 21dní ☐ 30dní ☐ 45 dní	
☐ jiná:	☐ Je stanovena v Rámcové smlouvě, SoD nebo Protokolu o projednání nabídky	
	☒ Jiná: 35	
Zadržné:		
☐ 5% z částky každé faktury vč. DPH bude zadrženo do protokolárního předání všech prací, příp. protokolárního odstranění všech vad a nedodčků		
☐ 5% z částky každé faktury vč. DPH bude zadrženo do konce záruční doby, po jejím skončení bude uvolněno na základě písemné žádosti		
Záruční doba:		Délka:
☐ odpovídá záruční době, ke které je odběratel vázán svému investorovi a počítá se proto od předání díla investorovi odběratele		
☐ záruční doba se počítá od předání zboží nebo protokolárního předání prací		
☒ není stanovena, je stanovena zákonem nebo jde o službu, na kterou není díky její povaze z		měsíců

Povinná přílohy faktur (kople; všechny uvedené přílohy musejí být potvrzeny oběma smluvními stranami):

- ☐ tato objednávka ☒ dodací list ☐ záznam o provozu vozidla ☒ dílčí soupis provedených prací
☐ výkaz odpracovaných hodin + podrobný rozpis činnosti ☒ předávací protokol, příp. protokol o odstranění vad a nedodčků

Povinná příloha

objednávky:

- ☐ Všeobecné smluvní podmínky pro nákup zboží ☒ Cenová nabídka dodavatele
☐ Obchodní podmínky pro zhotovení stavby dle § 1751 občanského zákoníku

Další smluvní ujednání:

V případě nepřiložení příloh faktur viz výše, může být toto důvodem k vrácení Vaší faktury! Fakturu prosíme vystavit a zaslat doporučeně na korespondenční adresu viz hlavička této objednávky. Na faktuře vždy uveďte číslo objednávky. Splatnost faktury plyne od doručení do počáteční odběratele. Dodavatel se zavazuje, že nepostoupí, nezapočte

ani nezastaví pohledávku vůči odběrateli třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu odběratele. Smlouva o postoupení nebo zastavení pohledávky uzavřená v rozporu s tímto ujednáním je neplatná.

Vzájemné právní vztahy z této objednávky mezi odběratelem a dodavatelem týkající se dodávky dle této objednávky se řídí:

a) touto objednávkou a všeobecnými smluvními podmínkami pro nákup zboží, pokud jsou zaškrtnuty jako příloha této objednávky. V případě rozporu těchto dokumentů má přednost objednávka;

b) rámcovou kupní smlouvou mezi společností STRABAG a.s. jako kupujícího/objednatel a dodavatelem/prodávajícím, včetně jejích příloh a dodatků a všeobecných smluvních podmínek pro nákup zboží, pokud je taková smlouva mezi objednatel a dodavatelem uzavřena.

Od všech výrobců (materiálů) je dodavatele povinen dodat prohlášení o shodě případně prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, příslušného nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, a to včetně odpovídajících dodacích listů. V případě, že není přesně specifikován materiál, výrobek či kvalita objednávaných prací (tzn. kategorie, třídy kvality, výkon pevnosti, rozměry atd.) z příslušných předpisů ČSN a případně IKP, TP MD ČR atd.) je dodavatel povinen prokazatelně odběratele upozornit na možné alternativy a to před potvrzením objednávky.

Nedílnou součástí dodávky jsou veškeré doklady dokumentující kvalitu výrobku (materiálů) nebo díla (testy, certifikáty, certifikáty systémů řízení výroby, průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky, technologické postupy, kontrolní zkušební plány, návod k použití) a bez jejich předání odběrateli není dodávka považována za splněnou.

Pro případ nedodržení dohodnutých smluvních termínů dodání zboží či služeb dodavatelem, je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % za každý den prodlení z ceny objednané a nedodané objednávky včetně DPH.

Pokud dodavatel umožní výkon nelegální práce ve smyslu ust. § 5 písm. c) bod 1 až 3 zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, je odběratel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové zjištění porušení

V případě, že by byla odběrateli v souvislosti s výkonem nelegální práce, kterou umožnil při výkonu své činnosti dodavatel, uložena správním orgánem pokuta podle § 140 odst. 4 zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, zavazuje se dodavatel tuto pokutu uhradit do 30 dnů poté, kdy bude k úhradě pokuty, odběratelem vyzván. Dále se dodavatel zavazuje hradit odběrateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč.


Dodavatel se rovněž zavazuje uhradit odběrateli majetkovou újmu spočívající v poškození dobrého jména a omezení účasti na veřejných zakázkách z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1, písm. k) zák. č. 137/2006 o veřejných zakázkách

Dodavatel souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, k administrativním účelům na dobu neurčitou. Tento souhlas může dodavatel kdykoliv písemnou formou odvolat.

Objedávku prosím potvrdte a zašlete zpět na naši korespondenční adresu viz. výše a to nejpozději do ... dnů ode dne jejího přijetí. Bez tohoto písemného potvrzení objednávky nedojde k jejímu platnému uzavření. Pokud prodávající započne s předmětnými dodávkami zboží podle této objednávky, stává se tato objednávka platnou kupní smlouvou/smlouvou o dílo i bez jejího podpisu.

Přijetí této objednávky s odchylkou nebo dodatkem se v souladu s ust. § 1740 odst. 3, poslední věty zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se vylučuje.

Za odběratele (podpis oprávněné osoby, razítko)



Za dodavatele objednávku přijímám (datum, podpis oprávněné osoby, razítko)

Cenová nabídka

027A/19

ELSPACE

Dodávatel: ELSpace s.r.o.

Škrobářská 404/0

617 00 Brno

IČ: 28346829

DIČ: CZ28346829

Zapsaný u krajského soudu v Brně vložka C 62710

STŘAB/01a/19

Stavba : III/374 BRNO, UL. ČERNOVICKÁ - ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY

Obsah nabídky: SO 401 - Úprava VO

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	21 %	180 882,07
DPH	21 %	37 006,23
Cena celkem za stavbu vč. DPH		218 887,30 Kč

Rozpis stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu/provozního souboru		Celkem	Základ DPH 0 %	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %
SO 401 - Úprava VO	kpl	180 882,07			180 882,07
Celkem za dodávku bez DPH		180 882,07 Kč			180 882,07 Kč

Poznámky uchazeče k zadání

- Nabídka je zpracována na základě požadavků objednatele.
- V nabídce jsou uvedeny dodávky a instalace viz. technika výše.
- Cenová nabídka je zpracována dle zaslání PD a VV

ZÁVĚR

Závka na dodané komponenty 24 měsíců nebo dle záručních listů výrobců

Závka na kabelové rozvody a montážní práce 60 měsíců

Záruční i pozáruční servis 24hod. denně při podepsání servisní smlouvy

V Brně 19.2.2019



Firma: Dopravní projekt Brno

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:
Objekt:
Rozměry:SO 401 - ÚPRAVA VO
60 401 - ÚPRAVA VO

III/374 BRNO, UL. ČERNOVICKÁ - ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY

60 401 100 000,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pol. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena			
	0	Všeobecná konstrukční práce							32 240,00
	014101	POPLATKY ZA SKLADKU přibytelná zemina dla pol. č. 18232 R: 3,75 [A] m3 dla pol. č. 272314: 1,6 [B] m3 dla pol. č. 451313: 4,5 [C] m3 Celkem: A+B+C=9,85 [D] m3	M3	0,85	620,00	5 120,00			
	020101a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚRICKÁ MĚŘENÍ vytyčení tras kabelového vedení I=1,0000 [A] kpl	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00			
	020111	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ zaměření tras kabelového vedení I=1,05 [A] kpl	M3	1,05	0 360,00	0 360,00			
	020401	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení v díla a přílohy formát I=1,0000 [A] kpl	KPL	1,00	5 400,00	5 400,00			
	020522	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY výhledy a rýhy na provedené VO I=1,0000 [A] kpl	KUS	1,00	5 850,00	5 850,00			
		Zatímčí práce							45 707,61
	11130	SEJMUTÍ DRNKU vč. dopravy a uložení 25*1=25 [A] m2 odměřeno Autocadem ze SITUACE	M2	25,00	65,00	1 625,00			
	131735	HLoubení JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. I. ODVOZ DO BKM zemina pro zpevnění zásep ponechána na místě, přibytelná zemina odvyžena dla pol. č. 272314: 1,6 [B] m3 dla pol. č. 451313: 4,5 [C] m3 Celkem: A+B+C=9,85 [D] m3	M3	0,00	5 460,00	4 014,00			
	13273	HLoubení RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I. zemina ponechána na místě pro zpevnění zásep kabelová rýha š. 35cm: 0,35*0,07*6=23,94 [A] m3 kabelová rýha š. 60cm: 0,6*1,2*20=17,4 [B] m3 Celkem: A+B=11,34 [C] m3	M3	41,34	404,00	20 421,80			
	17120	ULOŽENÍ VYPANIN DO NÁSPYŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ přibytelná zemina dla pol. č. 18232 R: 3,75 [A] m3 dla pol. č. 272314: 1,6 [B] m3 dla pol. č. 451313: 4,5 [C] m3 Celkem: A+B+C=9,85 [D] m3	M3	9,85	178,00	1 741,48			
	17411	ZÁSEP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM kabelová rýha š. 35cm: 0,35*0,07*6=23,94 [A] m3 kabelová rýha š. 60cm: 0,6*1,2*20=17,4 [B] m3 Celkem: A+B=11,34 [C] m3	M3	41,34	208,00	8 598,72			
	17461	ZÁSEP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ v kontrukci: 0,5*1,2*20=17,4 [A] m3 odměřeno Autocadem ze SITUACE	M3	17,40	330,00	5 761,20			
	18110	ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I. konstrukce: 20*0,5=10 [A] m3 odměřeno Autocadem ze SITUACE	M2	14,50	82,00	1 189,00			
	40232.R	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M nakupovaný materiál vhodný k obhospodření il. 0,15 m 25m2 = 0,15 m3 = 3,75 [A] m3 odměřeno Autocadem ze SITUACE	M3	3,75	160,00	600,00			
	10241	ZALOŽENÍ TRAVNÍKU BUDOVY VÝSEVEM vč. závlahy dla pol. č. 11130: 25-25,0 [A] m2	M2	25,00	45,00	1 125,00			
	2	Zakládání							5 160,00
	272314	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C20/30 (B30) základ pro stoužár VO: 1*1*1,6=1,6 [A] m3 odměřeno z výkresu SITUACE a VZOR PRÁCE Obsahuje konkrétní základ pro stoužár dle vzorového přílohy 100: rouru pro osazení stoužár, ochranné chránětky pro kabely a uzavírání (1x1,5m), materiál pro zásep - dusaný štěr max. velikost 1	M3	1,60	3 225,00	5 160,00			
	4	Všeobecná konstrukce							13 007,42
	461313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C18/20 obetonový chládk: 0,5*0,31*20=4,95 [A] m3	M3	4,90	2 800,00	12 070,10			
	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 8P kabelová rola I=1,2*1,2*0,05=0,072 [A] m3	M3	0,07	1 705,00	120,24			
	7	Rybníky a stavební výroba							84 767,04
	702211a	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM kabelový proslup z PVC rou, chránětky pr. 63/62 103=103,0 [A] m	M	103,00	58,40	5 999,20			
	702211b	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM kabelový proslup z PVC rou, chránětky pr. 110/91 50=50,0 [A] m	M	58,00	80,00	4 640,00			
	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM rota PVC šířka 33 cm 134=134,0 [A] m	M	134,00	10,20	1 366,80			
	709110	PROVIZORNÍ ZAJISTĚNÍ KABELŮ VE VÝKOPU zajištění kabelů při křižení betonovým žlabem 1m na stranu křižení 6*5,0 [A] kpl	KUS	5,00	657,60	3 288,00			
	709120	PROVIZORNÍ ZAJISTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU zajištění trubních 18 při křižení betonovým žlabem 1m na stranu křižení	KUS	5,00	741,50	3 707,50			

		6-6,0 [A]/ks odečteno z výkresu SITUACE				
	741012	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI PEVNÝ PŘES 120 DO 300 MM ² Páčen 30x40 včetně měření 40-40,0 [A]/m odečteno Autocadem ze SITUACE Poletko obsahuje i pomocný materiál pro připojení stělán VO, svody od stělán VO a rozváděče, svorky - typ SS svorka vč. antikorozi ochrany spoje žks na každý připojený stělán a svod	M	40,00	00,25	2 730,00
	742112	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM ² Kabel CYKY-ni 1 kV, 4 x 16 mm ² : 40-40,0 [A]/m odečteno Autocadem ze SITUACE	M	40,00	109,58	0 000,94
	742H23	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM ² Kabel CYKY-ni 1 kV, 4 x 35 mm ² : 30+30,0 [A]/m dočasná včetně montáže 25+25,0 [D]/m pouze montáž (stavená poletko) odečteno Autocadem ze SITUACE	M	65,00	110,52	6 673,60
	742P13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHŘÁNČKY - KABEL DO 4 KG/M zátěžné kabelu CYKY 4x16 mm ² a CYKY 4x35 do chránčky pr. 03/62 dlo pol. 6. 742H12 a H23	M	100,60	49,40	6 080,20
	743322	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ DÉLKA VÝLOŽNÍK PŘES 1 DO 2 M výložník dle 2,0m I=1,0 ks odečteno ze SITUACE	KUS	1,00	3 364,00	3 364,00
	743540	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA slavní 150W výhledové, slavníci - montáž, specifikace dle TZ I=1,0 ks odečteno ze SITUACE, specifikace vč. TZ	KUS	2,00	466,00	910,00
	743608	TABULKA ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRU NEBO POHONU ODPOJOVACÍ číslování stělán VO I=1,0 ks odečteno ze SITUACE	KUS	1,00	62,60	62,60
	743422	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ŽILKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12M Stožár dle 12m vč. svorkovnice a připoj kabelu ke svítidlu, žz žlánek, termoplastická manžeta I=1,0 ks odečteno ze SITUACE	KUS	1,00	13 042,00	13 042,00
	743161	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 ŽIBTÍČMI PRVKY Svorkovnice pro přechod kabelu CYKY-CYKY, SR 722Cu I=1,0 ks odečteno ze SITUACE	KUS	1,00	1 031,60	1 031,60
	743722	ROZVADEČ PRO VĚRNÉ OSVĚTLENÍ BEZ MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE PŘES 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ SKN RF 6.3 I=1,0 ks odečteno ze SITUACE	KUS	1,00	16 034,00	16 034,00
	742K23	UKONČENÍ JEDNOŽILOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 60 MM ² Včetně dočasných spojek 2+2,0 [A]/ks odečteno ze SITUACE	KUS	2,00	982,00	1 965,00
	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADEČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM ² 4-4,0 [A]/ks odečteno ze SITUACE	KUS	4,00	240,50	962,00
	742L13	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADEČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 60 MM ² 2-2,0 [A]/ks odečteno ze SITUACE	KUS	2,00	280,00	608,00
	743211	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M Demontáž a likvidace sláv. stělán I=1,0 ks odečteno ze SITUACE	KUS	1,00	1 430,00	1 430,00
	743231	DEMONTÁŽ ELEKTROVÝŽNHOJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 16 M Demontáž a likvidace stělán, svorkovnice I=1,0 ks odečteno ze SITUACE	KUS	1,00	195,00	195,00
	743235	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M Demontáž sláv. svítidla 2+2,0 ks odečteno ze SITUACE	KUS	2,00	325,00	650,00
	743239	DEMONTÁŽ ROZVADEČE OSVĚTLENÍ Demontáž a likvidace sláv. rozváděče I=1,0 ks odečteno ze SITUACE	KUS	1,00	1 365,00	1 365,00

STRABAG a.s.
Praha 5, Na Bělidle 198/21
150 00

Korespondenční adresa:
STRABAG a.s.
PJ MOSTY Východ
Tovární 3, 620 00 Brno

Fakturační adresa:
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava
Tovární 3, 620 00 Brno

STRABAG

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634, IČO: 60838744, DIČ: C760838744

OBJEDNÁVKA Č.:	2019/TE/DC/KB/028	ze dne:	06.03.2019	počet stran + příloha	2+5
Dodavatel:	VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o. Bošonožské nám. 2 642 00 BRNO	fax:		iČ:	
	☐ plátce DPH	DIČ:			
Kontaktní osoba:					
Jméno+příjmení:		mob.		tel.	

Objednávku potvrďte

prosím na fax,č.:

nebo e-mailem na adresu:

Objednáváme u Vás: ☐ zboží ☒ služby ☐ práce ☐ dodávka+montáž Poznámka:	Upřesňující informace: Termín provedení/dodací lhůta: 7-8/2019 Místo dodání: II/374 Brno Černovická, SO 402 Kontaktní osoby:
☒ dle podmínek smlouvy č.: Objednávka bude nahrazena smlouvou.	

Podrobná specifikace:

	Předmět	Int. kód:	Množství:	Měrná jedn.:	Jedn. Cena:	Celk. cena:
1.	úprava SSZ - dle nabídky - viz.příloha					961 031,24
Kvalitativní požadavky dle (ČSN, TKP, TP atd.):						
2.						
Kvalitativní požadavky dle (ČSN, TKP, TP atd.):						
3.						
Kvalitativní požadavky dle (ČSN, TKP, TP atd.):						
4.						
Kvalitativní požadavky dle (ČSN, TKP, TP atd.):						
5.	trojúhelníkového typu, co se vkládá do ocel.svod.					
Kvalitativní požadavky dle (ČSN, TKP, TP atd.):						
Všechny ceny jsou uvedeny v CZK bez platné sazby DPH					Celková cena objednávky:	

Vyúčtování proběhne dle skutečně dodaného množství/výměry

Fakturace: ☒ vždy za příslušný kalendářní měsíc jedna souhrnná faktura ☐ jediná faktura za celou dodávku nebo za celé dílo ☐ jiná:	Splatnost: ☐ standardní fakturační nebo Zkrácená: ☐ 21 dní ☐ 30 dní ☐ 45 dní ☐ je stanovena v Rámcové smlouvě, SoD nebo Protokolu o projednání nabídky ☒ Jiná: 35	SKONTA v %:
Záruční:		
☐ 5% z částky každé faktury vč. DPH bude zadrženo do protokolárního předání všech prací, příp. protokolárního odstranění všech vad a nedodělků ☐ 5% z částky každé faktury vč. DPH bude zadrženo do konce záruční doby, po jejím skončení bude uvolněno na základě písemné žádosti		
Záruční doba: ☐ odpovídá záruční době, ke které je odběratel vázán svému investoru a počítá se proto od předání díla investoru odběratelem ☐ záruční doba se počítá od předání zboží nebo protokolárního předání prací ☒ není stanovena, je stanovena zákonem nebo jde o službu, na kterou není díky její povaze z		Délka: měsíců

Povinné přílohy faktur (kopie; všechny uvedené přílohy musejí být potvrzeny oběma smluvními stranami): ☐ tato objednávka ☒ dodací list ☐ záznam o provozu vozidla ☒ dílčí soupis provedených prací ☐ výkaz odpracovaných hodin + podrobný rozpis činnosti ☒ předávací protokol, příp. protokol o odstranění vad a nedodčích	
Povinná příloha objednávky: ☐ Všeobecné smluvní podmínky pro nákup zboží ☒ Cenová nabídka dodavatele ☐ Obchodní podmínky pro zhotovení stavby dle § 175 I občanského zákoníku	
Další smluvní ujednání: V případě nepřítožení příloh faktur viz výše, může být toto důvodem k vrácení Vaší faktury! Fakturu prosíme vystavit a zaslat doporučeně na korespondenční adresu viz hlavička této objednávky. Na fakturě vždy uveďte číslo objednávky. Splatnost faktury plyne od doručení do podatelny odběratele. Dodavatel se zavazuje, že nepostoupí, nezapočte ani nezastaví pohledávku vůči odběrateli třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu odběratele. Smlouva o postoupení nebo zastavení pohledávky uzavřená v rozporu s tímto ujednáním je neplatná. Vzájemné právní vztahy z této objednávky mezi odběratelem a dodavatelem týkající se dodávky dle této objednávky se řídí: a) touto objednávkou a všeobecnými smluvními podmínkami pro nákup zboží, pokud jsou zaškrtnuty jako příloha této objednávky. V případě rozporu těchto dokumentů má přednost objednávka; b) rámcovou kupní smlouvou mezi společností STRAUBAG a.s. jako kupujícím/objednatelům a dodavatelem/prodávajícím, včetně jejích příloh a dodatků a všeobecných smluvních podmínek pro nákup zboží, pokud je taková smlouva mezi objednatelům a dodavatelem uzavřena. Od všech výrobků (materiálů) je dodavatele povinen dodat prohlášení o shodě případně prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, příslušného nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, a to včetně odpovídajících dodacích listů. V případě, že není přesně specifikován materiál, výrobek či kvalita objednávaných prací (tzn. kategorie, třídy kvality, výkon pevnosti, rozměry atd. z příslušných předpisů ČSN a případně TKP, TP MD ČR atd.) je dodavatel povinen prokazatelně odběrateli upozornit na možné alternativy a to před potvrzením objednávky. Nedílnou součástí dodávky jsou veškeré doklady dokumentující kvalitu výrobku (materiálů) nebo díla (atesty, certifikáty, certifikáty systémů řízení výroby, průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky, technologické postupy, kontrolní zkušební plány, návod k použití) a bez jejich předání odběrateli není dodávka považována za splněnou. Pro případ nedodržení dohodnutých smluvních termínů dodání zboží či služeb dodavatelem, je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % za každý den prodlení z ceny objednané a nedodané objednávky včetně DPH. Pokud dodavatel umožní výkon nelegální práce ve smyslu ust. § 5 písm. c) bod 1 až 3 zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, je odběratel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové zjištění porušení. V případě, že by byla odběrateli v souvislosti s výkonem nelegální práce, kterou umožnil při výkonu své činnosti dodavatel, uložena správním orgánem pokuta podle § 140 odst. 4 zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, zavazuje se dodavatel tuto pokutu uhradit do 30 dnů poté, kdy bude k úhradě pokuty, odběratelem vyzván. Dále se dodavatel zavazuje hradit odběrateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč. Dodavatel se rovněž zavazuje uhradit odběrateli majetkovou újmu spočívající v poškození dobrého jména a omezení účasti na veřejných zakázkách z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1, písm. k) zák. č. 137/2006 o veřejných zakázkách. Dodavatel souhlasí se zpracováním a šifrovaným uchováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, k administrativním účelům na dobu neurčitou. Tento souhlas může dodavatel kdykoliv písemnou formou odvolat. Objedávku prosíme potvrdit a zašlete zpět na naši korespondenční adresu viz. výše a to nejpozději do ... dnů ode dne jejího přijetí. Bez tohoto písemného potvrzení objednávky nedojde k jejímu platnému uzavření. Pokud prodávající započne s předmětnými dodávkami zboží podle této objednávky, stává se tato objednávka platnou kupní smlouvou/smlouvou o dílu i bez jejího podpisu. Přijetí této objednávky s odchylkou nebo dodatkem se v souladu s ust. § 1740 odst. 3, poslední věty zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se vylučuje.	
Za odběratele (podpis oprávněné osoby, razítko) 	Za dodavatele objednávku přijímám (datum, podpis oprávněné osoby, razítko) 

Aspe Firma: DOSING-Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.
ohledně k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba xxx II/374 Brno, ul. Černovická - úprava křižovatky
číslo název: SO 402 Úprava SSZ

Cenová nabídka - II: kolo výběrového řízení

Poř. č. pol.	Kód	Varianta položky	Název položky	Jednot. ka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celková
1	2	3	4	5	6	7	8
0							
Všeobecné konstrukce a práce							
1	014101A		Poplatky za skládku - poplatky za uložení zeminy v.č. 402.02 - Situace SSZ - s odvozem - odměřeno v AutoCadu: Výkop 60 x 80: (10+7+14+20+13+5)*0,6*0,2	m3	6,90	244,80	1 619,12
					6,90		
2	014101B		Poplatky za skládku - poplatky za uložení kamene, betonu a železobetonu v.č. 402.02 - Situace SSZ - uložení vybouraných betonových základů stávajících chodcečských stožárů SSZ č. 2, 3 a 4 na (0,6*3)*3 - uložení vybouraného betonového základu stávajícího výložníkového stožáru SSZ č. 1 na skládku: (1,7*1*1)*1 Součet	m3	2,35	612,00	1 436,90
					0,05		
					1,70		
					2,35		
3	02910		Ostatní požadavky - zeměměřičská měření v.č. 402.01 - Technická zpráva - geodetické zaměření objektu SO 402	kpl	1,00	27 540,00	27 540,00
					1,00		
4	02944		Ostatní požadavky - dokumentace skuteč. provedení v digit. formě v.č. 402.01 - Technická zpráva - vypracování dokumentace skutečného provedení SO 402	kpl	1,00	10 200,00	10 200,00
					1,00		
5	029522		Ostatní požadavky - revizní zpráva v.č. 402.01 - Technická zpráva - výchozí revize SO 402	kus	1,00	9 180,00	9 180,00
					1,00		
0							50 046,10
1							
Zemní práce							
6	113789		Řezování drážky průřezu přes 1200 mm2 v asfaltové vozovce v.č. 402.02 - Situace SSZ - řezání drážky pro uložení vodiče nových indukčních smyček DVA, DVB1 a DVB2 - odměřeno v 11+14+13 - řezání drážky pro uložení vodiče stávajícího indukčního smyčky DVC - odměřeno v AutoCadu: 12 Součet	m	60,00	220,30	11 015,00
					38,00		
					12,00		
					60,00		
7	13273A		Hloubení ryh šíř. 2m paž. I nezapaž. II, I v.č. 402.02 - Situace SSZ - bez odvozu, pro zpětný zásyp - odměřeno v AutoCadu: Výkop 60 x 80: (10+7+14+20+13+5)*0,6*0,6	m3	20,70	1 691,20	32 937,04
					20,70		
8	13273B		Hloubení ryh šíř. 2m paž. I nezapaž. II, I v.č. 402.02 - Situace SSZ - s odvozem zeminy na skládku - odměřeno v AutoCadu: Výkop 60 x 80: (10+7+14+20+13+5)*0,5*0,2 v.č. 402.00 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel - základ pro výložníkový stožár č. 1: (1,3*1,3*1,7) - základ pro chodcečské stožáry č. 2, 3 a 4: (0,6*3)*3 - šachty pro spojky indukčních smyček DVA + DVB1, DVB2 a DVC: (0,6*3)*3 Součet	m3	11,07	1 980,00	22 027,31
					6,00		
					2,87		
					0,85		
					0,65		
					11,07		
9	17411		Zásyp jam a ryh zeminou so zhutněním v.č. 402.02 - Situace SSZ - bez odvozu, pro zpětný zásyp - odměřeno v AutoCadu: Výkop 60 x 80: (10+7+14+20+13+6)*0,6*0,6	m3	20,70	365,20	7 559,64
					20,70		
1							73 539,70
2							
Základy							
10	272313		Základy z prostého betonu do C16/20 (B20) v.č. 402.06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel betonové základy pro chodcečské stožáry č. 2, 3 a 4: (0,6*3)*3	m3	0,85	3 570,00	2 313,36
					0,85		
11	272323		Základy ze železobetonu do C16/20 (B20) v.č. 402.06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel betonový základ pro výložníkový stožár č. 1: (1,3*1,3*1,7)	m3	2,873	3 967,00	11 399,49
					2,87		
2							13 712,85
3							
Svislé konstrukce							
3			Svislé konstrukce				0,00
4							
Vodorovné konstrukce							
4			Vodorovné konstrukce				0,00
5							
Komunikace							
5			Komunikace				0,00
6							
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				0,00

12	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm v.č. 402.02 - Situace SSZ - pokládka chráničky DN 110 - odměřeno v AutoCadu: 60*1,5	m	90,00	154,00	13 880,00
				80,00		
13	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm v.č. 402.02 - Situace SSZ - zakrytí kabelové trasy fólií - odměřeno v AutoCadu: 60	m	60,00	12,20	732,00
				60,00		
14	709310	Vypodlození, oddělení a krytí spojky nebo odbočnice pro kabel do 10 kV v.č. 402.02 - Situace SSZ - spojky indukčních smyček DVA, DVB1, DVB2 a DVC: 4	kus	4,00	624,20	2 496,00
				4,00		
15	709400	Zatížení lanku do chráničky nebo žlabu v.č. 402.02 - Situace SSZ - zatížení lanka stávajícími prostřipy - odměřeno v AutoCadu: 28	m	20,00	28,60	714,00
				20,00		
16	741031	Uzemňovací vodič na povrchu měděný do 120 mm ² - vodič silový s Cu jádrem CYA 1107 V-K 6 mm ² v.č. 402.05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ 6.05 - propojení PE svorky stožárové svorkovnice s uzemňovací svorkou stožáru SSZ (délka 0,6m) 4*0,5	m	2,00	820,20	1 656,40
				2,00		
17	741011	Uzemňovací vedení v zemi FeZn do 120 mm ² v.č. 402.02 - Situace SSZ v.č. 402.05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ - montáž a dodávka vedení uzemňovacího v zemi z drátu FeZn D 8 mm - odměřeno v AutoCadu 20	m	20,000	92,80	1 856,00
				20,00		
18	741C02	Uzemňovací svorka (rozpořovací zkušební) v.č. 402.05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ 4	kus	4,000	261,10	1 044,40
				4,00		
19	741C05	Spojování uzemňovacích vodičů v.č. 402.05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ 7	kus	1,00	61,20	61,20
				1,00		
20	741C07	Vyvedení uzemňovacích vodičů na povrch/konstrukci (stožary) SSZ v.č. 402.05 - Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ 4	kus	4,00	1 315,80	5 263,20
				4,00		
21	742511	Kabel VN - jednožilový CSA do 70 mm ² - vodič silový s Cu jádrem CSA 10 mm ² v.č. 402.02 - Situace SSZ - montáž a dodávka měděných vodičů CSA 2/3,0 kV 10 mm ² - vodiče indukčních smyček uloženo 13+19+10+15	m	65,000	290,70	18 895,60
				65,00		
22	742111A	Kabel NN Cu ovládací 7-12žilový do 2,5 mm ² - silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black 402.05 - Stožary SSZ - umístění návěštídel - montáž a dodávka měděných kabelů YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black - uložených povně stožár č. 1: 5*1+15*2 stožár č. 2: 5*1 stožár č. 3: 5*1 stožár č. 4: 5*1 Součet	m	60,00	104,20	8 210,00
				35,00		
				5,00		
				5,00		
				5,00		
				50,00		
23	742121A	Kabel NN Cu ovládací 19-24žilový do 2,5 mm ² - silový kabel NYY-J 19x1,5 0,6/1kV 402.03 - Schematický kabelový plán SSZ - montáž a dodávka měděných kabelů NYY-J 19x1,5 0,6/1kV - uložených povně 55	m	65,00	300,00	10 640,60
				55,00		
24	742131A	Kabel NN Cu ovládací 37-48žilový do 2,5 mm ² - silový kabel NYY-J 30x1,5 0,6/1kV 402.03 - Schematický kabelový plán SSZ - montáž a dodávka měděných kabelů NYY-J 30x1,5 0,6/1kV - uložených povně 70	m	70,00	719,10	50 337,00
				70,00		
25	742M11D	Ukončení sedmi až dvanáctižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm ² - ukončení kabelu NYY-J 12 x 1,5 0,6/1kV v.č. 402.03 - Schematický kabelový plán SSZ - ukončení měděných kabelů NYY-J 12x1,5 0,6/1kV 2	m	2,00	402,90	805,80
				2,00		
26	742N11A	Ukončení devatenácti až dvacetitřilžilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm ² - ukončení kabelu NYY-J 19 x 1,5 0,6/1kV v.č. 402.03 - Schematický kabelový plán SSZ - ukončení měděných kabelů NYY-J 19x1,5 0,6/1kV 1+1	m	2,00	1 019,00	2 038,00
				2,00		
27	742O11A	Ukončení třicetisestmi až čtyřicetismitřilžilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm ² - ukončení kabelu NYY-J 30 x 1,5 0,6/1kV v.č. 402.03 - Schematický kabelový plán SSZ - ukončení měděných kabelů NYY-J 30x1,5 0,6/1kV 2	m	2,00	1 417,80	2 835,60
				2,00		
28	742P13	Značení kabelu do chráničky - kabel do 4 kg/m v.č. 402.02 - Situace SSZ - pokládka chráničky DN 110 - odměřeno v AutoCadu: 60*1,5	m	90,00	56,10	5 049,00
				90,00		
29	742P16	Označovací šířka na kabel 402.03 - Schematický kabelový plán SSZ - označení kabelů: 2*5+1*2	kus	12,00	20,40	244,80
				12,00		
30	742Z23	Demontáž kabelového vedení NN 402.02 - Situace SSZ - demontáž stávajících kabelů CYKY 12x1,5 70+40	m	110,00	76,50	8 416,00
				110,00		
31	76A111A	Kabel metalický jednožilový do 12 párů - dodávka - TCEKFE 1P 1,0 D 402.03 - Schematický kabelový plán SSZ - kabel TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám DVA, DVB1 a DVB2: (65+65+60)*0,001*1	kmpár	0,18	10 360,00	3 304,80
				0,18		
32	76A217	Zatížení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž 402.03 - Schematický kabelový plán SSZ - kabel TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám DVA, DVB1 a DVB2: (65+65+60)*0,001*1	kmpár	0,18	10 360,00	3 304,80
				0,18		

33	76A210	Zařízení a spojování kabelů do 12 párů - demontáž 402.02 - Situace SSZ - demontáž stávajících kabelů TCEKFE 1P 1,0: (26+26+30)*0,001*1 - demontáž stávajících kabelů TCEKFE 2P 1,0: 45*0,001*2 Součet	kmpár	0,17	12 240,00	2 080,80
34	76A311A	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů - forma na kabelu TCEKFE 1P 1,0 402.03 - Schematický kabelový plán SSZ - kabelová forma na kabelech TCEKFE 1P 1,0 k indukčním smyčkám: 3*2*1*1	kus	7,00	3 325,20	23 276,40
35	75A321	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů - montáž spojky indukční smyčky 402.03 - Schematický kabelový plán SSZ - spojky indukčních smyček DVA, DVB1, DVB2 a DVC: 4	kus	4,00	3 082,20	14 728,80
36	76A410	Označení kabelů kabelovým štítkem 402.03 - Schematický kabelový plán SSZ - označení kabelů: 2*5*1*2	kus	12,00	76,80	918,00
37	75I911A	Optotrubka průměru do 40mm - dodávka a montáž (šedá s popisem BKOM) v.č. 402.02 - Situace SSZ - pokládka trubky HDPE 32/27: 70*2	m	140,00	63,20	8 840,00
38	75I911B	Optotrubka průměru do 40mm - dodávka a montáž (šedá s popisem BKOM s jedním bílým pruhem) v.č. 402.02 - Situace SSZ - pokládka trubky HDPE 32/27: 70*2	m	140,00	63,20	8 840,00
39	75I9G2	Optotrubka - kalibrace v.č. 402.02 - Situace SSZ - pokládka trubky HDPE 32/27: 70*2	m	140,00	28,60	4 144,00
40	75I9G1	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m v.č. 402.02 - Situace SSZ - hermetizace trubky HDPE: 2*1	úsek	2,00	0 120,00	12 240,00
41	75IA61	Optotrubková koncovka průměru do 40mm - dodávka a montáž v.č. 402.02 - Situace SSZ - ukončení trubek HDPE 32/27 (včetně materiálu): 2*1	kus	2,00	255,00	510,00
42	75IA61	Optotrubková koncovka s ventilem průměru do 40 mm - dodávka a montáž v.č. 402.02 - Situace SSZ - ukončení trubek HDPE 32/27 (včetně materiálu): 2*1	kus	2,00	459,00	918,00
43	75IH71A	Ukončení kabelu smrtňovací koncovkou do 40 mm - zátkopka na kabelu do 6x1/1,5 v.č. 402.08 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel stožár č. 1: 2*3 stožár č. 2: 2*1 stožár č. 3: 2*1 stožár č. 4: 2*1 Součet	kus	12,00	193,80	2 325,60
44	75IH71D	Ukončení kabelu smrtňovací koncovkou do 40 mm - zátkopka na kabelu do 10x1/1,5 v.č. 402.03 - Schematický kabelový plán SSZ - ukončení měděných kabelů NYY-J 24x1,5 0,6/1kV: 2	kus	2,00	103,80	307,60
45	75IH71F	Ukončení kabelu smrtňovací koncovkou do 40 mm - zátkopka na kabelu do 30x1/1,5 v.č. 402.03 - Schematický kabelový plán SSZ - ukončení měděných kabelů NYY-J 30x1,5 0,6/1kV: 2	kus	2,00	193,80	387,60
46	703101	Zabezpečovací zařízení, kabelové rozvody a jejich koordinace - počinování konce sdělovacích vodičů, signových šňůr v.č. 402.06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel stožár č. 1: 2*6*3 stožár č. 2: 2*6*1 stožár č. 3: 2*6*1 stožár č. 4: 2*6*1 Součet	kpl	60,00	20,40	1 224,00
47	703301	Zabezpečovací zařízení, řízení silničního provozu - stožár chodcový výšky 3,4 m (pro ukončení kabelu NYY-J 30x1,5) v.č. 402.06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel - montáž a dodávka stožárů (sloupku) přímého včetně základového rámu stožár č. 2: 1 stožár č. 3: 1 stožár č. 4: 1 Součet	kpl	3,00	15 891,60	47 674,80
48	703332	Zabezpečovací zařízení, řízení silničního provozu - stožár výložníkový s výložníkem tlouky 6,5 m - dodávka a montáž v.č. 402.06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel - montáž a dodávka stožárů (sloupku) výložníkového zapuštěného - montáž a dodávka výložníků na stožár stožár č. 1: 1	kpl	1,00	57 579,00	57 579,00


40	793330	Zabezpečovací zařízení, řízení silničního provozu - stožárová svorkovnice s krytím IP64 v.č. 402.06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel - montáž, smontování a dodávka stožárové svorkovnice stožár č. 1: 1 stožár č. 2: 1 stožár č. 3: 1 stožár č. 4: 1 Součet	kpl	4,00	5 080,00	20 350,20
60	793405	Zabezpečovací zařízení, řízení silničního provozu - montáž stávajícího návěstidla na stožár (S 2), 3x200 - žárovkový světelný zdroj (napájený 230 V AC) v.č. 402.06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel stožár č. 1: 1 stožár č. 2: 1 stožár č. 3: 1 stožár č. 4: 1 Součet	kpl	4,00	3 162,00	12 648,00
51	793400	Zabezpečovací zařízení, řízení silničního provozu - montáž stávajícího návěstidla na výložník (S 2), 3x300 - žárovkový světelný zdroj (napájený 230 V AC) v.č. 402.08 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel stožár č. 1: 1	kpl	1,00	5 028,60	5 028,60
52	793350	Zabezpečovací zařízení, řízení silničního provozu - návěstidlo na výložník tříbarevné soustavy se směrovými signály (S 2) s kontrastním rámem, 3x300 - žárovkový světelný zdroj (napájený 230 V AC) v.č. 402.00 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel stožár č. 1: 1	kpl	1,00	20 648,20	20 648,20
53	793361	Zabezpečovací zařízení, řízení silničního provozu - jednozávitová indukční smyčka s impedančním transformátorem osazeným v šachtě pro spojku v.č. 402.03 - Schématický kabelový plán SSZ - montáž jednozávitové indukční smyčky včetně dotávkový impedančního transformátoru a plastové 1	kpl	4,00	12 220,00	48 919,20
54	793360	Zabezpečovací zařízení, řízení silničního provozu - regulace a aktivace jedné signální skupiny mikroprocesorového řadiče v.č. 402.02 - Situace SSZ - Skupina VA: 1	kpl	1,00	27 030,00	27 030,00
55	793309	Zabezpečovací zařízení, řízení silničního provozu - regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošky v.č. 402.02 - Situace SSZ - Skupina VB a VF: 2	kpl	2,00	5 514,00	11 028,00
56	793370	Zabezpečovací zařízení, řízení silničního provozu - regulace a aktivace každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošky v.č. 402.02 - Situace SSZ - Skupiny VC, VD a VE: 3	kpl	3,00	2 856,00	8 568,00
57	793374	Zabezpečovací zařízení, řízení silničního provozu - programování řadiče MR do desetí světelných skupin v.č. 402.01 - Technická zpráva - Úprava řadiče - naprogramování řadiče a odladění SW: 1	kpl	1,00	67 080,00	67 080,00
58	793407	Zabezpečovací zařízení, řízení silničního provozu - HW úprava mikroprocesorového řadiče - SSZ 4.25 v.č. 402.01 - Technická zpráva - HW úprava stávajícího řadiče: 1	kpl	1,00	98 092,80	98 092,80
59	793378	Zabezpečovací zařízení, řízení silničního provozu - komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem před uvedením zařízení do provozu do 5 signálních skupin v.č. 402.02 - Situace SSZ - Skupiny VA, VB, VC, VD a VE: 1	kpl	1,00	34 288,70	34 288,70
60	793379	Zabezpečovací zařízení, řízení silničního provozu - komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem před uvedením zařízení do provozu za každých dalších 5 skupin v.č. 402.02 - Situace SSZ - Skupina VF: 1	kpl	1,00	12 736,90	12 736,90
61	793382	Zabezpečovací zařízení, řízení silničního provozu - zpracování dynamického dopravního řešení pro SSZ 4.25 v.č. 402.01 - Technická zpráva - podklady pro SW řadiče: 1	kpl	1,00	46 800,00	46 800,00
62	793383	Zabezpečovací zařízení, řízení silničního provozu - doplnění HW řadiče SSZ 4.25 GPS modulem včetně montáže modulu do řadiče v.č. 402.01 - Technická zpráva 1	kpl	1,00	27 820,00	27 820,00
63	79Y001	Zabezpečovací zařízení, řízení silničního provozu - stožár chodecký včetně základového rámu - demonáž v.č. 402.02 - Situace SSZ - demonáž stávajících chodeckých stožárů SSZ: 3	kpl	3,00	2 611,20	7 833,60
64	79Y004	Zabezpečovací zařízení, řízení silničního provozu - stožár výložníkový - demonáž v.č. 402.02 - Situace SSZ - demonáž stávajících stožárů SSZ: 1	kpl	1,00	5 610,00	5 610,00
65	79Y005	Zabezpečovací zařízení, řízení silničního provozu - stožárová svorkovnice s krytím IP54 - demonáž	kpl	4,00	234,60	938,40

		v.č. 402.02 - Situace SSZ 6.05 - demontáž slávacích svorkových stožárů SSZ:					4,00	
		4						
66	79Y009	Zabezpečovací zařízení, řízení silničního provozu - návěstidlo třísvětlové na stožár, 3x200 - demontáž	kpl	4,00	882,30	3 620,20		
		v.č. 402.02 - Situace SSZ - demontáž slávacích návěstidel:					4,00	
		4						
67	79Y010	Zabezpečovací zařízení, řízení silničního provozu - návěstidlo třísvětlové na výložník, 3x300 - demontáž	kpl	1,00	1 606,60	1 606,60		
		v.č. 402.02 - Situace SSZ - demontáž slávacího návěstidla:					1,00	
		1						
7		Přidružená stavební výroba						794 927,70
8		Potrubí						
00	07046	Potrubí z trub plastických (PVC, PE, PP), chráničky ((DN do 400mm)) DN do 400mm v.č. 402.06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel - trubka v základu výložníkového stožáru č.1:	m	1,50	1 183,20	1 774,80		
		1,5					1,50	
0		Potrubí						1 774,80
9		Ostatní konstrukce a práce						
69	931326	Řešení dilatačních spár asfaltovou záplvkou modifikovanou průřez přes 600 mm ² v.č. 402.02 - Situace SSZ - zatěsnění drážky pro uložení vodiče nových indukčních smyček DVA, DVB1 a DVB2 - odměřeno v 11+14+13 - zatěsnění drážky pro uložení vodiče slávacího indukčního smyčky DVC - odměřeno v AutoCadu:	m	60,00	540,80	27 030,00		
		12					38,00	
		Součet					12,00	
0		Ostatní konstrukce a práce					50,00	27 030,00
		Celkem						981 031,24

Dobrý den, paní Březinová,

přílohou Vám posílám CN do 2. kola.

S pozdravem



STRABAG a.s.
Praha 5, Na Bělidle 198/21
150 00

Korespondenční adresa:
STRABAG a.s.
PJ MOSTY Východ
Tovární 3, 620 00 Brno

Fakturační adresa:
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava
Tovární 3, 620 00 Brno



Městský soud v Praze, nábřeží B, vložka 7634, IČO: 60848744, DIČ: CZ60838744

OBJEDNÁVKA Č.:	2019/TE/UC/KB/003	ze dne:	16.01.2019	počet stran + příloha	2
Udávatel:	DPMU a.s. Hlídky 151 656 46 BRNO	fax:			
		IČ:			
		DIČ:			
		☐ plátce DPH			
Kontaktní osoba:					
Jméno+příjmení:		mob.		tel.	

Objednávku potvrďte

proštn na fax.č.:

nebo e-mailem na adresu:


Objednáváme u Vás:	Upřesňující informace:
☐ zboží ☒ služby ☐ práce ☐ dodávka+montáž	Termín provedení/dodací lhůta: 2.-3.2.2019
Poznámka:	9.-10.2.2019
☐ dle podmínek smlouvy č.:	Místo dodání: II/374 Brno Černovičská - mosty
	Kontaktní osoby:

Podrobná specifikace:

	Předmět	Int. kód:	Množství:	Měrná jedn.:	Jedn. cena:	Celk. cena:
1.	výuku trojhlavou dopravy, včetně vyplnění a zapínání TV na ulici Otomoucká v místě křižování s ul. Černovičskou			víkend	cca 17000,-	
	Kvalitativní požadavky dle (ČSN, TKP, TP atd.):					
2.						
	Kvalitativní požadavky dle (ČSN, TKP, TP atd.):					
3.						
	Kvalitativní požadavky dle (ČSN, TKP, TP atd.):					
4.						
	Kvalitativní požadavky dle (ČSN, TKP, TP atd.):					
5.	trojhlavkového typu, co se vkládá do ocel.svod.					
	Kvalitativní požadavky dle (ČSN, TKP, TP atd.):					
Všechny ceny jsou uvedeny v CZK bez platné sazby DPH					Celková cena objednávky:	

Vyúčtování probíhá dle skutečně dodaného množství/výměr

Fakturovací:	Splatnost:	SKONTU v %:
☒ vždy za příslušný kalendářní měsíc jedna souhrnná faktura	Zkrácená: ☐ standardní 60dní nebo ☐ 21dní ☒ 30dní ☐ 45 dní	
☐ jediná faktura za celou dodávku nebo za celé dílo	☐ Je stanovena v Rámcové smlouvě, SoD nebo Protokolu o projednání	
☐ jiná:	☐ nabídky	
	☐ Jiná:	35
Zádržné:		
☐ 5% z částky každé faktury vč. DPH bude zadrženo do protokolárního předání všech prací, příp. protokolárního odstranění všech vad a nedodělků		
☐ 5% z částky každé faktury vč. DPH bude zadrženo do konce záruční doby, po jejím skončení bude uvolněno na základě písemné žádosti		
Záruční doba:	Délka:	
☐ odpovídá záruční době, ke které je odběratel vázán svou Investorovi a počítá se proto od předání díla Investorovi odběratele		
☐ záruční doba se počítá od předání zboží nebo protokolárního předání prací		
☒ není stanovena, je stanovena zákonem nebo jde o službu, na kterou není díky její povaze z	měsíců	

Povinné přílohy faktur (kopie; všechny uvedené přílohy musí být potvrzeny oběma smluvními stranami): ☐ tato objednávka ☐ dodací list ☐ záznam o provozu vozidla ☐ dílčí soupis provedených prací ☐ výkaz odpracovaných hodin + pohledný rozpis činnosti ☐ předávací protokol, příp. protokol o odstranění vad a nedostatků	
Povinná příloha objednávky: ☐ Všeobecné smluvní podmínky pro nákup zboží ☐ Cenová nabídka dodavatele ☐ Obchodní podmínky pro zhotovení stavby dle § 1751 občanského zákoníku	
Další smluvní ujednání: V případě nepříložení příloh faktur viz výše, může být toto důvodem k vrácení Vaší faktury! Fakturu prosíme vystavit a zaslat doplněnou na korespondenční adresu viz hlavička této objednávky. Na faktuře vždy uveďte číslo objednávky. Splatnost faktury plyne oti deníkem do podatelny odběratele. Dodavatel se zavazuje, že nepostoupí, nezapočte ani nezastaví pohledávku vůči odběrateli třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu odběratele. Smlouva o postoupení nebo zastavení pohledávky uzavřená v rozporu s tímto ujednáním je neplatná. Vzájemné právní vztahy z této objednávky mezi odběratelem a dodavatelem týkající se dodávky dle této objednávky se řídí: a) touto objednávkou a všeobecnými smluvními podmínkami pro nákup zboží, pokud jsou zařčeny jako příloha této objednávky. V případě rozporu těchto dokumentů má přednost objednávka; b) rámcovou kupní smlouvu mezi společností STRABAG a.s. jako kupujícího/objednatel a dodavatele/prodávajícího, včetně jejích příloh a dodatků a všeobecných smluvních podmínek pro nákup zboží, pokud je taková smlouva mezi objednatel a dodavatelem uzavřena. Od všech výrobků (materiálů) je dodavatel povinen dodat prohlášení o shodě případně prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, příslušného nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, a to včetně odpovídajících dodacích listů. V případě, že není přesné specifiková materiál, výrobek či kvalita objednávaných prací (tzn. kategorie, třídy kvality, výkon, pevnost, rozměry atd. z příslušných předpisů ČSN a případně TKP, TP MD ČR atd.) je dodavatel povinen prokazatelně odběrateli upozornit na možné alternativy a to před potvrzením objednávky. Nedílnou součástí dodávky jsou veškeré doklady dokumentující kvalitu výrobku (materiálů) nebo díla (atesty, certifikáty, certifikáty systémů řízení výroby, průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky, technologické postupy, kontrolní zkušební plány, návod k použití) a bez jejich předání odběrateli není dodávka považována za splněnou. Pro případ nedodržení dohodnutých smluvních termínů dodání zboží či služeb dodavatelem, je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % za každý den prodlení z ceny objednané a nedodané objednávky včetně DPH. Pokud dodavatel umožní výkon nelegální práce ve smyslu ust. § 5 písm. c) bod 1 až 3 zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, je odběratel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové zjištění porušení. V případě, že by byla odběrateli v souvislosti s výkonem nelegální práce, kterou umožnil při výkonu své činnosti dodavatel, uložena správním orgánem pokuta podle § 140 odst. 4 zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, zavazuje se dodavatel tuto pokutu uhradit do 30 dnů poté, kdy bude k úhradě pokuty, odběratelem vyzván. Dále se dodavatel zavazuje hradit odběrateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,00 Kč. Dodavatel se rovněž zavazuje uhradit odběrateli majetkovou újmu spotřívající v poškození dobrého jména a omezení účasti na veřejných zakázkách z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1, písm. k) zák. č. 137/2006 o veřejných zakázkách. Dodavatel souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, k administrativním účelům na dobu neurčitou. Tento souhlas může dodavatel kdykoliv písemnou formou odvolat. Objedávku prosíme potvrdit a zašlete zpět na naši korespondenční adresu viz. výše a to nejpozději do ... dnů ode dne jejího přijetí. Bez tohoto písemného potvrzení objednávky nedojde k jejímu plněním uzavření. Pokud prodávající započne s předemřtýnání dodávkami zboží podle této objednávky, stává se tato objednávka platnou kupní smlouvou/smlouvou o dílo i bez jejího podpisu. Přijetí této objednávky s odchylkou nebo dodatkem se v souladu s ust. § 1740 odst. 3, poslední věty zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se vylučuje.	
Za odběratele (podpis oprávněné osoby, razítko) 	Za dodavatele objednávku přijímám (datum, podpis oprávněné osoby, razítko) Ukončení prací a možnost obnovení napájení trolejového vedení ohlaste dopravnímu dispečinku DPMB, a.s. - tel. 543 174 410 (služba non-stop). Plná sjízdnost trolejbusové dráhy musí být obnovena nejpozději vždy do 04:30 hod. dne 4.2. a 11.2.2019 V Brně 16.1.2019 Za DPMB, a.s.- OPP: 