

Číslo smlouvy objednatele: 749/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1127/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 4/2019
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 605/2019
Ev. číslo: 016685

Číslo smlouvy zhotovitele: 181132099A
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 181132099AD01
Číslo dodatku č. 2 zhotovitele: 181132099AD02
Číslo dodatku č. 3 zhotovitele: 181132099AD03

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO III/40826, III/40832 KRAVSKO PRŮTAH A MOST 40832-2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupený [REDACTED]

IČO: 26177005
sp. zn. B 6556

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 10. 8. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 11. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 19. 2. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Upřesnění výměr na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby, včetně vyhotovení DSPS. Při realizaci staveb III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2, bylo rozhodnuto o nutnosti rekonstrukce stávající komunikace, která spojuje oba na sebe navazující úseky ve stejném rozsahu dle PD realizovaných staveb.
- Upřesnění výměr na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby, včetně vyhotovení DSPS. Na základě skutečného provedení stavby (DSPS) a po geodetickém zaměření skutečného provedení stavby, byly upřesněny počty měrných jednotek.
- Upřesnění výměr na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby, včetně vyhotovení DSPS na základě požadavku dopravního inženýra POLICIE ČR.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. smlouvy, který se nyní a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

39.608.968,95 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Praze, dne



COLAS CZ, a.s.

V Brně, dne 27 -06- 2019



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt : III/40826, III/40832 Kravsko průtah a most 40832-2

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady SÚS JmK		Rozpočet dle dodatku č. 2				Rozpočet dle dodatku č. 3			
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
1. stavba									
SO 101.1	Komunikace III/408 26, km 0,000-1,220	7 720 851,01	9 342 229,72	7 949 010,81	9 618 303,08	361,79		7 949 372,60	9 618 740,85
SO 101.2	Komunikace III/408 26, km 1,220-1,860	13 440 810,29	16 263 380,45	14 057 749,57	17 009 876,98	1 170 500,62	-206 689,56	15 021 560,63	18 176 088,36
SO 103.1	Úprava místních komunikací	107 191,84	129 702,13	107 191,84	129 702,13			107 191,84	129 702,13
SO 104	Zastávka autobusu	990 465,28	1 198 462,99	999 485,28	1 209 377,19	6 050,00	-11 604,60	993 930,68	1 202 656,12
SO 105	Dopravní značení	448 802,40	543 050,90	448 802,40	543 050,90			448 802,40	543 050,90
SO 201	Zárubní zeď	1 043 910,12	1 263 131,25	1 043 910,12	1 263 131,25		-754,80	1 043 155,32	1 262 217,94
SO 303	Rušení studny	39 505,59	47 801,76	39 505,59	47 801,76			39 505,59	47 801,76
SO 501	Přeložka STL plynovodu	518 345,60	627 198,18	0,00	0,00			0,00	0,00
mezisoučet 1. stavba		24 309 882,13	29 414 957,38	24 645 653,61	29 821 243,29	1 176 912,41	-219 048,96	25 603 519,06	30 980 258,06
2. stavba									
SO 182.2	Dopravní opatření - pro rekonstrukci mostu ev.č. 40832-2	87 076,00	105 361,96	87 076,00	105 361,96			87 076,00	105 361,96
SO 202	Most ev.č. 40832-2	5 629 004,60	6 811 095,57	5 629 004,60	6 811 095,57		-10 784,24	5 618 220,36	6 798 046,64
SO 301.1	Přeložka vodovodu u mostu ev.č. 40832-2	667 376,24	807 525,25	667 376,24	807 525,25			667 376,24	807 525,25
mezisoučet 2. stavba		6 383 456,84	7 723 982,78	6 383 456,84	7 723 982,78	0,00	-10 784,24	6 372 672,60	7 710 933,85
Stavba celkem - stavební náklady SÚS JmK		30 693 338,97	37 138 940,15	31 029 112,45	37 545 226,06	1 176 912,41	-229 833,20	31 976 191,66	38 691 191,91

I. Spoluúčast s obcí		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis								
SO 302.1	Rekonstrukce dešťové kanalizace (zde je 100%, podíl SÚS JmK = 37,60%, podíl obce =62,40%)	6 468 889,63	7 827 356,45	6 615 352,29	8 004 576,27			6 615 352,29	8 004 576,27
I. Spoluúčast s obcí		6 468 889,63	7 827 356,45	6 615 352,29	8 004 576,27	0,00	0,00	6 615 352,29	8 004 576,27

I. Rekapitulace stavby - ostatní a vedl. nákl. SÚS JmK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis								
	Ostatní náklady	475 983,00	575 939,43	475 983,00	575 939,43			475 983,00	575 939,43
	Vedlejší náklady	541 442,00	655 144,82	541 442,00	655 144,82			541 442,00	655 144,82
Ostatní a vedlejší náklady celkem		1 017 425,00	1 231 084,25	1 017 425,00	1 231 084,25	0,00	0,00	1 017 425,00	1 231 084,25

I. Stavba celkem - stavební+ost+vedl. náklady SÚS JmK		34 143 066,47	41 313 110,43	38 661 889,74	46 780 886,59	1 176 912,41	-229 833,20	39 608 968,95	47 926 852,43
---	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------------	---------------	---------------

Popis změny 12 SO 101.2 – Komunikace III/408 26, km 1,220 - 1,360 - vícepráce, méněpráce	Uprávnění výměr na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby, včetně vyhotovení DSPS.						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Popis změny: Při realizaci staveb III/40826, III/40832 Kravsko přitáh a most 40832-2, bylo rozhodnuto o nutnosti rekonstrukce stávající komunikace, která spojuje oba na sebe navazující úseky ve stejném rozsahu dle PD realizovaných staveb.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	číslo	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet	jezd.	změna ceny
			Vícepráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	1	01402.1	POPLATKY ZA SMLÁDKU zemní, kamení viz pol. 113136, 120930, 120933, 127233,	T	570,264	88,80	41 621,12
			130,64*1,9=248,206 [E] 106,96*2,600=278,194 [C] 30,022*2,600=60,046 [D] E+C+D=320,264 [F]				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	3	01402.3	POPLATKY ZA SMLÁDKU materiál a přídělné díly, viz pol. 113136,	T	63,578	80,00	5 086,84
			26,49*2,400=63,576 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	1	113139	ODSTRANĚNÍ VOZOVKA CHODU S ASFALTOVÁNÍM, ODVOZ DO 120M odvoz a ukládání na smládku, zaměření na státní a azad, viz přílohy 6, 1 technická zpráva, 2 výkres km 1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vodorovné přídělné řady, 5 příčné řady km 1,220-1,860	M3	28,490	911,60	24 132,38
			373*0,015=5,595 [A] -19,0*0,15=-2,850 [B] A+B=27,445 [C]				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	2	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENNA NESTMĚL, ODVOZ DO 200M odvoz a ukládání na smládku, zaměření na státní a azad, viz přílohy 6, 1 technická zpráva, 2 výkres km 1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vodorovné přídělné řady, 5 příčné řady km 1,220-1,860	M3	130,594	838,00	109 281,82
			-19,3*0,22=-4,346 [A] -19,0*0,15=-2,850 [B] 373*0,15=55,950 [C] 373*0,15=55,950 [C] A+B+C+D=130,594 [E]				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	7	123038	ODKOP PRO ŠPOND STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 200M odvoz a ukládání na smládku, zaměření na státní a azad, viz přílohy 6, 1 technická zpráva, 2 výkres km 1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vodorovné přídělné řady, 5 příčné řady km 1,220-1,860	M3	105,950	619,00	71 943,84
			373*0,3=111,600 [A] -19,0*0,3=-5,940 [B] A+B=105,660 [C]				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	8	123939	ODKOP PRO ŠPOND STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 200M odvoz a ukládání na smládku, zaměření na státní a azad, viz přílohy 6, 1 technická zpráva, 2 výkres km 1,220-1,860, 3 podélný profil, 4 vodorovné přídělné řady, 5 příčné řady km 1,220-1,860	M3	30,022	1 015,00	30 472,35
			373*0,065=24,255 [A] -19,3*0,065=-1,255 [B] A+B=23,000 [C]				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	12	17120	ULOŽENÍ SYBAMINY DO KÁSYFÓ A NA SVĚČKY BEZ ZHUT viz pol. 121102, 123432, 123138, 123839, 132633,	M2	135,802	25,00	3 399,55
			105,991*30,022=3181,982 [A]				

Jednotková cena odpovídá uzavřená SOD	34	19120	OPRAVA PLOŠE SE ZHUŽENÍM V HORNÍM TŘ. II zakopáno na stávající aacad, vlt příkopy 6, 1 technická zpráva, 2 schůzce km 1,220-1,860, 3 podlahy po 3, 4 vodorovné příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860	M2	393,200	32,00	11 302,40
			373-19,8-333,200 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavřená SOD	1	23262	TRATIVCOVÝ KOMPLET Z YRUB Z PLAST HLOT OV DO 100MM PVC DII 50, obryš kopečného čtverce 819 mm, kolo za 1 technická zpráva, 2 schůzce km 1,220-1,860, 3 podlahy po 3, 4 vodorovné příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860	Z4	124 333	439,00	54 682,19
			373-35-124 333 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavřená SOD	2	21432	BARVENÍ VRSTVY Z KAMENNA DROBEČNÉHO šetrného štěrku 0-32, zakopáno na stávající aacad, vlt příkopy 6, 1 technická zpráva, 2 schůzce km 1,220-1,860, 3 podlahy po 3, 4 vodorovné příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860	M3	106 900	1 018,00	107 918,28
			373-93-111,900 [A] -19,8-3-5-0-0 [B] A+B=103,900 [C]				
Jednotková cena odpovídá uzavřená SOD	1	50335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL DO 250MM 0, 220 mm, šetrného štěrku 0-21 mm, zakopáno na stávající aacad, vlt příkopy 6, 1 technická zpráva, 2 schůzce km 1,220-1,860, 3 podlahy po 3, 4 vodorovné příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860	M2	373 000	260,00	116 468,00
			373-373,000 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavřená SOD	4	56420	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRACÍ BAKALAMU konečně uzavřená vozovka 0, 130 mm, zakopáno na stávající aacad, vlt příkopy 6, 1 technická zpráva, 2 schůzce km 1,220-1,860, 3 podlahy po 3, 4 vodorovné příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860	Z33	46,490	2 638,00	122 918,82
			373-13-46,490 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavřená SOD	6	67121	INJEKČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ 1,8KG/M2 pod ACP 16+ zakopáno na stávající aacad, vlt příkopy 6, 1 technická zpráva, 2 schůzce km 1,220-1,860, 3 podlahy po 3, 4 vodorovné příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860	M2	373 000	22,00	8 200,00
			373-373,000 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavřená SOD	7	67214	SPOKOVAČNÍ POSTŘIK Z HODNÍKOVÉHO DO 65KG/M2 zakopáno na stávající aacad, vlt příkopy 6, 1 technická zpráva, 2 schůzce km 1,220-1,860, 3 podlahy po 3, 4 vodorovné příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860	M2	746 000	15,00	11 190,00
			373-2 000-746,000 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavřená SOD	8	67434	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUBNÉ VRSTVY ACO 16+, TL 50MM ACO 16+ zakopáno na stávající aacad, vlt příkopy 6, 1 technická zpráva, 2 schůzce km 1,220-1,860, 3 podlahy po 3, 4 vodorovné příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860	M2	373 000	245,00	91 385,00
			373-373,000 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavřená SOD	9	67459	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, TL 50MM zakopáno na stávající aacad, vlt příkopy 6, 1 technická zpráva, 2 schůzce km 1,220-1,860, 3 podlahy po 3, 4 vodorovné příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860	M2	373 000	340,00	129 604,00
			373-373,000 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavřená SOD	10	67466	ASFALTOVÝ BETON PRO POKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL 50MM zakopáno na stávající aacad, vlt příkopy 6, 1 technická zpráva, 2 schůzce km 1,220-1,860, 3 podlahy po 3, 4 vodorovné příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860	M2	373 000	260,00	96 980,00
			373-373,000 [A] -100- 100,000 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavřená SOD	2	89112	VPUSŤ KAMUZAČNÍ ULČNÍ KOMPLEXNĚ Z BETON DR. CO včetně mřížky 60x60 a kámen 10/20 zakopáno na stávající aacad, vlt příkopy 6, 1 technická zpráva, 2 schůzce km 1,220-1,860, 3 podlahy po 3, 4 vodorovné příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860	K/S	3,000	11 703,00	35 109,00
			3-3,000 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavřená SOD	11	917242	SILNĚNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍCH ŽÍŘ 150MM ABO 100V5015 R ml, včetně kolo C 12/15 a opěrák, zakopáno na stávající aacad, vlt příkopy 6, 1 technická zpráva, 2 schůzce km 1,220-1,860, 3 podlahy po 3, 4 vodorovné příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860	M	154,000	620,00	78 680,00
			151-154,000 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavřená SOD	12	917243	SILNĚNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍCH ŽÍŘ 150MM ABO 150V1515 R ml, včetně kolo C 12/15 a opěrák, zakopáno na stávající aacad, vlt příkopy 6, 1 technická zpráva, 2 schůzce km 1,220-1,860, 3 podlahy po 3, 4 vodorovné příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860	M	41,000	620,00	21 320,00
			41-41,000 [A]				
			Více práce celkem				1 170 600,62
			Méně práce				
Jednotková cena odpovídá uzavřená SOD	1	45167	POBÝ. A VÍPLN VRSTVY Z KAMENNA TĚŽKÉHO šetrného štěrku 0-32, vlt příkopy 6, 1 technická zpráva, 2 schůzce km 1,220-1,860, 3 podlahy po 3, 4 vodorovné příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860 zakopáno na stávající aacad, vlt příkopy 6, 1 technická zpráva, 2 schůzce km 1,220-1,860, 3 podlahy po 3, 4 vodorovné příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860 příkopy 6, 1 technická zpráva, 2 schůzce km 1,220-1,860, 3 podlahy po 3, 4 vodorovné příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860 Celkem: A+B=12 736 [C]	M3	- 12,636	1 349,00	- 17 639,86
Jednotková cena odpovídá uzavřená SOD	2	56345	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL DO 250MM 0, 220 mm, šetrného štěrku 0-21 mm, vlt příkopy 6, 1 technická zpráva, 2 schůzce km 1,220-1,860, 3 podlahy po 3, 4 vodorovné příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860 zakopáno na stávající aacad, vlt příkopy 6, 1 technická zpráva, 2 schůzce km 1,220-1,860, 3 podlahy po 3, 4 vodorovné příčné řezy, 5 příčné řezy km 1,220-1,860 -19,8-19,800 [A]	M2	- 16,800	280,00	- 4 680,00

Jednotková cena odpovídá uzavřená SOD	3	58434	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPÍLÍ GEMALTOUTL DO 200/80 tl. 180 mm, vzt. konstituce s výhledem 1,220-1,660, 3 zavazovací sítě a aca, vzt. přílohy č. 1 technická zpráva, 2 sítě km 1,220-1,660, 3 podbíjí profil, 4 vozovné příčné řez, 5 příčné řez km 1,220-1,660	M2	- 13,800	378,00	- 7 504,20
			-18,8-19,600 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavřená SOD	5	58932	ZPEVNĚNÍ KRAJIN Z ŠTĚRKODRŮTL DO 100/40 tl. 100 mm, vzt. konstituce s výhledem 1,220-1,660, 3 zavazovací sítě a aca, vzt. přílohy č. 1 technická zpráva, 2 sítě km 1,220-1,660, 3 podbíjí profil, 4 vozovné příčné řez, 5 příčné řez km 1,220-1,660	M2	- 31,000	154,00	- 4 912,00
			31,000-31,900 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavřená SOD	11	58112	OLÁDOVÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC tl. 180 mm, vzt. konstituce s výhledem 1,220-1,660, 3 zavazovací sítě a aca, vzt. přílohy č. 1 technická zpráva, 2 sítě km 1,220-1,660, 3 podbíjí profil, 4 vozovné příčné řez, 5 příčné řez km 1,220-1,660	M2	- 19,800	2 692,00	- 53 301,60
			-19,8-19,600 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavřená SOD	1	87131	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAKOVÉ DN 150/40 S4110, DN 150 - podpropisní úroveň, oboustranná tlaková, 23 ks přípojek tlakových zavazovací sítě a aca, vzt. přílohy č. 1 technická zpráva, 2 sítě km 1,220-1,660, 3 podbíjí profil, 4 vozovné příčné řez, 5 příčné řez km 1,220-1,660	PP M	- 0,000	615,00	- 5 098,00
			9,0-9,900 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavřená SOD	3	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI COLOVÉ PLOŠTĚ Z - BODÁVKA A PODÍVÁČ A12, zprizpůsobeno na plošné a sítě podívkou (se značkou E33), zavazovací sítě a aca, vzt. přílohy č. 1 technická zpráva, 2 sítě km 1,220-1,660, 3 podbíjí profil, 4 vozovné příčné řez, 5 příčné řez km 1,220-1,660	KUS	- 2,000	433,00	- 1 786,00
			-2-2,000 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavřená SOD	8	91521	VODOR DOPRAVNÍ ZNAČKY Z PLASTU PROFIL NEHLUCHÉ - DODÁ POKLÁDKA zavazovací sítě a aca, vzt. přílohy č. 1 technická zpráva, 2 sítě km 1,220-1,660, 3 podbíjí profil, 4 vozovné příčné řez, 5 příčné řez km 1,220-1,660	M2	- 43,000	242,00	- 10 405,00
			-43-43,000 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavřená SOD	9	015221 X	VODOR DOPRAVNÍ ZNAČKY Z PLASTU PROFIL NEHLUCHÉ - DODÁ POKLÁDKA tl. 100 mm, vzt. konstituce s výhledem 1,220-1,660, 3 zavazovací sítě a aca, vzt. přílohy č. 1 technická zpráva, 2 sítě km 1,220-1,660, 3 podbíjí profil, 4 vozovné příčné řez, 5 příčné řez km 1,220-1,660	M2	- 14,000	242,00	- 3 343,00
			-14-14,000 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavřená SOD	10	817221	BETONOVÉ ŽALUZIE Z BETONOVÝCH OBRUBŮ TL. 150/80 ABO 100/150/25 aut. vzt. konstituce s výhledem 1,220-1,660, 3 zavazovací sítě a aca, vzt. přílohy č. 1 technická zpráva, 2 sítě km 1,220-1,660, 3 podbíjí profil, 4 vozovné příčné řez, 5 příčné řez km 1,220-1,660	M	- 78,000	520,00	- 40 168,00
			-100-100,000 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavřená SOD	15	83522	PÁKOVÉ ŽALUZIE Z BETONU TL. 100/80 DO BETONU TL. 100/80 tl. 100 mm, vzt. konstituce s výhledem 1,220-1,660, 3 zavazovací sítě a aca, vzt. přílohy č. 1 technická zpráva, 2 sítě km 1,220-1,660, 3 podbíjí profil, 4 vozovné příčné řez, 5 příčné řez km 1,220-1,660	M	- 38,000	1 682,00	- 64 232,00
			-38-38,000 [A]				
			Méně práce celkem				-266 689,66
Změna č. 12			Celkem				863 811,66

Popis změny 13 SO 201 - Základní zeď - měně práce	Uplnění výměr na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby, včetně vyhotovení DSPS.						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Popis změny: Na základě skutečného provedení stavby (DSPS) a po geodetickém zaměření skutečného provedení stavby, byly upřesněny počty měřících jednotek.						
Žádost o změnu							
odborně výtisk ceny	č.pol.	sk.pol.	změnová položka	m.j.	počet	cena	změna ceny
			Měně práce				
Jednotková cena odpovídá uzavřenému SO	1	5633	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPRSTU TL. 150MM Rozměr (šířka) 1,20m pod stálou základenou zaměřeno na stavbě a v souladu s přílohou č. 1 technická zpráva, 2 sken, 3 platby výše,	M2	- 1,200	163,00	- 225,60
			-1,2*-1,200 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavřenému SO	2	532611	KRYTY Z BETONU DLAŽDÍ SE ZÁKLADNÍM ŠEDÝM TĚLEM DO LOŽE Z KAM. dlážka čedič II. čem do šířky z kamenné dle přílohy č. 1, 4cm zaměřeno na stavbě a v souladu s přílohou č. 1 technická zpráva, 2 sken, 3 platby výše,	M2	- 1,200	441,00	- 529,20
			-1,2*-1,200 [A]				
			Měně práce celkem				-754,80
Změna č. 13			Celkem				-754,80

Popis změny 14 SO 104 - Zastávka autobusu - vlepráce, méněpráce	Upřesnění výměr na základě geodetického zajištění skutečného provedení stavby, včetně vyhotovení DSPS.						
Nezlučitelnost změny (odůvodnění)	Popis změny: Na základě požadavků dopravního inženýra POLICIE ČR.						
Základní změna							
odůvodnění výměr	číslo	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet	část	změna ceny
			Vlepráce				
Jednotková cena odpovídá uzavření SOD	5	016221	VODOR. DOPRAV. ZNAČ. PLASTEM PROFIL. NEHLAV.ČNÉ - DOD. A POKLÁDKA zaměřeno na stavbu a rozst. viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vodorovný příčný řez, 4 charakteristický příčný řez	M2	25,000	242,00	6 050,00
			25*25,000 [A]				
			Vlepráce celkem				6 050,00
			Méněpráce				
Jednotková cena odpovídá uzavření SOD	1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zaměna, k. pol. č. 113328, 132358	T	0,285	80,00	- 22,60
			0,13*1,0=0,130 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavření SOD	1	113328	ODSTRAN. POKR. ZPEVŇOVACÍCH PLOCH Z KAMENIŠTVA NEHLAV.ČNÉ, ODVOZ. DO ŽOBY zaměřeno na stavbu a rozst. viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vodorovný příčný řez, 4 charakteristický příčný řez	M3	0,150	838,00	- 125,40
			1*0,150=0,150 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavření SOD	6	12363	ODKOP PRO EPD. STAVBU ŽELEZNIČNÉ A ŽELEZNIC. TŘ. II výkop na stavbu a rozst. viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vodorovný příčný řez, 4 charakteristický příčný řez	M3	0,650	481,00	- 312,65
			0,65*1=0,650 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavření SOD	7	171103	ULOŽENÍ GEOPLETU DO KÁSPY SE ZHUTRO (60KPS jednotková cena na 1 m ² P. 2, shodný materiál viz pol. č. 12363 (41,800m ²) a z. od. 80101, 1 pol. č. 12363 (14,000m ²)	M3	0,650	235,00	- 162,70
			zaměřeno na stavbu a rozst. viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vodorovný příčný řez, 4 charakteristický příčný řez				
			0,65*0,650 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavření SOD	3	18120	OPRAVA PLÁŠE SE ŽIVUTNĚNÍM V TORPĚNĚ TŘ. II zaměřeno na stavbu a rozst. viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vodorovný příčný řez, 4 charakteristický příčný řez	M2	1,000	32,00	- 32,00
			1*1,000 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavření SOD	3	56345	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 250MM tl. 230 mm, k. pol. č. 002 mm, viz technická zpráva a situace, 3 vodorovný příčný řez, 4 charakteristický příčný řez	M2	1,000	298,00	- 298,00
			1*1,000 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavření SOD	4	56431	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VÝPLNĚJÍ MALTOU TL. DO 200MM tl. 160 mm, viz technická zpráva a situace, 3 vodorovný příčný řez, 4 charakteristický příčný řez	M2	1,000	379,00	- 379,00
			1*1,000 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavření SOD	8	66912	ZPEVŇOVACÍ KAMENIŠTVO ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM výš. 10-32 mm	M2	42,000	154,00	- 6 468,00
			zaměřeno na stavbu a rozst. viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vodorovný příčný řez, 4 charakteristický příčný řez				
			42*42,000 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavření SOD	12	68212	DLÁŽEBNÍ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Ž. N. tl. 150 mm, do 100 mm, viz technická zpráva a situace, 3 vodorovný příčný řez, 4 charakteristický příčný řez	M2	1,000	2 682,00	- 2 682,00
			1*1,000 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavření SOD	6	016221	VODOR. DOPRAV. ZNAČ. PLASTEM PROFIL. NEHLAV.ČNÉ - DOD. A POKLÁDKA zaměřeno na stavbu a rozst. viz přílohy č. 1 technická zpráva, 2 situace, 3 vodorovný příčný řez, 4 charakteristický příčný řez	M2	4,000	242,00	- 968,00
			4*1,000 [A]				
Jednotková cena odpovídá uzavření SOD	7	0172242	SKLONĚNÍ A CHOPNÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 150MM ABO 100MM ŠÍŘ. na, včetně k. pol. č. 12118 a přílohy	M	0,300	620,00	- 186,00
			0,30*0,300 [A]				
			Méněpráce celkem				-11 604,60
Změna č. 14			Celkem				-6 554,60

Popis změny IS SO 202 - Most ev.č. 40832-2 - méněpráce		Upřesnění výměr na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby, včetně vyhotovení DSPS.					
Nezbytnosti změny (odůvodnění)		Popis změny: Na základě skutečného provedení stavby (DSPS) a po geodetickém zaměření skutečného provedení stavby, byly upřesněny počty měřných jednotek.					
Žádost o změnu							
odůvodněná výše ceny	č. pol.	název pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	jedna	změna ceny
			Méněpráce				
Jednotlivá cena odpovídá uzavřená SOD	5	91355.0	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU Zakázka vyvolána zaměřeno na stavbu	KUS	- 2,000	1 233,00	- 2 466,00
			2~2,000 [m]				
Jednotlivá cena odpovídá uzavřená SOD	7	911801	SLoupky a stojky dopravních značek z oceli trubkové PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ nové k pol.č. 91355b, 91355c, zaměřeno na stavbu,	KUS	- 2,000	1 418,00	- 2 836,00
			2~2,000 [m]				
Jednotlivá cena odpovídá uzavřená SOD	11	917221	SLUPNĚNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100cm obezdění obou stran plochových žlábů před a za lánovými, žlábem zpevněným na výšku a vedlejšího chodníku na vlnu uzavřeno bez zábr. a 1 technická zpevň. 5 okružní - nová stav, 8 podléhají řez - nová stav, 7 přilehlý řez - nová stav,	m	- 8,330	357,00	- 2 970,24
			7,27~7,32				
Jednotlivá cena odpovídá uzavřená SOD	12	917224	SLUPNĚNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 15cm vlečky (obrubky) u vozovky před a za mostem i jako vlt. bet. betonových úprav, různých typů obrub uzavřeno bez zábr. a 1 technická zpevň. 5 okružní - nová stav, 8 podléhají řez - nová stav, 7 přilehlý řez - nová stav,	m	- 4,000	378,00	- 1 512,00
			- 4~4				
			Méněpráce celkem				-10 784,24
Změna č. 16			Celkem				-10 784,24

Popis změny 16							
SO 101.1 - Komunikace III/408 26, km 0,000- 1.220 - vícepráce	Upřesnění výměr na základě geodetického zasměření skutečného provedení stavby, včetně vyhotovení DSPS.						
Nezbytnost zeřízení (odůvodnění)	Popis změny: Na základě požadavku dopravního řázení POLICIE ČR.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	Egal.	kód pol.	změnová položka	mj.	pokl.	sazba	změna ceny
			Vícepráce				
Jednotlivá cena odpovídá uvažované SBO	2	U15221	VOZOP PROPRANÝCH PLASTIKEM PRŮMYŠ. MESHUČNÉ. DOO A FOTOLÁHA zaměřeno na střešní a teras., vln přílohy č. 1 k technické zprávě, 2 zabudov. hra 0,000-1,220, 3 poštovní počet, 4 pracovní pitné frezy, 6 pitzné frezy km 0,000-1,220	142	1,495	242,03	-361,79
			1,495=1,495 [A]				
			Vícepráce celkem				361,79
Změnit č. 16			Celkem				361,79