

Číslo smlouvy objednatele: 873/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 751/2019
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 894/2019
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/0507 BUČOVICE MOST 0507-1

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00 Praha 5
zapsaná v OR u Krajského soudu v Praze
zastoupený

IČO: 608 38 744
sp. zn. B 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 9. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Rozšíření přeložky vodovodu. Před zahájením prací na přeložce vodovodu zhotovitele kontaktoval majitel „suchého“ vodovodu, který měl být dle schválené projektové dokumentace odstraněn. Jelikož je tento vodovod také provozován, je nutné rozšíření přeložky vodovodu, tzn. navýšení dimenze protlaku pod korytem Litavy tak, aby umožnil přeložení obou vodovodů. S tím je spojené navýšení výměry potrubí a zemních prací spojených s uložení „suchého“ vodovodu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

11.258.227,75 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne



V Brně, dne 27 -08- 2019



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 2 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

Projekt : III/0507 Bučovice most 0507-1

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Rozpočet dle dodatku č. 2		
Objekt	Popis			Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 000	Bourání stávajících konstrukcí	1 144 143,24	1 384 413,32		1 144 143,24	1 384 413,32
SO 201	Most ev.č. 0507-1	9 027 268,79	10 922 995,24		9 027 268,79	10 922 995,24
SO 301	Přeložka vodovodní přípojky	81 857,43	99 047,49	56 360,57	138 218,00	167 243,78
SO 402	VIVO Connection, sdělovací kabel	70 512,00	85 319,52		70 512,00	85 319,52
SO 404	TS Bučovice, veřejné osvětlení	35 540,00	43 003,40		35 540,00	43 003,40
SO 901	Úprava objízdné trasy	450 349,72	544 923,16		450 349,72	544 923,16
Stavba celkem - stavební náklady celkem		10 809 671,18	13 079 702,13	56 360,57	10 866 031,75	13 147 898,42

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis						
Ostatní náklady		192 283,00	232 662,43		192 283,00	232 662,43
Vedlejší náklady		199 913,00	241 894,73		199 913,00	241 894,73
Ostatní a vedlejší náklady celkem		392 196,00	474 557,16	0,00	392 196,00	474 557,16

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	11 201 867,18	13 554 259,29	56 360,57	11 258 227,75	13 622 455,58

Ašpe

Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

III/0507

Bučovice - most ev. č. 0507-1

číslo a název SO

C301

Přeložka vodovodní přípojky

číslo a název rozpočtu:

1

ZMĚNA Č.1 - VÍCEPRÁCE

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatek za skládku horniny 1-4	T	8,045	133,00	1 069,99
		0	Všeobecné konstrukce a práce				1 069,99
		1	Zemní práce				
2	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	2,146	123,00	263,96
3	13173A		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	M3	20,921	839,00	17 552,72
5	141733		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM protlak včetně chráničky DN 110	M	5,000	1 729,00	8 645,00
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení přebytku výkopku na skládku	M3	4,023	29,00	116,67
7	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zoetný zásyp	M3	20,921	113,00	2 364,07
9	18234		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.25M	M2	8,045	36,00	289,62
		1	Zemní práce				29 232,04
11	87326		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM trubky PE d 63 mm, ve výkopu	M	49,740	156,00	7 759,44
12	87826		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY	M	31,900	486,00	15 066,00
15	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM tlaková zkouška vodovodního potrubí	M	49,740	29,00	1 442,46
16	89971		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM	M	49,740	36,00	1 790,64
		8	Potrubí				26 058,54
			Celkem				56 360,57