

III/41311 OLEKSOVICE MOST 41311-2

Číslo smlouvy objednatele: 500/22018

Číslo smlouvy zhotovitele: 1824029

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1265/2018

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 923/2019

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

III/41311 OLEKSOVICE MOST 41311-2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SILNICE GROUP a.s.

sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze

zastoupený

IČO: 622 42 105

sp. zn. B 12069

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 06. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Neprovedené práce. Vzhledem k pokračující a navazující stavbě III/41311 Oleksovice, průtah, při které se bude provádět oboustranné napojení na nově budovaný silniční most a současně se buduje silniční kanalizace v okolí mostu, nebylo výhodné z ekonomického hlediska provádět část prací, které by se při budování průtahu a kanalizace znovu odbouraly a prováděly by se znovu. Jedná se zejména o provedení dlažby okolo říms mostu a s tím související práce.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla

CENA DÍLA BEZ DPH**11.643.487,47 Kč**

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Praze, dne


09.09.2019

V Brně, dne

05.09.2019




SILNICE GROUP a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Projekt : III/41311 Oleksovice most 41311-2

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Dodatek č.1		Dodatek č.2		
				Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis							
SO 180	Dopravní opatření - pro rekonstrukci mostu ev.č. 41311-2	67 746,60	81 973,39	115 636,20	139 919,80		115 636,20	139 919,80
SO 183	Úprava místních komunikací - objízdné trasy	1 655 569,00	2 003 238,49	1 655 569,00	2 003 238,49		1 655 569,00	2 003 238,49
SO 201	Rekonstrukce mostu ev.č. 41311-2	5 816 151,82	7 037 543,70	8 482 070,15	10 263 304,88	-111 350,08	8 370 720,07	10 128 571,28

Stavba celkem - stavební náklady celkem	7 539 467,42	9 122 755,58	10 253 275,35	12 406 463,17	-111 350,08	10 141 925,27	12 271 729,58
--	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis							
	Ostatní náklady	402 771,60	487 353,64	570 157,20	689 890,21		570 157,20	689 890,21
	Vedlejší náklady	760 558,40	920 275,66	931 405,00	1 127 000,05		931 405,00	1 127 000,05
Ostatní a vedlejší náklady celkem		1 163 330,00	1 407 629,30	1 501 562,20	1 816 890,26	0,00	1 501 562,20	1 816 890,26

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		8 702 797,42	10 530 384,88	11 754 837,55	14 223 353,44	-111 350,08	11 643 487,47	14 088 619,84



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: SFDI - MOST TDK2 - TDK2 - III/41311 Oleksovice most 41311-2

Objekt: 000 TDK2 - TDK2 - III/41311 Oleksovice most 41311-2

Rozpočet: 000 TDK2 - TDK2 - III/41311 Oleksovice most 41311-2

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

Základní cena: -111 350,08 Kč

Cena celková: -111 350,08 Kč

DPH: -23 383,52 Kč

Cena s daní: -134 733,60 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -111 350,08 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: SFD1 - MOST TDK2 - TDK2 - III/41311 Oleksovice most 41311-2
 Objekt: 000 TDK2 - TDK2 - III/41311 Oleksovice most 41311-2
 Rozpočet: 000 TDK2 - TDK2 - III/41311 Oleksovice most 41311-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	044102		PÓPLATKY ZA SKLADKU	T	-20,29700	313,89	-9 478,96
0			Všeobecné konstrukce a práce				-9 478,96
4			Vodorovné konstrukce				
2	465512		DÍLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-8 10000	5 230,89	-42 369,48
4			Vodorovné konstrukce				-42 369,48
5			Komunikace				
3	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-6,00000	419,50	-2 517,00
4	58940		VÝPLŇ SPAR MC	M	-112,00000	376,60	-42 179,20
5			Komunikace				-44 696,20
7			Přidružená stavební výroba				
5	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	-42,86700	167,40	-7 175,94
7			Přidružená stavební výroba				-7 175,94
9			Ostatní konstrukce a práce				
6	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	-6,50000	343,10	-2 230,15
7	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	-14,50000	136,00	-1 972,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	SFDI - MOST	TOK2 - TOK2 - III/41311 Oleksyvice most 41311-2
Objekt:	000	TOK2 - TOK2 - III/41311 Oleksyvice most 41311-2
Rozpočet:	000	TOK2 - TOK2 - III/41311 Oleksyvice most 41311-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
8	919141		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM	M	-112,00000	15,70	-1 758,40
9	931327		JĚSNĚNÍ DH A TAČ SPAR ASE ZÁLEVKOU MODIFIK PRŮR PŘES 800MM12	M	-14,50000	115,10	-1 668,95
9			Ostatní konstrukce a práce				-7 629,50
Celkem:							-111 350,08