

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/428 DĚTKOVICE PRŮTAH

## OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
 zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
 sp. zn. Pr 287

a

## ZHOTOVITEL

**INSTA CZ s.r.o.**

sídlem Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 772 00 Olomouc  
 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě  
 zastoupena [REDACTED]

IČO: 253 74 311  
 sp. zn. C 15855

## I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

### Zdůvodnění

- Změna objízdné trasy oproti předpokládané a odsouhlasené trase uvedené v projektové dokumentaci z důvodu změny vyjádření správce dotčené pozemní komunikace. Objízdnou trasu bylo nutno nově projednat dvakrát z důvodu připomínek dotčených osob. Bez projednání a odsouhlasení nové objízdné trasy nebylo možno včas zajistit rozhodnutí o uzavírci.

## II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště:	<b>do 15 dnů od účinnosti této smlouvy</b>
Dokončení a předání stavby:	<b>do 15. 5. 2020</b>
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	<b>do 30 dnů od dokončení stavebních prací</b>
Předání a převzetí geometrických plánů	<b>do 60 dnů od dokončení stavby</b>

Dřívější plnění je možné.

## III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 2 harmonogram prací finanční a věcný.

V Olomouci, dne



Insta cz s.ro.

V Brně, dne 05-09-2019



**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

