

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „II/409 UHERČICE - PODHRADÍ NAD DYJÍ“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 416 01 645
sp. zn. C 2209

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 7. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Vzhledem k zamítavému stanovisku vlastníka komunikace (Lesy ČR) pro vedení objízdné trasy autobusu pro II. etapu výstavby, není relevantní uvedení dílčí lhůty výstavby:

Provedení minimálně konstr. Vrstva RS CA a vrstva ACL 16+ v úseku 1,400 – 1,690 a umožnění průjezdu autobusové dopravy

do 40 dnů od předání staveniště

- Předmětný úsek stavby s ohledem na zamítavé stanovisko pro vedení objízdné trasy není možné provést bez úplné uzavírky, úsekem stavby (km 1,400 – 1,690) bude za provedení dopravních opatření autobus projíždět po celou dobu výstavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Termín předání staveniště

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Dokončení obrusné vrstvy

do 90 dnů od předání staveniště

Dokončení a předání celé stavby

do 120 dnů od předání staveniště

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů

do 30 dnů od dokončení stavby

Předání a převzetí geometrických plánů

do 90 dnů od dokončení stavby

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. X. odst. 7. a odst. 8. smlouvy, které se mění a nově zní:

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)
 - 7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
 - 7.2 Objednatelem bude určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
 - 7.3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem.
8. Objednatelem je určen autorský dozor (dále jen „AD“) a externí technický dozor (dále jen „TDE“). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD a TDE.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. XIV. odst. 5. bodu 5.1 smlouvy, který se mění a nově zní:

5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti dobám dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy, není-li dále stanoveno jinak	7.500,- Kč denně
Zpoždění prací oproti schválenému harmonogram prací finančnímu a věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů	7.500,-Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti době dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy	1.000,-Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště	7.500,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby	2.000,- Kč denně
V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno	7.500,-Kč za poddodavatele
V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené čl. X. odst. 7. smlouvy	7.500,-Kč za každé jednotlivé nápravné opatření

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 2 – harmonogram prací finanční a věcný.

V Brně, dne 13 -09- 2019

[Redacted]
Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.
[Redacted]

V Brně, dne 13 -09- 2019

[Redacted]
Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
[Redacted]

PŘÍLOHA Č. 2 – HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ

II/409 Uherčice - Podhradí nad Dyjí

PRACOVNÍ HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Stavební objekt/úroveň	rok		2019															cena stavebních objektů bez DPH		
	měsíc		SRPEN			ZÁŘÍ			ŘÍJEN			LISTOPAD			PROSINEC					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady																				
<i>Objízdná trasa pro linkový BUS</i>																				
DIO																				
<i>Objízdná trasa pro linkový BUS – včetně km 1,400 – 1,690</i>																				
<i>Úplná uzavírka komunikace (od 1.12. - průjezd VLD stavbou.)</i>																				
SO 101 Komunikace																				
- HTÚ, sanace, konstrukční vrstvy																				
- vrstva RS CA km 0,000 -1,690																				
- pokládka asfaltových vrstev																				
SO 101.1 Komunikace - napojovací úseky v ZÚ, KÚ																				
SO 102 Napojení sjezdů a komunikací																				
SO 103.1 Propustek č.1- stan. 0,074																				
SO 103.2 Propustek č.2- stan. 0,331																				
SO 103.3 Propustek č.3 - stan. 0,537																				
SO 181.1 Objízdná trasa																				
Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady																				
Ostatní náklady- geod.zaměření, RDS, DSPS																				
SO 00a Vedlejší náklady -posudky, kontroly, revizní zprávy																				
Nezpůsobilé náklady																				
SO 181.2 Objízdná trasa II/397 - BUS																				
<i>vybudování bypasu km 1,400 – km 1,690</i>																				
Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady SÚS JMK																				
SO 00b Ostatní náklady - GP																				
SO 00b Vedlejší náklady-DIO, IS, vytýčení, 80ZP, Techn.PP																				
Cena stavby za měsíc bez DPH																				
Cena celkem stavby bez DPH																				
Délka realizace v kalendářních dnech			7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	1	120

Termín předání staveniště, zahájení:
 Termín dokončení a předání celé stavby:
 Předání a převzetí díla výjma geometrických plánů:
 Předání a převzetí geometrických plánů:
 Zhotovitel:

V Brně dne: 11.9.2019

do 15 dnů od účinnosti smlouvy
 do 120 dnů od předání staveniště
 do 30 dnů od dokončení stavby
 do 90 dnů od dokončení stavby
 Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 6231 00 Brno - Medlánky

Provedení minim. konstrukční vrstva RS-CA a vrstva ACL-16+ v úseku
 1,400-1,690 a umožnění průjezdu autobusové dopravy:
 Dokončení obrusné vrstvy:

