

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO REKONSTRUKCE BUDOVY CM VYŠKOV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 70932581

DIČ: CZ70932581

sp. zn. Pr 287

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

DOBEŠ-STAVBY s.r.o.

sídlem Drysice 109, 683 21 Pustiměř

IČO: 292 27 682

sp. zn. C 67063

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupena [REDACTED]

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 8. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Výměna PVC podlah za keramickou dlažbu. V návaznosti na stavebně - technické provedení hydroizolace objektu, je nutné nahradit PVC podlahu za keramickou dlažbu.
- Vybudování nového venkovního ocelového pozinkovaného schodiště. Z důvodu nevyhovujícího stavu stávajícího schodiště a dále kvůli provedení hydroizolace obvodového zdiva (podřezání) v místě venkovního schodiště, je nutné provést nové ocelové schodiště.
- Výměna betonových mikroštrbinových odvodňovacích žlabů za PVC žlaby s pozinkovanou mříží. Žlaby jsou situovány u chodníkové obruby. V místě žlabů nebude žádný těžký provoz. Proto se instalují méně únosné PVC žlaby s pozinkovanou mříží.
- Výměna obložení podhledu římsy dřevěnými palubkami za obklad z kompaktních desek. Z důvodu technické proveditelnosti (kopírování členitosti objektu), je nutné provést podhled z kompaktních desek opatřený fasádním nátěrem.
- Záměna typu WC. Z důvodu napojení na odpady, je nutné instalovat kombi klozety místo závěsných.
- Provedení instalace hromosvodu. Na základě konzultace na stavebním úřadě a vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, § 36, odst. (1), písmeno a), je nutné provést zajištění budovy ochranou před bleskem.
- Vybourání podlahy půdy. Projekt uvažoval jako podlahu půdy dřevěný záklop. Po započetí prací na objektu se zjistilo, že na půdě je navíc cihelná podlaha s násypem. Tuto konstrukci je nutné odstranit.
- Rozvod ležaté vnitřní kanalizace. V projektu se počítalo s napojením rozvodných předmětů na stávající rozvod ležaté vnitřní kanalizace. Po provedení sond na stávající kanalizaci bylo zjištěno, že tato je nevyhovující z betonových rozpadlých tvarovek, špatně vyspádovaná a netěsnící. Proto je nutné provést nové rozvody ležaté vnitřní kanalizace.
- Připojka plynovodního potrubí od IIUP po plynoměr. Dle vyjádření revizního technika je nutné provést výměnu stávajícího nevyhovujícího plynovodního rozvodu.
- Provedení rabičového pletiva ve vnitřních omítkách. Z důvodu nutnosti velkých tloušťek omítek, je nutné na vnitřních hliněných stěnách instalovat rabičové pletivo.
- Provedení štitového zdiva. Po demontáži konstrukce střechy byla zjištěna absence štitové zdi od sousedního objektu. Proto je nutné toto štitové zdivo provést.

- Provedení poklopu se schody nad půdními schody. Z důvodu velké výšky mezi spodní hranou SDK podhledu a původní podlahou půdy, je nutné vytvořit bezpečný výlez do půdního prostoru s poklopem proti prochladnutí a tvoření kondenzátu.
- Klempířské prvky střechy. Z důvodu zbourání nestabilního komínu, není nutné provádět jeho oplechování a tudíž i výlez na střechu.
- Tesařské konstrukce. Z důvodu použití vazníkové konstrukce střechy, není nutné provést celkový záklop půdy. Proveďte se pouze nutná kontrolní lávka.
- Zpevněné plochy - izolace proti vodě. Z důvodu absence drenážního systému obvodového zdiva, není nutné provést izolace novou folií.
- Vnitřní kanalizace – čerpací stanice. Z důvodu vytvoření nového rozvodu vnitřní splaškové ležaté kanalizace, není nutné instalovat čerpací stanici pro dvě umyvadla.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5.415.601,78 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Ve Vyškově, dne 9.10.2019

V Brně, dne 11.10.2019



DOBEŠ-STAVBY s.r.o.



Ing. Zdeněk Komárka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Popis změny 1 vnitřní stavební úpravy Rekonstrukce budovy Křčkovská 8 Vícepráce+měněpráce		Výměna PVC podlah za keramickou dlažbu.					
Nezbytnost změny (odůvodnění)		V návaznosti na stavebně - technické provedení hydroizolace objektu, je nutné nahradit PVC podlahu za keramickou dlažbu.					
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
nová cena		771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby...penetrace podkladu pod dlažby	m2	82,870	35,00	2 900,45
nová cena		771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	42,800	100,00	4 280,00
nová cena		771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických...300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	82,870	380,00	31 490,60
nová cena		59764203R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	87,500	250,00	21 875,00
nová cena		59764241R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	145,000	50,00	7 250,00
Změna č.1 :			Vícepráce celkem				67 796,05
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Měněpráce				
Cena dle SOD.	88	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu...lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	-85,96000	60,00	- 5 157,60
Cena dle SOD.	90	776421100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů - pásy...z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm, podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	-94,43000	600,00	- 56 658,00
Cena dle SOD.	91	776981113RT1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily...přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	-4,50000	245,00	- 1 102,50
Cena dle SOD.	92	776994111R00	svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	-25,00000	35,00	- 875,00
Cena dle SOD.	93	776101121RT1	Provedení penetrace podkladu, penetrace G Primer	m2	-94,43000	35,00	- 3 305,05

Rekonstrukce budovy CM Vyškov

Cena dle SOD.	94	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové...v objektech výšky do 12 m	%	-673,78210	1,00	- 673,78
Změna č.1:			Méněpráce celkem				-67 771,93
Popis změny 2 výměna výplní otvorů + zateplení Rekonstrukce budovy Křečkovská 8 Vícepráce+méněpráce	Vybudování nového venkovního ocelového pozinkovaného schodiště.						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Z důvodu nevyhovujícího stavu stávajícího schodiště a dále kvůli provedení hydroizolace obvodového zdiva (podřezání) v místě venkovního schodiště, je nutné provést nové ocelové schodiště.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
nová cena		132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,644	500,00	322,00
nová cena		162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,644	230,00	148,12
nová cena		167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,644	170,00	109,48
nová cena		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,644	16,00	10,30
nová cena		17120121R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) s příměsí kameniva a suti	l	1,159	522,00	605,00
nová cena		275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,666	5 200,00	3 463,20
nová cena		962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,459	1 040,00	477,36
nová cena		963054949	Bourání ŽB schodnic jakékoli délky	m	10,400	250,00	2 600,00
nová cena		997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,324	150,00	348,60
nová cena		997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,324	200,00	464,80
nová cena		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,324	200,00	464,80
nová cena		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,156	13,00	574,03
nová cena		99701380R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,324	300,00	697,20
nová cena		76720101R	Dodávka + montáž kovového schodiště včetně zábradlí, stupně porořost, povrchová úprava žárový zinek	m	6,000	6 500,00	39 000,00
Změna č.2 :			Vícepráce celkem				49 284,89
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Méněpráce				

Rekonstrukce budovy CM Vyškov

Cena dle SOD.	11	629R01	Reprofilace stávajících povrchů vnějšího schodiště dvorního traktu	soubor	-1,00000	6 500,00	- 6 500,00
Změna č.2:			Méněpráce celkem				-6 500,00
Popis změny 3 venkovní úpravy zpevněných ploch, dešťová kanalizace + ZTI Rekonstrukce budovy Křečkovská 8 Vícepráce+méněpráce	Výměna betonových mikroštěrbinových odvodňovacích žlabů za PVC žlaby s pozinkovanou mříží.						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Žlaby jsou situovány u chodníkové obruby. V místě žlabů nebude žádný těžký provoz. Proto se instalují méně únosné PVC žlaby s pozinkovanou mříží.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
nová cena		93511311R	Osazení odvodňovacího PVC žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm včetně dodávky PVC žlabu s zink. mříží 1000mm š.130mm A15	m.j.	17,000	650,00	11 050,00
Změna č.3 :			Vícepráce celkem				11 050,00
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Méněpráce				
Cena dle SOD.	19	597121241R00	...mikroštěrbinových, tvarovka rohová,	kus	-2,00000	500,00	- 1 000,00
Cena dle SOD.	20	597121251R00	...mikroštěrbinových, vpust',	kus	-1,00000	3 200,00	- 3 200,00
Cena dle SOD.	21	597121211RT3	...trouby s vnitřním spádem, profilu 220x260 mm, délky 1,0 m	kus	-16,60000	1 450,00	- 24 070,00
Cena dle SOD.	26	59229002R	trouba betonová mikroštěrbinová profil M; rohová; štěrbinová přerušovaná; š = 220 mm; h = 260 mm; l = 460 mm; zatížení D400 kN	kus	-2,00000	1 450,00	- 2 900,00
Cena dle SOD.	27	59229003R	trouba betonová mikroštěrbinová profil M; vpust'ový komplet základní (pero, drážka); š = 220 mm; h = 260 mm; l = 1 000 mm; zatížení D400 kN	kus	-1,00000	1 750,00	- 1 750,00
Cena dle SOD.	37	721504563	LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB + MONTÁŽ	M	-16,50000	1 657,36	- 27 346,44
Změna č.3:			Méněpráce celkem				-60 266,44
Popis změny 4 oprava střechy Rekonstrukce budovy Křečkovská 8 Vícepráce+méněpráce	Výměna obložení podhledu římsy dřevěnými palubkami za obklad z kompaktních desek.						

Nezbytnost změny (odůvodnění)		Z důvodu technické proveditelnosti (kopírování členitosti objektu), je nutné provést podhled z kompaktních desek opatřený fasádním nátěrem.					
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
nová cena		76242001R	Obložení střešních podhledů z kompaktních desek na sraz šroubovaných	m2	39,320	584,00	22 962,88
nová cena		78380120R	Obroušení desek před provedením nátěru	m2	39,320	25,00	983,00
nová cena		78381311R	Penetrační syntetický nátěr střešních podhledů z desek cementotřískových	m2	39,320	62,70	2 465,36
nová cena		78382740R	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr střešních podhledů z desek cementotřískových	m2	39,320	132,00	5 190,24
Změna č.4 :			Vícepráce celkem				31 601,48
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Méněpráce				
Cena dle SOD.	63	766421223R00	Montáž obložení podhledů...jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm	m2	-39,31760	167,00	- 6 566,04
Cena dle SOD.	65	61191741R	Montáž obložení podhledůpalubka obkladová modřín; š = 80 mm; tl = 20,0 mm	m2	-40,89030	535,00	- 21 876,31
Cena dle SOD.	67	783612101R00	Nátěry truhlářských výrobků olejové...dvojnásobné	m2	-39,31760	160,00	- 6 290,82
Změna č.4:			Méněpráce celkem				-34 733,17
Popis změny 5 ZTI + vnitřní stavební úpravy Rekonstrukce budovy Křečkovská 8 Vícepráce+méněpráce		Záměna typu WC.					
Nezbytnost změny (odůvodnění)		Z důvodu napojení na odpady, je nutné instalovat kombi klozety místo závěsných.					
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
nová cena		72511217R	Kombi klozety odpad svislý	soubor	4,000	7 600,00	30 400,00
Změna č.5:			Vícepráce celkem				30 400,00

Rekonstrukce budovy CM Vyškov

odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Méněpráce				
Cena dle SOD.	69	766421223R00	Montáž předstěnového systému	kus	-4,00000	961,20	- 3 844,80
Cena dle SOD.	70	61191741R	Předstěnový systém WC + ovl. Tlačítko bílá	soub	-4,00000	6 200,06	- 24 800,24
Cena dle SOD.	71	61191741R	Montáž klozetových mís	kus	-4,00000	702,00	- 2 808,00
Cena dle SOD.	72	61191741R	WC závěsné + sedátko bílé	kus	-4,00000	2 597,18	- 10 388,72
Cena dle SOD.	17	783612101R00	Obezdivka nádržek WC II. 12,5 cm	m2	-4,32000	720,00	- 3 110,40
Změna č.5:			Méněpráce celkem				-44 952,16
Popis změny 6 oprava střechy		Provedení instalace hromosvodu.					
Rekonstrukce budovy Křčkovská 8							
Vícepráce							
Nezbytnost změny (odůvodnění)		Na základě konzultace na stavebním úřadě a vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, § 36, odst. (1), písmeno a), je nutné provést zajištění budovy ochranou před bleskem.					
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
nová cena		743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	50,000	38,80	1 940,00
nová cena		354420620	pás zemníčí 30 x 4 mm FeZn	kg	50,000	38,10	1 905,00
nová cena		743612211R	Vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	35,000	38,80	1 358,00
nová cena		354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	21,000	38,10	800,10
nová cena		743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrrou	m	98,000	138,00	13 524,00
nová cena		354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	14,200	143,00	2 030,60
nová cena		35441520R	podpěra vedení PV17 FeZn 8/400 do zdi	kus	5,000	29,00	145,00
nová cena		354413800	podložka FeZn pro podpěru vedení PD PV17	kus	5,000	5,20	26,00
nová cena		35441550R	podpěra vedení PV22 FeZn	kus	6,000	35,00	210,00
nová cena		35441490R	podpěra vedení PV15e FeZn na hřebenáče	kus	47,000	36,00	1 692,00
nová cena		743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	96,000	69,90	6 710,40
nová cena		354311620	svorka univerzální 669105 pro lano 6-50 mm ²	kus	8,000	65,40	523,20

Rekonstrukce budovy CM Vyškov

nová cena		354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	42,000	9,40	394,80
nová cena		354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	2,000	22,90	45,80
nová cena		354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	6,000	16,50	99,00
nová cena		354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	6,000	30,40	182,40
nová cena		354420270	svorka uzemnění SR 3b Cu pro zemní pásku a drát	kus	32,000	155,00	4 960,00
nová cena		743624110	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	m3	2,000	242,00	484,00
nová cena		354418300	úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m	kus	2,000	169,00	338,00
nová cena		354418490	držák jímáče a ochranné trubky DJT FeZn	kus	4,000	22,50	90,00
nová cena		743642100	Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	5,000	404,00	2 020,00
nová cena		354420920	tyč zemnicí ZT 1.5 1,5 m FeZn	kus	5,000	369,00	1 845,00
nová cena		354418650	svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm	kus	16,000	37,10	593,60
nová cena		0.1	Štítek výstražný	kus	6,000	70,00	420,00
nová cena		010001000	Projektová dokumentace	kus	1,000	4 200,00	4 200,00
nová cena		044002000	Výchozí revize	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
Změna č.6:			Vícepráce celkem				49 536,90
Popis změny 7 oprava střechy Rekonstrukce budovy Křečkovská 8 Vícepráce		Vybourání podlahy půdy.					
Nezbytnost změny (odůvodnění)		Projekt uvažoval jako podlahu půdy dřevěný záklop. Po započetí prací na objektu se zjistilo, že na půdě je navíc cihelná podlaha s násypem. Tuto konstrukci je nutné odstranit.					
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
nová cena		965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2	m2	204,280	40,10	8 191,63
nová cena		965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,128	2 230,00	13 665,44
nová cena		965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	8,171	297,00	2 426,79
nová cena		997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	49,843	250,00	12 460,75
nová cena		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	49,843	200,00	9 968,60
nová cena		991013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1	t	947,017	13,00	12 311,22

Rekonstrukce budovy CM Vyškov

			km přes 1 km				
nová cena		99701380R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	49,843	300,00	14 952,90
nová cena		997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	49,843	150,00	7 476,45
Změna č.7:			Vícepráce celkem				81 453,78
Popis změny 8		Rozvod ležaté vnitřní kanalizace.					
vnitřní stavební úpravy							
Rekonstrukce budovy Křečkovská 8							
Vícepráce							
Nezbytnost změny (odůvodnění)		V projektu se počítalo s napojením zařizovacích předmětů na stávající rozvod ležaté vnitřní kanalizace. Po provedení sond na stávající kanalizaci bylo zjištěno, že tato je nevyhovující z betonových rozpadlých tvarovek, špatně vyspádovaná a netěsnící. Proto je nutné provést nové rozvody ležaté vnitřní kanalizace.					
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
nová cena		965031131	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,440	500,00	720,00
nová cena		965042141	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	9,280	1 720,00	15 961,60
nová cena		965042141	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	9,280	176,00	1 633,28
nová cena		965042141	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	9,280	70,70	656,10
nová cena		965042141	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,280	230,00	2 134,40
nová cena		965042141	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,280	170,00	1 577,60
nová cena		965042141	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,280	16,00	148,48
nová cena		965042141	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,280	250,00	2 320,00
nová cena		965042141	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,420	350,00	497,00
nová cena		965042141	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	9,300	757,00	7 040,10
nová cena		965042141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	4,322	3 600,00	15 559,20
nová cena		965042141	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	6,960	3 010,00	20 949,60
nová cena		965042141	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů	m	1,400	2 530,00	3 542,00
nová cena		965042141	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	15,386	150,00	2 307,90
nová cena		965042141	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	15,386	200,00	3 077,20

Rekonstrukce budovy CM Vyškov

nová cena		965042141	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,386	200,00	3 077,20
nová cena		965042141	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	292,334	13,00	3 800,34
nová cena		965082923	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,386	300,00	4 615,80
nová cena		997013111	Přesun hmot pro opravy	t	27,338	700,00	19 136,60
nová cena		997013501	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	35,000	465,70	16 299,50
nová cena		991013509	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	23,000	549,50	12 638,50
nová cena		99701380R	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	4,000	523,58	2 094,32
nová cena		997221612	přechodový kus kamenina KG PVC KGUS 200	kus	1,000	670,00	670,00
Změna č.8:			Vícepráce celkem				140 456,72

**Popis změny 9
samostatné - plyn**
Rekonstrukce
budovy Křečkovská 8
Vícepráce

Přípojka plynovodního potrubí od HUP po plynoměr.

**Nezbytnost změny
(odůvodnění)**

Dle vyjádření revizního technika je nutné provést výměnu stávajícího nevyhovujícího plynovodního rozvodu.

Žádost o změnu

odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
nová cena		612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,240	322,00	721,28
nová cena		612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,800	578,00	2 774,40
nová cena		64194131R	Osazování plynoměrné skříňe zazdění	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
nová cena		2861624RR	skříň plynoměrná APZ/NV-7-2	kus	1,000	3 763,00	3 763,00
nová cena		974082114	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 70 mm	m	37,000	29,60	1 095,20
nová cena		723150801	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 32	m	45,000	69,50	3 127,50
nová cena		72316021R	Měděné tvarovky SANHA Press Gas vč. montáže	soubor	1,000	14 250,00	14 250,00
nová cena		72316082R	Demontáž stávajícího plynového zařízení	soubor	1,000	441,00	441,00
nová cena		72318102R	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 28x1,5mm vč. chráničky	m	36,000	610,00	21 960,00
nová cena		723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	4,000	525,00	2 100,00
nová cena		723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	1 100,00	1 100,00

nová cena		044002000	Revize a zkoušky	...	1,000	1 200,00	1 200,00
Změna č.9:			Vícepráce celkem				53 782,38
Popis změny 10 vnitřní stavební úpravy Rekonstrukce budovy Křečkovská 8 Vícepráce	Provedení rabicového pletiva ve vnitřních omítkách.						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Z důvodu nutnosti velkých tloušťek omítek, je nutné na vnitřních hlíněných stěnách instalovat rabicové pletivo.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
nová cena		612142012	Potažení vnitřních stěn rabicovým pletivem	m2	86,000	80,20	6 897,20
Změna č.10:			Vícepráce celkem				6 897,20
Popis změny 11 oprava střechy Rekonstrukce budovy Křečkovská 8 Vícepráce	Provedení štitového zdiva.						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Po demontáži konstrukce střechy byla zjištěna absence štitové zdi od sousedního objektu. Proto je nutné toto štitové zdivo provést.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
nová cena		315272123	Zdivo půdní tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	4,188	4 740,00	19 851,12
nová cena		631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	6,300	275,00	1 732,50
nová cena		631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	6,300	56,80	357,84
nová cena		63245102R	Vyrovňovací potěr tl do 100 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	3,650	500,00	1 825,00
nová cena		949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	9,684	53,50	518,09
Změna č.11:			Vícepráce celkem				24 284,55

Popis změny 12 oprava střechy Rekonstrukce budovy Křečkovská 8 Vícepráce		Provedení poklopu se schody nad půdními schody.					
Nezbytnost změny (odůvodnění)		Z důvodu velké výšky mezi spodní hranou SDK podhledu a původní podlahou půdy, je nutné vytvořit bezpečný výlez do půdního prostoru s poklopem proti prochladnutí a tvoření kondenzátu.					
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
nová cena		7664112R	Poklop proti prochladnutí nad půdním schody včetně schodů	ks	1,000	5 300,00	5 300,00
Změna č.12:			Vícepráce celkem				5 300,00
Popis změny 13 oprava střechy Rekonstrukce budovy Křečkovská 8 Méněpráce		Klempířské prvky střechy.					
Nezbytnost změny (odůvodnění)		Z důvodu zbourání nestabilního komínu, není nutné provádět jeho oplechování a tudíž i výlez na střechu.					
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Méněpráce				
Cena dle SOD.	48	764908007	Oplechování komínu Ti Zn plech	kus	-1,000	4 620,00	-4 620,00
Cena dle SOD.	49	764908008	Výlez na střechu	kus	-1,000	2 890,00	-2 890,00
Změna č.13:			Méněpráce celkem				-7 510,00
Popis změny 14 vnitřní stavební úpravy Rekonstrukce budovy Křečkovská 8 Méněpráce		Tesařské konstrukce.					
Nezbytnost změny (odůvodnění)		Z důvodu použití vazníkové konstrukce střechy, není nutné provést celkový záklop půdy. Provede se pouze nutná kontrolní lávka.					

Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Méněpráce				
Cena dle SOD.	58	762812370R00	Záklop stropůz hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, vrchního na pero a drážku, polodrážku	m2	-150,280	60,00	-9 016,80
Cena dle SOD.	62	762R02	Dřevěná lávka ke komínu š. 600 mm, vč. zábradlí	m	-3,000	2 000,00	-6 000,00
Cena dle SOD.	63	60726121R	Deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm	m2	-162,307	266,00	-43 173,58
Změna č.14:			Méněpráce celkem				-58 190,38
Popis změny 15 venkovní úpravy zpevněných ploch, dešťová kanalizace Rekonstrukce budovy Křečkovská 8 Méněpráce		Zpevněné plochy -- izolace proti vodě.					
Nezbytnost změny (odůvodnění)		Z důvodu absence drenážního systému obvodového zdiva, není nutné provést izolace nopovou folií.					
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Méněpráce				
Cena dle SOD.	36	711823129RT2	Ochrana konstrukci nopovou folií...ukončovací lišta, včetně dodávky lišty	m	-67,580	130,00	-8 785,40
Změna č.15:			Méněpráce celkem				-8 785,40
Popis změny 16 ZTI Rekonstrukce budovy Křečkovská 8 Méněpráce		Vnitřní kanalizace – čerpací stanice.					
Nezbytnost změny (odůvodnění)		Z důvodu vytvoření nového rozvodu vnitřní splaškové ležaté kanalizace, není nutné instalovat čerpací stanici pro dvě umyvadla.					
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Méněpráce				

Rekonstrukce budovy CM Vyškov

Cena dle SOD.	35	721504561	REVIZNÍ PLASTOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA DN400 + MONTÁŽ	kus	-3,000	2 437,56	-7 312,68
Cena dle SOD.	44	7220006	Tlakověr	kus	-1,000	594,00	-594,00
Cena dle SOD.	60	72200022625	ČERPACÍ STANICE PRO ČERPÁNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD ZE 2 UMYVADEL + MONTÁŽ	kus	-1,000	6 041,09	-6 041,09
Změna č.16:			Méněpráce celkem				-13 947,77