

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/37926 ROUSÍNOV PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.

sídlem Pivovarská 514, 686 01 Uherské Hradiště
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena

IČO: 269 13 216
sp. zn. C 44642

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 4. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 6. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Povolení zvláštního užívání komunikace. Při projednávání uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu nevyžadoval dotčený orgán vyřízení povolení zvláštního užívání komunikace.
- Sanace propadu vozovky. Po odfrézování a očištění vozovky se objevil propad silnice v blízkosti kanalizační šachty. Propadlé místo bylo odkopáno, byla provedena sanace drceným kamenivem a povrch vyrovnán za pomoci ACO.
- Výměna havarijních uličních vpustí. V rámci stavby došlo po odfrézování a odbourání živičných vrstev k výměně 2 uličních vpustí, jejichž technický stav byl nevyhovující. S ohledem na umístění vpustí, byly nově použity podobrubníkové UV.
- Ošetření příčných trhlín podkladních asfaltových vrstev. Po odfrézování a očištění obrusné vrstvy vozovky byly při kontrole objeveny příčné trhliny v celkové délce 150m. Trhliny byly ošetřeny dle TP 115.
- Upřesnění rozsahu stavby. Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby byl upřesněn rozsah jednotlivých prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.842.722,60 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Uherském Hradišti, dne 2. kv. 2019

V Brně, dne 14. 10. 2019



Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** III/37926 Rousínov průtah - TDK č.1 méněpráce**Objekt:** Změna č. 1 000 Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet:** Méněpráce Povolení zvláštního užívání komunikace**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -3 000,00 Kč**Cena celková:** -3 000,00 Kč**DPH:** -630,00 Kč**Cena s daní:** -3 630,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -3 000,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:** 6.10.2019

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	III/37926	Rousínov průtah - TDK č.1	méněpráce
Objekt:	Změna č.1	000 Ostatní a vedlejší náklady	
Rozpočet:	Méněpráce	Povolení zvláštního užívání komunikace	

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
6	00006	R	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 140/1997	KPL	-1,000	3 000,00	-3 000,00
			Celkem: -1x1.000 [A]				
0			Všeobecné konstrukce a práce				-3 000,00
Celkem:							-3 000,00



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/37926 Rousínov průtah - TDK č.1 méněpráce

Objekt: Změna č. 6 SO 101 Silnice III/37926

Rozpočet: Méněpráce Upřesnění rozsahu stavby

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: -222 840,85 Kč

Cena celková: -222 840,85 Kč

DPH: -46 796,58 Kč

Cena s daní: -269 637,43 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -222 840,85 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 1.10.2019



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/37926 Rousínov průtah - TDK č.1 méněpráce
Objekt: Změna č. 6 SO 101 Silnice III/37926
Rozpočet: Méněpráce Upřesnění rozsahu stavby

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-26,031	450,00	-11 713,95
			Celkem: -26,031=-26,031 [A]				
0			Všeobecné konstrukce a práce				-11 713,95
1			Zemní práce				
1	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	-150,000	25,00	-3 750,00
			Celkem: -150=-150,000 [A]				
3	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	-20,412	1 200,00	-24 494,40
			Celkem: -22,812-(40*0,06)=-20,412 [A]				
4	12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2	-436,250	14,00	-6 107,50
			Celkem: -476,25+40=-436,250 [A]				
1			Zemní práce				-34 351,90
5			Komunikace				
5	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	-476,250	15,00	-7 143,75
			Celkem: -476,25=-476,250 [A]				
6	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM	M2	-476,250	325,00	-154 781,25
			Celkem: -476,25=-476,250 [A]				
7	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNICE ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	-150,000	99,00	-14 850,00
			Celkem: -150=-150,000 [A]				

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	III/37926	Rousínov průtah - TDK č.1 méněpráce
Objekt:	Změna č. 6	SO 101 Silnice III/37926
Rozpočet:	Méněpráce	Upřesnění rozsahu stavby

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				-176 775,00
Celkem:							-222 840,85



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/37926 Rousínov průtah - TDK č.1 vícepráce

Objekt: Změna č. 2 SO 101 Silnice III/37926

Rozpočet: Vícepráce Sanace propadu vozovky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 32 885,40 Kč

Cena celková: 32 885,40 Kč

DPH: 6 905,93 Kč

Cena s daní: 39 791,33 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 32 885,40 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 1.10.2019

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/37926 Rousínov průtah - TDK č.1 vícepráce
Objekt: Změna č. 2 SO 101 Silnice III/37926
Rozpočet: Vícepráce Sanace propadu vozovky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
2	131738	N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Celkem: 3=3,000 [A]	M3	3,000	462,00	1 386,00
1			Zemní práce				1 386,00
2			Základy				
1	21452	N	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENTVA DRCENÉHO Celkem: 3=3,000 [A]	M3	3,000	668,00	2 004,00
2			Základy				2 004,00
5			Komunikace				
3	57791A	N	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST) Vyrovnávka povrchu po sanaci propadlé komunikace Celkem: 6,54=6,540 [A]	T	6,540	4 510,00	29 495,40
5			Komunikace				29 495,40
Celkem:							32 885,40

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** III/37926 Rousínov průtah - TDK č.1 vícepráce**Objekt:** Změna č. 3 SO 101 Silnice III/37926**Rozpočet:** Vícepráce Výměna havarijních uličních vpustí**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 19 620,00 Kč**Cena celková:** 19 620,00 Kč**DPH:** 4 120,20 Kč**Cena s daní:** 23 740,20 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 19 620,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:** 1. 10. 2019

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/37926 Rousínov průtah - TDK č.1 vícepráce
Objekt: Změna č. 3 SO 101 Silnice III/37926
Rozpočet: Vícepráce Výměna havarijních uličních vpustí

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8			Potrubí				
5	89712	N	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	8 170,00	16 340,00
			Celkem: 1+1=2,000 [A]				
8			Potrubí				16 340,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
4	96687	N	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUŠTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	1 640,00	3 280,00
			Celkem: 1-1=2,000 [A]				
9			Ostatní konstrukce a práce				3 280,00
Celkem:							19 620,00

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: III/37926 Rousínov průtah - TDK č.1 vícepráce

Objekt: Změna č. 4 SO 101 Silnice III/37926

Rozpočet: Vícepráce Ošetření příčných trhlin

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 36 750,00 Kč

Cena celková: 36 750,00 Kč

DPH: 7 717,50 Kč

Cena s daní: 44 467,50 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 36 750,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 14.10.2019

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	III/37926 Rousínov průtah - TDK č.1 vícepráce
Objekt:	Změna č. 4 SO 101 SÚnice III/37926
Rozpočet:	Vícepráce Ošetření příčných trhlín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
6	577A1	N	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU Ošetření příčných trhlin po frézování	M	150,000	245,00	36 750,00
			Celkem: 150=150,000 [A]				
5			Komunikace				36 750,00
Celkem:							36 750,00



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/37926 Rousínov průtah - TDK č.1 vícepráce

Objekt: Změna č. 5 SO 101 Silnice III/37926

Rozpočet: Vícepráce Upřesnění rozsahu stavby

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 20 968,50 Kč

Cena celková: 20 968,50 Kč

DPH: 4 403,39 Kč

Cena s daní: 25 371,89 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 20 968,50 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky: 14.10.2019

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTE

Stavba:	III/37926	Rousinov průtah - TDK č.1	vícepráce
Objekt:	Změna č. 5	SO 101 Silnice III/37926	
Rozpočet:	Vícepráce	Upřesnění rozsahu stavby	

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
9	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	48,250	59,00	2 846,75
			Celkem: 48,25=48,250 [A]				
5			Komunikace				2 846,75
9			Ostatní konstrukce a práce				
8	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	48,250	59,00	2 846,75
			Celkem: 48,25=48,250 [A]				
13	9:5221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	23,500	650,00	15 275,00
			Celkem: 16+7,5=23,500 [A]				
9			Ostatní konstrukce a práce				18 121,75
Celkem:							20 968,50