

III/3773 LOMNICE, MOSTY 3773-8,9

Číslo smlouvy objednatele: 777/2018

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1307/2018

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 884/2019

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1064/2019

Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele:

201805001/0239/18/VHS a DS

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

„III/3773 LOMNICE, MOSTY 3773-8,9“

OBJEDNATEL**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL**IMOS Brno, a.s.**sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 253 22 257

sp. zn. B 2211

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 8. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 20. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Odpočet poplatků za skládku. Mostní konstrukce stávajícího mostu byla zbourána v rozsahu dle PD a odvezena na skládku, ale nebyly doloženy vážní listky.
- Nerealizování přesunutí křížku v km 0,025. Po vytyčení stávajícího kabelu Cetin a zjištění potřebného rozsahu zemních prací souvisejících s jeho překládkou bylo zjištěno, že stávající umístění křížku nebrání realizaci zamýšlených prací a křížek nebude nutné překládat.
- Snížení počtu směrových sloupků. Z důvodu změny rozsahu osazení svodidel došlo ke snížení počtu kusů směrových sloupků.
- Úprava kusů sloupků trvalého dopravního značení. Dle skutečností bylo při osazování trvalého dopravního značení použito menší množství sloupků, než bylo předpokládáno.
- Nerealizování provizorní opěrné zdi. Opěrnou zeď nebylo vzhledem k terénním poměrům nutné realizovat.
- Úprava výměr dočasného dopravního značení. Dočasné dopravní značení bylo realizováno na základě stanovení přechodné úpravy provozu oproti PDPS s drobnými odchylkami a nebylo využito všechno původně plánované.
- Úprava výměr výztuže mostů. Na základě RDS bylo upraveno - sníženo skutečné množství výztuže.
- Zkrácení doby osazení provizorního betonového svodidla. Betonová svodidla byla na provizorním mostu osazena po kratší dobu, než bylo plánováno.
- Nezajištění povolení zvláštního užívání komunikace. Dle odboru dopravy nebylo třeba zajišťovat povolení zvláštního užívání komunikace.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH**17.876.767,21 Kč**

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne

V Brně, dne 23.09.2013



IMOS Brno, a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

III/3773 Lomnice, mosty 3773-8,9

Rekapitulace stavebních objektů - Objekty SÚS JMK

Číslo a název objektu	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Rozpočet dle TDK 1		Rozpočet dle TDK 2		Rozpočet dle TDK 3			
			Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 001 Demolice mostu ev.č. 3773-8	437 686,29	529 600,41	437 686,29	529 600,41	437 686,29	529 600,41	-9 750,00		427 936,29	517 802,91
SO 002 Demolice mostu ev.č. 3773-9	613 937,14	742 863,94	613 937,14	742 863,94	613 937,14	742 863,94	-11 236,63		602 698,51	729 265,20
SO 101.1 Silnice mezi mosty, křižovatka	3 038 017,07	3 676 000,65	3 183 707,07	3 852 285,55	3 183 707,07	3 852 285,55	-12 638,00		3 170 669,07	3 836 751,57
SO 101.2.1 Silnice mezi mosty, křižovatka - vjezdy	163 808,60	198 208,41	163 808,60	198 208,41	163 808,60	198 208,41	-1 840,50		161 968,60	195 982,01
SO 101.2.2 Silnice mezi mosty, křižovatka - napojení III/37712	112 716,45	136 386,90	112 716,45	136 386,90	112 716,45	136 386,90			112 716,45	136 386,90
SO101.3.1 Objízdná trasa - DIO - trvalé dopravní značení	74 571,75	90 231,82	74 571,75	90 231,82	74 571,75	90 231,82	-2 013,00		72 558,75	87 796,09
SO 101.3.2 Objízdná trasa - DIO	1 178 294,65	1 425 736,53	1 178 294,65	1 425 736,53	1 178 294,65	1 425 736,53	-145 987,50		1 032 706,75	1 249 575,17
SO 201 Most ev.č. 3773-8	4 262 922,62	5 158 136,37	5 406 674,62	6 542 076,23	5 276 611,12	6 384 699,46	-77 862,00		5 198 749,12	6 290 486,44
SO 202 Most ev.č. 3773-9	3 706 343,46	4 484 675,59	3 779 096,41	4 572 706,66	3 904 893,52	4 724 921,16	-10 773,00		3 894 120,52	4 711 885,83
SO 203 Provizorní most u mostu ev.č. 3773-8	187 738,20	227 163,22	187 738,20	227 163,22	187 738,20	227 163,22	-2 023,50		185 714,70	224 714,79
SO 204 Provizorní most u mostu ev.č. 3773-9	1 541 709,80	1 865 468,86	1 541 709,80	1 865 468,86	1 541 709,80	1 865 468,86			1 541 709,80	1 865 468,86
SO 801 Rekultivace	501 158,65	606 401,97	501 158,65	606 401,97	501 158,65	606 401,97			501 158,65	606 401,97
Celkem SN za stavbu	15 818 904,68 Kč	19 140 874,66	17 181 099,63 Kč	20 789 130,55 Kč	17 176 833,24 Kč	20 783 868,22 Kč	-273 926,03 Kč	0,00 Kč	16 902 907,21 Kč	20 452 517,72 Kč

Ostatní náklady a vedlejší náklady díla

Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Ostatní náklady	597 850,00	723 398,50	597 850,00	723 398,50	597 850,00	723 398,50			597 850,00	723 398,50
Vedlejší náklady	383 210,00	463 684,10	383 210,00	463 684,10	383 210,00	463 684,10	-7 200,00		376 010,00	454 972,10
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla	981 060,00	1 187 082,60	981 060,00	1 187 082,60	981 060,00 Kč	1 187 082,60	-7 200,00	0,00	973 860,00 Kč	1 178 370,60

Rekapitulace - objekty SÚS JMK, ost. a vedl. náklady

	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
--	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------------



SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3773__ Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.3 - MNP

Objekt: SO 001 Demolice mostu ev.č. 3773-8

Rozpočet: ZBV8 MNP - Poplatek za skládku

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Základní cena: -9 750,00 Kč

Cena celková: -9 750,00 Kč

DPH: -2 047,50 Kč

Cena s daní: -11 797,50 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -9 750,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3773__ Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.3 - MNP
Objekt: SO 001 Denníce mostu cv.č. 3773-8
Rozpočet: ZBV8 MNP - Poplatek za skládku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	014102	5	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-1,950	5 000,00	-9 750,00
Celkem:							-9 750,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3773 __ Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.3 - MNP

Objekt: SO 002 Demolice mostu ev.č. 3773-9

Rozpočet: ZBV9 MNP - Poplatky za skládku

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Základní cena: -11 238,63 Kč

Cena celková: -11 238,63 Kč

DPH: -2 360,11 Kč

Cena s daní: -13 598,74 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -11 238,63 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3773__ Lomnice, mosty 3773-8.9 - TDK č.3 - MNP
Objekt: SO 002 Demolice mostu cv.č. 3773-9
Rozpočet: ZBV9 MNP - Poplatky za skládku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-4,960	275,00	-1 364,00
4	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-8,635	275,00	-2 374,63
5	014102	5	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-1,500	5 000,00	-7 500,00
Celkem:							-11 238,63



SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3773__ Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.3 - MNP

Objekt: SO 101.1 -I Silnice mezi mosty, křižovatka

Rozpočet: ZBV10 MNP - Přesunutí křižku

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Základní cena: -11 502,00 Kč

Cena celková: -11 502,00 Kč

DPH: -2 415,42 Kč

Cena s daní: -13 917,42 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -11 502,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3773_ Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.3 - MNP
 Objekt: SO 101.1 -1 Silnice mezi mosty, křižovatka
 Rozpočet: ZBV10 MNP - Přesunutí křižku

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	02930	I	OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA	KPL	-1,000	11 502,00	-11 502,00
Celkem:							-11 502,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: III/3773__ Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.3 - MNP

Objekt: SO 101.1 -2 Silnice mezi mosty, křižovatka

Rozpočet: ZBV11 MNP - Směrové sloupky

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Základní cena: -1 336,00 Kč

Cena celková: -1 336,00 Kč

DPH: -280,56 Kč

Cena s daní: -1 616,56 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -1 336,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3773 __ Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.3 - MNP
Objekt: SO 101.1 -2 Silnice mezi mosty, křižovatka
Rozpočet: ZBV11 MNP - Směrové sloupky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	-4,000	334,00	-1 336,00
Celkem:							-1 336,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3773__ Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.3 - MNP

Objekt: SO 101.2.1 Silnice mezi mosty, křižovatka - vjezdy

Rozpočet: ZBV12 MNP - Směrové sloupky

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Základní cena: -1 840,00 Kč

Cena celková: -1 840,00 Kč

DPH: -386,40 Kč

Cena s daní: -2 226,40 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -1 840,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3773__ Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.3 - MNP
Objekt: SO 101.2.1 Silnice mezi mosty, křižovatka - vjezdy
Rozpočet: ZBV12 MNP - Směrové sloupky

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	-5,000	368,00	-1 840,00
Celkem:							-1 840,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: III/3773__ Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.3 - MNP

Objekt: SO 101.3.1 Ohýždňá trasa - DIO - trvalé dopravní značení

Rozpočet: ZBV13 MNP - Dopravní značky

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Základní cena: -2 013,00 Kč

Cena celková: -2 013,00 Kč

DPH: -422,73 Kč

Cena s daní: -2 435,73 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -2 013,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	III/3773	Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.3 - MNP
Objekt:	SO 101.3.1	Objízdná trasa - DIO - trvalé dopravní značení
Rozpočet:	ZBV13	MNP - Dopravní značky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	914911		SLOUPKY A STOLKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	-1,000	2 013,00	-2 013,00
Celkem:							-2 013,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: III/3773__ Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.3 - MNP

Objekt: SO 101.3.2 -1 Objízdná trasa - DIO

Rozpočet: ZBV14 MNP - Opěrné zdi

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Základní cena: -110 988,90 Kč

Cena celková: -110 988,90 Kč

DPH: -23 307,67 Kč

Cena s daní: -134 296,57 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1.00

Náklad na měrnou jednotku: -110 988,90 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	III/3773 __	Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.3 - MNP
Objekt:	SO 101.3.2 -I	Objízdná trasa - DIO
Rozpočet:	ZBV14	MNP - Opěrné zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	32712		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON	M3	-6,660	12 796,00	-85 221,36
31	96611		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ	M3	-6,660	3 869,00	-25 767,54
Celkem:							-110 988,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3773__ Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.3 - MNP

Objekt: SO 101.3.2 -2 Objízdná trasa - DIO

Rozpočet: ZBV15 MNP - Dopravní značky

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Základní cena: -34 599,00 Kč

Cena celková: -34 599,00 Kč

DPH: -7 265,79 Kč

Cena s daní: -41 864,79 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -34 599,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	III/3773__	Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.3 - MNP
Objekt:	SO 101.3.2 -2	Objízdná trasa - DIO
Rozpočet:	ZBV15	MNP - Dopravní značky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLASTI IMOT VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	-21,000	368,00	-7 728,00
9	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLASTI IMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	-21,000	58,00	-1 218,00
15	914219		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	-201,000	17,00	-3 417,00
19	916132		DOPRAV SVĚILO VÝSTRAŽ SOUPRAVA SKS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-4,000	173,00	-692,00
20	916133		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA SKS - DEMONTÁŽ	KUS	-4,000	173,00	-692,00
21	916139		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA SKS - NÁJEMNÉ	KSDEN	-211,000	86,00	-18 146,00
22	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-0,500	230,00	-115,00
23	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	-0,500	230,00	-115,00
25	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-2,000	115,00	-230,00
26	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-2,000	115,00	-230,00
27	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-252,000	8,00	-2 016,00
Celkem:							-34 599,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/3773__ Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.3 - MNP**Objekt:** SO 201 Most ev.č. 3773-8**Rozpočet:** ZBV16 MNP - Výztuž mostu**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** IMOS Brno,a.s.**Základní cena:** -77 862,00 Kč**Cena celková:** -77 862,00 Kč**DPH:** -16 351,02 Kč**Cena s daní:** -94 213,02 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -77 862,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	III/3773	Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.3 - MNP
Objekt:	SO 201	Most ev.č. 3773-8
Rozpočet:	ZBV16	MNP - Výztaž mostu

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	-0,043	28 500,00	-1 225,50
22	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505	T	-2,689	28 500,00	-76 636,50
Celkem:							-77 862,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3773__ Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.3 - MNP

Objekt: SO 202 Most ev.č. 3773-9

Rozpočet: ZBV17 MNP - Výztuž mostu

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Základní cena: -10 773,00 Kč

Cena celková: -10 773,00 Kč

DPH: -2 262,33 Kč

Cena s daní: -13 035,33 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -10 773,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3773__ Lomnice, mostly 3773-8,9 - TDK č.3 - MNP

Objekt: SO 202 Most ev.č. 3773-9

Rozpočet: ZBV17 MNP - Výztuž mostu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	-0,123	28 500,00	-3 505,50
15	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	-0,056	28 500,00	-1 596,00
22	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505	T	-0,199	28 500,00	-5 671,50
Celkem:							-10 773,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3773__ Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.3 - MNP

Objekt: SO 203 Provizorní most u mostu ev.č. 3773-8

Rozpočet: ZBV18 Betonové svodidlo

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: IMOS Brno,a.s.

Základní cena: -2 023,50 Kč

Cena celková: -2 023,50 Kč

DPH: -424,94 Kč

Cena s daní: -2 448,44 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -2 023,50 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3773__ Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.3 - MNP
Objekt: SO 203 Provizorni most u mostu ev.č. 3773-8
Rozpočet: ZBV18 Betonové svodidlo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	911CB9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8 M - NÁJEM	MDEN	-57,000	35,50	-2 023,50
Celkem:							-2 023,50

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/3773__ Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.3 - MNP**Objekt:** SO VN Vedlejší náklady**Rozpočet:** ZBV19 MNP - povolení zvláštního užívání**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** IMOS Brno,a.s.**Základní cena:** -7 200,00 Kč**Cena celková:** -7 200,00 Kč**DPH:** -1 512,00 Kč**Cena s daní:** -8 712,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -7 200,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 111/3773__ Lomnice, mosty 3773-8,9 - TDK č.3 - MNP
 Objekt: SO VN Vedlejší náklady
 Rozpočet: ZBV19 MNP - povolení zvláštního užívání

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	911CB9		Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací	KPI	-1,000	7 200,00	-7 200,00
Celkem:							-7 200,00