

Číslo smlouvy objednatele: 825/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1151/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 028/50/2019

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/4165 ŠARATICE – MILEŠOVICE OD DZ ŠARATICE PO ÚPRAVU MOSTU

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

EUROVIA CS, a.s.

sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupený [REDACTED]

IČO: 452 74 924
sp. zn. B 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Povolení zvláštního užívání komunikace. Při projednávání uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu nevyžadoval dotčený orgán vyřízení povolení zvláštního užívání komunikace.
- Upřesnění rozsahu stavby. Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby byl upřesněn rozsah jednotlivých prací.
- Řezání a zalití spár. Jelikož při projednávání uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu nebyla vyžadována částečná uzavírka po polovinách, byla upřesněna výměra řezání a zalití spár dle skutečnosti.
- Vyrovnávací vrstva z asfaltového betonu. Na základě geodetického zaměření před stavbou bylo nutné navýšit kubaturu vyrovnávací vrstvy z asfaltového betonu tak, aby byly dodrženy podmínky dané normou.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

8.357.117,36 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatелеm.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 - vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne

V Brně, dne 08.11.2019



EUROVIA CS, a.s.



Ing. Zdeněk Komárka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

ZMĚNA Č.1 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: III/4165 Šaratice - Milešovice od DZ Šaratice po úpravu mostu
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: Vedlejší náklady

Vedlejší	-5 000,00
----------	-----------

Por. číslo	Kod položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-5 000,00
6	00006	R	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 pokud bude vyžadováno úřadem	KPL	-1,000	5 000,00	-5 000,00



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

ZMĚNA Č.2 - MĚNĚPRÁCEStavba: III/4165 Šaratice - Milešovice od DZ Šaratice po úpravu mostu
Rožpočet: SO 101 Komunikace

SO 101 -299 274,00

Por. číslo	Kod položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			Komunikace				-296 377,80
8	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-965,400	12,00	-11 584,80
			Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze, množství 0,5kg/m2				
			<i>Celkem: 4044*5,3=21 433,200 [A]</i>				
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení				
10	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUŠNÉ VRSTVY ACO 11+. TL. 50MM	M2	-965,400	295,00	-284 793,00
			<i>Celkem: 4044*5,3=21 433,200 [A]</i>				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahmje postřiky, nátěry				
			- nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
9			Ostatní konstrukce a práce				-2 896,20
14	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	-965,400	3,00	-2 896,20
			<i>Celkem: 4044*5,3=21 433,200 [A]</i>				
			položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

ZMĚNA Č. 3 - MĚNĚPRÁCE

Stavba:

III/4165 Šaratice - Milešovice od DZ Šaratice po úpravu mostu


SO 101

-477 280,44

Rozpočet:

SO 101 Komunikace

Řad. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		5	Komunikace				-268 720,92
11	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	-4 010,760	67,00	-268 720,92
			Ošetření pracovních spar asfaltovou zálivkou				
			<i>Celkem: 5+5+4044=4 054,000 [A]</i>				
			položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
		9	Ostatní konstrukce a práce				-208 559,52
12	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTJ VŮZOVEK TL DO 50MM	M	-4 010,760	52,00	-208 559,52
			Proříznutí pracovních spar před provedením zálivky				
			<i>Celkem: 5+5+4044=4 054,000 [A]</i>				
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

ZMĚNA Č.4 - VÍCEPRÁCEStavba: III/4165 Šarátice - Milešovice od DZ Šarátice po úpravu mostu
Rožpočet: SO 101 Komunikace

SO 101 227 905,16

Por. číslo	Kod položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			Komunikace				227 905,16
9	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+	M3	37,858	6 020,00	227 905,16
			Vyrovnávací vrstva z ACO 11+ v průměrné tloušťce 1,0cm				
			<i>Celkem: 4044*5,3*0,01=214,332 [A]</i>				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m ²). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m ²).				
			-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				

REKAPITULACE TDK1

Název stavby: III/4165 Šaratice - Milešovice od DZ Šaratice po úpravu mostu

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Komunikace	8 775 766,64	227 905,16	-776 554,44	8 227 117,36
Stavba celkem - stavební náklady celkem		8 775 766,64	227 905,16	-776 554,44	8 227 117,36

II. Rekapitulace stavby - ostatní náklady a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Vedlejší náklady		85 000,00	0,00	-5 000,00	80 000,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady celkem		135 000,00	0,00	-5 000,00	130 000,00

Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		8 910 766,64	227 905,16	-781 554,44	8 357 117,36