

Číslo smlouvy objednatele: 692/2019
Číslo dodatku č. I objednatele: 1304/2019
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 02-0297

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

DOLNÍ VĚSTONICE, SANACE SVAHŮ PRO ZPROVOZNĚNÍ SILNICE III/42117- I. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

VHS Břeclav s.r.o.

sídlem Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený XXXXXXXXXX

IČO: 423 24 149
sp. zn. C 2318

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 7. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- V místě plnění stavby se nachází zeminy, které neumožňují pokračování stavebních prací v případě namoknutí. V takovém případě je nutno pozastavit práce na jeden až dva dny. Z tohoto důvodu došlo ke zpoždění prací jiného dodavatele na sanacích svahu, bez dokončení těchto prací není možno dokončit stavební objekt SO 301.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Termín předání a převzetí prostoru staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Dokončení stavební prací	SO 301 do 45 dnů od doručení písemné výzvy k zahájení prací mimo práce závislé na koordinaci s jinými dodavateli SO 301 do 15 dnů od doručení výzvy k dokončení prací na práce závislé na koordinaci s jinými dodavateli SO 134 do 45 dnů od doručení písemné výzvy k zahájení prací (předpoklad zahájení prací až od 09/2019)
Předání a převzetí díla	do 30 dnů od dokončení SO 301

Dřívější plnění je možné, po dohodě s objednatelem.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu. objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.



Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 2 - Harmonogram prací finanční a věcný.

V Břeclavi, dne 14. 11. 2019

V Brně, dne 14. 11. 2019




VHS Břeclav s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ

REKAPITULACE - DOLNÍ VĚSTONICE, SANACE SVAHŮ PRO ZPROVOZNĚNÍ SILNICE III/42117

Časový a finanční harmonogram prací

Stavební objekt	CENA BEZ DPH	2019																					
		červenec					srpen					září				říjen							
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44				
SO 000 OSTATNÍ NÁKLADY	100 000,00																						
		30 000,00					30 000,00					20 000,00				20 000,00							
SO 000 VEDLEJŠÍ NÁKLADY	200 000,00																						
		40 000,00					50 000,00					50 000,00				60 000,00							
SO 134 ODVODNĚNÍ OD PROPUSTKU Č.1	1 772 656,16																						
												1 000 000,00				772 656,16							
CELKEM	2 072 656,16	70 000,00					80 000,00					1 070 000,00				852 656,16							




Stavební objekt	Cena bez DPH	45 dnů										15 dnů							
SO 301 ODVODNĚNÍ SVAHU NAD SILNICÍ III/42117	2 207 793,30																		
		1 807 793,30										400 000,00							


SO 301 do 45 dnů od doručení písemné výzvy k zahájení prací mimo práce závislé na koordinaci s jinými dodavateli

SO 301 do 15 dnů od doručení výzvy k dokončení prací na práce závislé na koordinaci s jinými dodavateli



P l n á m o c

2. **VHS Břeclav s.r.o.**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2318, se sídlem Břeclav, Fügnerova 1161/1, PSČ 690 64, IČO 42324149, DIČ CZ42324149, **zastoupená jednatelem společnosti** 

jako zmocnitel,
2. 
jako zmocněnec.

 statutární zástupce obchodní společnosti shora, tímto uděluje plnou moc zmocněnci k zastupování ve věci a v rozsahu:

- jednat jménem zmocnitele v době nepřítomnosti jednatele zmocnitele v sídle obchodní společnosti, a to ve všech věcech s výjimkou zcizování a zatěžování nemovitostí,
- zmocněnec je oprávněn ve vymezeném rozsahu jednat a činit potřebné úkony včetně podepisování se jménem zmocnitele.

V Břeclavi dne 23. července 2019

Plnou moc ve výše uvedeném rozsahu přijímám.
V Břeclavi dne 23. července 2019

