

Číslo smlouvy objednatele: 780/2019  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1147/2019  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1391/2019  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele 27-SOD-2019-031

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO III/4179 BLAŽOVICE, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA**

### **OBJEDNATEL**

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### **ZHOTOVITEL**

#### **M – SILNICE a.s.**

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové  
zastoupený

IČO: 421 96 868  
sp. zn. B 430

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 7. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

#### **Zdůvodnění**

- Změna technického řešení.  
SO 101 Úprava silnice. Na základě požadavku Obce Blažovice byly dlážděné povrchy nahrazeny cementobetonovým krytem. Tato změna představuje i kvalitativně lepší řešení při finanční úspoře.  
SO 102a Místní komunikace – SÚS. V průběhu realizace SO 101 bylo při provádění stavebních prací zjištěno, že projektované palisády v km 3,294, km 3,320 a km 0,020 v celkové délce 25 m není vzhledem k výškovým poměrům terénu nutno realizovat a budou nahrazeny v uvedeném staničení parkovým obrubníkem 10/25/100.  
SO 101 Úprava silnice III/4179. Na základě požadavku Obce Blažovice byly dlážděné povrchy nahrazeny cementobetonovým krytem. Tato změna představuje i kvalitativně lepší řešení při finanční úspoře.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**9.596.852,08 Kč**

### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.



Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Rajhradcích, dne 29. 11. 2019

V Brně, dne 29. 11. 2019




M – SILNICE a.s.



**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---

M - SILNICE a.s.

Změna č. 2  
vícepráce

III/4179 Blažovice, okružní křižovatka  
Objekt: SO 101 - ÚPRAVA SILNICE III/4179

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
<b>5 - Komunikace</b>					
N.1	581141216	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 250 mm vnitřní prstenec včetně 2x výztuž vstvy kari síť 8/8mm s oky 100/100 + kluzné tmy do spár	140 m2	1 110,00	155 400,00
<b>Součet za 5 - Komunikace</b>					<b>155 400,00</b>
<b>Celkem</b>		<b>Změna č. 2 - SO 101 vícepráce</b>			<b>155 400,00</b>

M - SILNICE a.s.

Změna č. 2  
méněpráce

III/4179 Blažovice, okružní křižovatka  
Objekt: SO 101 - ÚPRAVA SILNICE III/4179

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
<b>5 - Komunikace</b>					
50	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	-140 m2	767,00	-107 380,00
44	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžen	-140 m2	513,00	-71 820,00
120	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	-20 m2	41,00	-820,00
		<b>Součet za 5 - Komunikace</b>			<b>-180 020,00</b>
<hr/>					
<b>Celkem</b>		<b>Změna č. 2 - SO 101 méněpráce</b>			<b>-180 020,00</b>

M - SILNICE a.s.

Změna č. 3  
vícepráce

III/4179 Blažovice, okružní křižovatka  
Objekt: SO 102a - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - SUS

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
<b>5 - Komunikace</b>					
N.1	581141216	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 250 mm vnitřní prstenec včetně 2x výztuž vstvy kaří síť 8/8mm s oky 100/100 + kluzné trny do spár	7 m2	1 110,00	7 770,00
<b>Součet za 5 - Komunikace</b>					<b>7 770,00</b>
<b>Celkem</b>		<b>Změna č. 3 - SO 102a vícepráce</b>			<b>7 770,00</b>

M - SILNICE a.s.

Změna č. 3  
měnípráce

III/4179 Blažovice, okružní křižovatka  
Objekt: SO 102a - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - SUS

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
<b>5 - Komunikace</b>					
37	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	-2,8 m2	767,00	-2 147,60
34	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	-7 m2	513,00	-3 591,00
Součet za 5 - Komunikace					-5 738,60
<b>Celkem</b>		Změna č. 3 - SO 102a měněpráce			-5 738,60

M - SILNICE a.s.

Změna č. 4  
vícepráce

III/4179 Blažovice, okružní křižovatka  
Objekt: SO 101 - ÚPRAVA SILNICE III/4179

Pof.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
<b>91 - Doplnující práce na komunikaci</b>					
87	59217001.1	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	25 ks	134,00	3 350,00
73	916131213	Osazení sílničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	25 m	408,00	10 200,00
Součet za 91 - Doplnující práce na komunikaci					13 550,00
Celkem	Změna č. 4 - vícepráce				13 550,00



M - SILNICE a.s.

Změna č. 4  
méněpráceIII/4179 Blažovice, okružní křižovatka  
Objekt: SO 101 - ÚPRAVA SILNICE III/4179

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
<b>3 - Svislé konstrukce</b>					
117	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	-139 ks	185,00	-25 715,00
<b>Součet za 3 - Svislé konstrukce</b>					<b>-25 715,00</b>
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>					
119	275316121	Základové patky z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	-4 m3	4 471,00	-17 884,00
<b>Součet za 4 - Vodorovné konstrukce</b>					<b>-17 884,00</b>
<b>5 - Komunikace</b>					
121	59228410	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x1000mm	-139 ks	437,00	-60 743,00
<b>Součet za 5 - Komunikace</b>					<b>-60 743,00</b>
<b>7 - Přidružená stavební výroba</b>					
118	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	-20 m2	142,00	-2 840,00
<b>Součet za 7 - Přidružená stavební výroba</b>					<b>-2 840,00</b>
<b>Celkem</b>		<b>Změna č. 4 - vícepráce</b>			<b>-107 182,00</b>



M

S