

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO II/398 VRANOVSKÁ VES – ŠUMNÁ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupena [REDACTED]

IČO: 261 77 005
sp. zn. B 6556

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 6. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Nepotřebnost realizační dokumentace stavby, nepotřebnost geometrického plánu pro celou stavbu. Vzhledem k tomu, že zhotovitel shledal, že k řádnému provedení stavby není třeba zpracování RDS, tak jak je uvedeno ve smlouvě, nebyla tedy tato dokumentace realizována. Při zaměření dokončené stavby bylo zjištěno, že stávající těleso silnice ve většině délky odpovídá silničnímu pozemku vedeném v katastru nemovitostí, proto bylo dohodnuto, že geometrický plán bude vyhotoven pouze pro úsek, kde tomu tak není.
- Kratší doba uzavírky. Na základě dokončení prováděných prací byla uzavírka zkrácena o šest dní.
- Neosazení směrových sloupků. U sjezdu v km 0,695 (staniční projekt) nebyly osazeny červené směrové sloupky, nejedná se o napojení účelové komunikace.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se nyní a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5.792.839,10 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.



Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

Vc Znojmě, dne

V Brně, dne 06.12.2019




COLAS CZ, a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK č. 1 - II/398 Vranovská Ves - Šumná

Objekt: 000 OSTATNÍ NÁKLADY, VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Rozpočet: Ostatní náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: -1 946,00 Kč

Cena celková: -1 946,00 Kč

DPH: -408,66 Kč

Cena s daní: -2 354,66 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -1 946,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK č. 1 - II/398 Vranovská Ves - Šumná
Objekt: 000 OSTATNÍ NÁKLADY, VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Rozpočet: Ostatní náklady

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				
1 02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	-1,000	1 000,00	-1 000,00
4 02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - pořízení práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného geometrického plánu	KPL	-0,946	1 000,00	-946,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				-1 946,00
Celkem:						-1 946,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** SÚS JmK TDK č. 1 - II/398 Vranovská Ves - Šumná**Objekt:** SO 192 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJÍZDNÉ TRASY II/398, km 36,660 - 37,660**Rozpočet:** 01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - DIO, 5.ETAPA**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.**Základní cena:** -4 008,00 Kč**Cena celková:** -4 008,00 Kč**DPH:** -841,68 Kč**Cena s daní:** -4 849,68 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -4 008,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK č. 1 - II/398 Vranovská Ves - Šumná
 Objekt: SO 192 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJÍZDNÉ TRASY II/398, km 36,660 - 37,660
 Rozpočet: 01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - DIO, 5. ETAPA

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
4	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Přechodné dopravní značení, k pol. č. 914122, 953113, nájem 30 dnů, 31*6=186,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	-186,000	9,00	-1 674,00
7	914329		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Přechodné dopravní značení, dle pol. 914322, nájem 30 dnů, 3*6=18,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	-18,000	10,00	-180,00
10	914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ k pol.č. 914422, nájem 30 dnů, 7*6=42,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	-42,000	15,00	-630,00
13	914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ k pol.č. 914922, nájemné 30 dnů, 37*6= 222,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití	KSDEN	-222,000	1,00	-222,00
16	916139		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ Přechodné dopravní značení, dopravní světlo S7, nájem 30 dnů, k pol.č. 916132, 1*6=6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	-6,000	50,00	-300,00
19	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-6,000	19,00	-114,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK č. 1 - II/398 Vranovská Ves - Šumáň
 Objekt: SO 192 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJÍZDNÉ TRASY II/398, km 36,660 - 37,660
 Rozpočet: 01 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - DIO, 5.ETAPA

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Přechodné dopravní značení, pronájem 30 dnů, k pol.č. 916312, 1*6=6.000 [A]				
		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
22 916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ k pol.č. 916712, 30 dnů, 37*6= 222.000 [A]	KSDEN	-222,000	4,00	-888,00
		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
9		Ostatní konstrukce a práce				-4 008,00
Celkem:						-4 008,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: SÚS JmK TDK č. 1 - II/398 Vranovská Ves - Šumná

Objekt: SO 192 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJÍZDNÉ TRASY II/398, km 36,660 - 37,660

Rozpočet: 05 SJEZDY II/398, km 37,160 - 37,660

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena: -1 126,00 Kč

Cena celková: -1 126,00 Kč

DPH: -236,46 Kč

Cena s daní: -1 362,46 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: -1 126,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK TDK č. 1 - II/398 Vranovská Ves - Šumáň
Objekt: SO 192 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJÍZDNÉ TRASY II/398, km 36,660 - 37,660
Rozpočet: 05 SJEZDY II/398, km 37,160 - 37,660

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce				
1 91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Nové směrové sloupky dělené z PE, do zabetonovaných plastových patek. výška sloupku 0,80 m nad korunou vozovky, osazený do plastové patky, patka osazena do vrtu průměru 35 cm tak, aby horní okraj převyšoval krajnici o 6 cm. Vrt kolem patky bude vyplněn betonem C 30/37- XF4 do úrovně 20cm pod dolní hranou patky. červená barva zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.2.1 technická zpráva. C.2.2 situace stavby, C.2.3 podélný profil, C.2.4. vzorový příčný řez, C.2.5 příčné řezy. -2=-2,000 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	-2,000	563,00	-1 126,00
9		Ostatní konstrukce a práce				-1 126,00
Celkem:						-1 126,00

Výpočet poměrné části geometrického plánu

Celková cena za GP (bez DPH)	Celková délka stavby (m)	Poměrná část na 1m zaokr. na koruny nahoru	Délka vypracovaného GP (m)	Poměrná část za GP (bez DPH)	Měněpráce (bez DPH)
1 000 Kč	1 000	1,00 Kč	54	54 Kč	-946 Kč
				0,054	-0,946

Cena s DPH

65 Kč

části
km 0,000 - 0,054

m
54