



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/418 ÚJEZD U BRNA – OTNICE, 2. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích

IČO: 480 35 599
sp. zn. C 8032

Zastoupena

Oprávnění jednat ve věcech smluvních:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 10. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny termínu plnění

- Technické řešení a rozsah víceprací (sanace pláně)
- Problematická realizace uzavírky v úseku křižovatky silnic II/418 x III/4166 po začátek obce Otovice, bylo nezbytné upravit postup výstavby.

Zdůvodnění změny ceny díla

- Sanace zemní pláně. Z důvodu nízké únosnosti zeminy v aktivní zóně vozovky prokázané statickými zatěžovacími zkouškami, byla zhotovitelem a autorským dozorem navržena sanace zemní pláně v tloušťce 40cm ve složení 20cm ŠD 32/63 (dle původního projektu) + 20cm ŠD 0/32 (nad rámec projektu).

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Dokončení a předání stavby	180 dní od účinnosti smlouvy
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 60 dnů od předání a převzetí díla

V roce 2019 bude zahájena realizace části úseku Újezd u Brna po křižovatku silnic II/418 x III/4166. Stavba bude dokončena v roce 2020.

přívěšší plnění je možné, po dohodě s objednatelem.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

43.124.831,92 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.



Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 - vyčíslené vícepráce a aktualizovaná příloha č. 2 - harmonogram prací finanční a věcný.

V Brně, dne 12. 12. 2019

V Brně, dne 12. 12. 2019



SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



Ing. Zdeněk Komůrka

Ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

MA Č. 1 – VYČÍSLLENÉ VÍCEPRÁCE

Aspe

Změna č. 1

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba II/418 Újezd u Brna - Otínice
 číslo a název SO SO 102 SIL. II/418 km 0,590 - KÚ
 číslo a název rozpočtu: 102 SIL. II/418 km 0,590 - KÚ

Poř. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo	m	5 088,400	90,00	457 956,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				457 956,00
1			Zemní práce				
15	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM vč. naložení, odvozu na skládku a uložení	m3	2 544,200	480,00	1 221 216,00
1			Zemní práce				1 221 216,00
2			Základy				
26	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD 0/32, tl. 200mm	m3	2 544,200	980,00	2 493 316,00
2			Základy				2 493 316,00
			Celkem				4 172 488,00

OHY Č. 2 - AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ

„II/418 ÚJEZD U BRNA – OTNICE, 2. STAVBA“

HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ (úprava pro Dodatek č.1.)

Předpokládaný termín předání a převzetí prostoru staveniště:
 Předpokládaný termín dokončení a předání stavby:
 Předpokládaný termín předání a převzetí díla (vyjma geometrických plánů):
 Předpokládaný termín předání a převzetí geometrických plánů:

do 15 dnů od účinnosti smlouvy o dílo
 do 180 dnů od účinnosti smlouvy o dílo (bez zahrnutí zimní přestávky)
 do 30 dnů od dokončení a předání stavby
 do 60 dnů od předání a převzetí díla

ROK		2019 (2020)																																																	
		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10													
Číslo objektu	NÁZEV/ČÁST OBJEKTU	MĚSÍCI/TÝDEN (OD ZAHÁJENÍ REALIZACE)																																																	
		1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36									
	SÚS JMK	Předpokládaná zimní přestávka - 13.12.2019 - 31.3.2020																																																	
PDZ	PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ																																																		
SO 102	SIL. II/418 km 0,590 KÚ																																																		
102.7.1	PROPUSTEK V KM 2,440																																																		
102.7.2	PROPUSTEK V KM 2,553																																																		
102.7.3	PROPUSTEK V KM 2,770																																																		
102.7.4	PROPUSKY SJEZDY																																																		
SO 301	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE																																																		
Objem prací v tis. Kč bez DPH			1 500			1 000				0									0														5 000						10 000				6 000					10 000			9 625

V Brně dne 10.11.2019

