

Číslo smlouvy objednatele: 833/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1075/2019
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1368/2019
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1444/2019
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele 50-5575

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/418 ÚJEZD U BRNA – OTNICE, 1. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

sídlem Trnkova 2617/150, 628 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 454 74 281
sp. zn. C 5062

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 8. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 28. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění

- Realizační dokumentace stavby. Zhotovitel nepotřeboval RDS ke zdárnému dokončení díla, proto nebyla zpracována.
- Trvalé dopravní značení. Pro konečnou verzi trvalého dopravního značení bylo nutné projednat znovu se zástupci Policie ČR návrh trvalého dopravního značení. K termínu spuštění stavby do zkušebního provozu bylo nutné požádat místně silniční správní úřad o stanovení trvalé úpravy provozu na pozemní komunikaci.
- Upřesnění prováděných prací. Na základě geodetického zaměření skutečného stavu byly upraveny plochy prováděných prací.
- Nerealizované stavební objekty SO 404 a SO 405. Přeložku provedla společnost E.ON v rámci SO 401 Přeložka vedení NN před zahájením prací zhotovitele.
- Přechodné dopravní značení. Na základě požadavků Policie ČR a dotčených obcí bylo oproti projektu upraveno přechodné dopravní značení.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

10.731.874,28 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.



Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne

V Brně, dne 13.12.2019



Dopravní stavby Brno, s.r.o.




Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt: **II/418 Újezd u Brna - Otnice**

I. Rekapitulace stavby		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
	I. Objekty SÚS JMK		
E-ZOV	Zásady organizace výstavby	240 265,00	290 720,65
SO 101	Sil. II/418 km ZÚ - 0,590	7 229 416,19	8 747 593,59
SO 132	Samostatné sjezdy	301 870,60	365 263,43
SO 301	Odvodnění komunikace	1 167 506,06	1 412 682,33
SO 302	Kanalizace dešťová (zde je 100 %, SUS 69	1 131 905,85	1 369 606,08
SO 404	Přeložka VO	70 278,00	85 036,38
SO 405	Přeložka MR	90 000,00	108 900,00
I. Objekty SÚS JMK		10 231 241,70	12 379 802,46
I. Ostatní náklady a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		418 000,00	505 780,00
VEDEJŠÍ NÁKLADY		194 500,00	235 345,00
I. Ostatní náklady a vedlejší náklady - celkem		612 500,00	741 125,00
Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem		10 843 741,70	13 120 927,46
I. Rekapitulace TDK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Č. změny	Popis		
	I. Objekty SÚS JMK		
1	SO 101 - Stabilizace pláňe	550 275,46	665 833,31
2	SO 132 - Výměna podloží	122 044,32	147 673,63
3	SO 301 - Výměna zásepového materiálu	80 222,14	97 068,79
4	SO 101 - Trafívod v km 0,350 - 0,590	204 660,60	247 639,33
5	Ostatní náklady	-90 000,00	-108 900,00
6	Vedlejší náklady	8 500,00	10 285,00
7	SO 101 - Sil. II/418 km ZÚ - 0,590	-111 819,94	-135 302,13
8	SO 301 - Odvodnění komunikace	-576 329,00	-697 358,09
9	SO 404 - Přeložka VO	-70 278,00	-85 036,38
10	SO 405 - Přeložka MR	- 90 000,00	-108 900,00
11	E-ZOV Zásady organizace výstavby	- 139 143,00	-168 363,03
I. Objekty SÚS JMK		-111 867,42	-135 359,58
Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem vč. TDK		10 731 874,28	12 985 567,88



MÉNĚPRÁCE

Změna č. 5


Stavba: -010-A1-PDPS II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: Ostatní náklady

Ostatní	-90 000,00
---------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	Mj	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-90 000,00
1	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	-1,00	90 000,00	-90 000,00



Změna č. 6

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 16-010-A1-PDPS II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: Vedlejší náklady

Vedlejší	8 500,00
----------	----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	Mj	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				8 500,00
N2		R	Zajištění stanovení trvalé úpravy provozu včetně konzultace na PČR	KPL	1,00	8 500,00	8 500,00



Změna č. 7


Stavba: I6-010-A1-PDPS II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

Objekt: SO 101 SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Rozpočet: 101 SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

101	-111 819,94
-----	-------------

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			Komunikace				-42 701,40
32	57476		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	-100,00	143,00	-14 300,00
36	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	-2 616,90	6,00	-15 701,40
39	577A1		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	-100,00	127,00	-12 700,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-69 118,54
56	915221	a	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	-73,77	300,00	-22 131,00
57	915221	b	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	-18,63	300,00	-5 589,00
59	917224	01	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-17,12	348,00	-5 957,76
61	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	-204,86	173,00	-35 440,78




Změna č. 8

Stavba: 010-A1-PDPS II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SO 301 -576 329,00

Rozpočet: SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Por. číslo	Kod položky	Množství	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
8		Potrubí					-576 329,00
18	89722		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	-16,00	35 765,00	-572 240,00
20	899632		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	-70,50	58,00	-4 089,00



Změna č. 9

Stavba: 3-010-A1-PDPS II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

SO 404 -70 278,00

Objekt: SO 404 PŘELOŽKA VO

Rozpočet: SO 404 PŘELOŽKA VO

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-6 000,00
1	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	-1,00	6 000,00	-6 000,00
7			Přidružená stavební výroba				-64 278,00
2	742231		VEDENÍ VENKOVNÍ NN, VODIČ ALFE	M	-150,00	255,00	-38 250,00
3	742222	R1	DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (1X)	M	-150,00	25,00	-3 750,00
4	743511		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W	KUS	-2,00	10 500,00	-21 000,00
5	743235		DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	-2,00	550,00	-1 100,00
6	74C968		TABULKA ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRU NEBO POHONU ODPOJOVAČE	KUS	-2,00	89,00	-178,00

Stavba: -010-A1-PDPS II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

Objekt: SO 405 PŘELOŽKA MR

Rozpočet: SO 405 PŘELOŽKA MR

SO 405	-90 000,00
--------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-6 000,00
1	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	-1,00	6 000,00	-6 000,00
7			Přidružená stavební výroba				-84 000,00
2	742231	a	VEDENÍ VENKOVNÍ NN, VODIČ ALFE	M	-300,00	255,00	-76 500,00
3	742222	R2	DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (1X)	M	-300,00	25,00	-7 500,00



VÍCEPRÁCE


Změna č. 11

Stavba: 16-010-A1-PDPS II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS
Objekt: E-ZOV ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
Rozpočet: PDZ Provizorní dopravní značení

PDZ	54 462,00
-----	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Verze ná	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	9		Ostatní konstrukce a práce				54 462,00
2	914122	A	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	8,00	70,00	560,00
3	914123	A	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,00	50,00	400,00
4	914129	A	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	4 212,00	7,00	29 484,00
18	916319	A	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	342,00	7,00	2 394,00

N3	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100x 150 OCELOVÉ FÓLIE TŘ. 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,00	578,15	4 625,20
N4	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100x 150 OCELOVÉ FÓLIE TŘ. 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1,00	296,32	296,32
N5	914429		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100x 150 OCELOVÉ FÓLIE TŘ. 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	824,00	20,27	16 702,48



MÉNĚPRÁCE

Změna č. 11

Stavba: 16-010-A1-PDPS II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS
Objekt: E-ZOV ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
Rozpočet: PDZ Provizorní dopravní značení

PDZ	-193 605,00
-----	-------------

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	9		Ostatní konstrukce a práce				-193 605,00
1	91400	A	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	-24,00	100,00	-2 400,00
5	915321	A	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	-18,00	450,00	-8 100,00
6	915322	A	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	-18,00	350,00	-6 300,00
7	916112	A	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-12,00	50,00	-600,00
8	916113	A	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	-12,00	35,00	-420,00
9	916119	A	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	-210,00	20,00	-4 200,00
10	916122	A	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-15,00	80,00	-1 200,00
11	916123	A	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	-15,00	60,00	-900,00
12	916129	A	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	-420,00	80,00	-33 600,00
13	916152	A	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-12,00	650,00	-7 800,00
14	916153	A	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	-12,00	350,00	-4 200,00
15	916159	A	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	-210,00	350,00	-73 500,00
16	916312	A	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-8,00	70,00	-560,00
17	916313	A	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-8,00	50,00	-400,00
19	916332	A	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-300,00	70,00	-21 000,00
20	916333	A	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-300,00	50,00	-15 000,00
21	916339	A	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-2 685,00	5,00	-13 425,00