

Číslo smlouvy objednatele: 739/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 621/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1266/2018
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 604/2019
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1448/2019
Ev. číslo: Z2017-016410

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO „II/374 BRNO ČERNOVICKÁ, MOSTY 374-048 B.1, B.2“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsaná v OR u Krajského soudu v Praze
zastoupený

IČO: 608 38 744
sp. zn. B 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 8. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 8. 2018, dodatku č. 2 ze dne 5. 12. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 13. 6. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnění

- Změna zařazení dopravních značek na tř. 2. Změna třídy reflexní úpravy DZ z tř. 1 na tř. 2.
- Geometrický plán. Po vyhodnocení soutisku geodetického zaměření skutečného provedení stavby s katastrální mapou nebyl geometrický plán zpracován.
- Závěrečné měnění práce dle skutečného provedení. Korekce jednotlivých položek dle skutečného provedení ve vazbě na geodetické zaměření stavby a dodané doklady o uložení odpadů.
- Závěrečné vícepráce dle skutečného provedení. Kvůli pojezdu TN vozidel musel být vyzlužen podkladní beton pod přechodovými deskami.
- Osazení betonových svodidel. Osazení betonových svodidel pro zabezpečení přejezdu středního dělicího pruhu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

28.996.039,71 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Nedílnou součástí dodatku č. 4 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 4 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 13.12.2019




STRABAG a.s.




V Brně, dne

16.12.2019



Ing. Zdeněk Komárka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt: II/374 Bruno Černovická, mosty 374-048 B.1, B.2

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Rozpočet dle dodatku č. 1		Rozpočet dle dodatku č. 2		Rozpočet dle dodatku č. 3		Rozpočet dle dodatku č. 4			
				Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis												
SO 201	Mosty ev.č. 374-048 B.1, B.2	20 212 887,41	24 487 593,77	22 734 147,11	27 508 318,00	26 065 638,42	31 539 422,49	28 078 726,24	33 975 258,75	206 696,65	-214 861,18	28 079 561,71	33 965 379,67
Stavba celkem - stavební náklady celkem		20 212 887,41	24 487 593,77	22 734 147,11	27 508 318,00	26 065 638,42	31 539 422,49	28 078 726,24	33 975 258,75	206 696,65	-214 861,18	28 079 561,71	33 965 379,67

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis													
Ostatní náklady		453 886,00	549 202,06	453 886,00	549 202,06	711 636,00	861 079,56	711 636,00	861 079,56			711 636,00	861 079,56
Vedlejší náklady		183 311,00	221 806,31	183 311,00	221 806,31	183 311,00	221 806,31	220 319,00	266 585,99		-6 477,00	213 842,00	258 748,82
Ostatní a vedlejší náklady celkem		637 197,00	771 008,37	637 197,00	771 008,37	894 947,00	1 082 885,87	931 955,00	1 127 665,55	0,00	-6 477,00	925 478,00	1 119 828,38

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		20 850 084,41	25 228 602,14	23 371 344,11	28 279 326,37	26 960 585,42	32 622 308,36	29 010 681,24	35 102 924,30	206 696,65	-221 338,18	28 996 039,71	35 085 208,05

Aspe

Firma: DOSING-Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky.Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

xxx

Položky k fakturaci

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
N	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	15,000	1 790,72	26 860,80
dodávka a montáž svislého dopravního značení zákl. velikosti dle výkresu "Situace dopravního značení" B20a (60km/h) - 7ks P2 - 2ks P4 - 3ks C4a - 3ks celkem = 7+2+3+3 = 15 [A]							
N	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	7,000	108,42	758,94
demontáž svislého dopravního značení zákl. velikosti dle výkresu "Situace dopravního značení" B20a - 3ks P2 - 2ks C4a - 3ks celkem = 3+2+3 = 8 [A]							
N	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100x150 OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	5 561,03	22 244,12
dodávka a montáž svislého dopravního značení zákl. velikosti dle výkresu "Situace dopravního značení" IP19 - 2ks IP 21 - 2ks celkem = 2+2 = 4 [A]							
N	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100x150 OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	214,75	214,75
N	915211		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA stíny	M2	141,500	260,21	36 819,72
N	914923		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	108,42	650,52
26_DOD.Č.2	916621		VODÍCI STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	44,000	1 657,82	72 944,08
Betonová vodící stěna v přejezdu SDP, délka 44 m, výška min. 0,5m							
Celkem						160 492,93	

Poznámky:

Aspe

Firma: DOSING-Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

xxx

Nevyčerpané položky

Poř. č.polož.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	6 477,00	6 477,00
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	125,429	116,00	14 549,76
4	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4,870	153,00	745,11
5	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	17,554	1 388,00	24 364,95
115	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100 MM	M	99,510	287,00	28 559,37
117	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150 MM	M	43,010	291,00	12 515,91
120	919114		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200 MM	M	10,000	197,00	1 970,00
128	93541		ŽLABY Z DÍLCŮ POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	10,000	2 136,00	21 360,00
20_DOD.Č.2	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	15,000	1 419,99	21 299,85
			dodávka a montáž svislého dopravního značení základ. velikosti dle výkresu "Situace dopravního značení" B20a (60km/h) - 7ks P2 - 2ks P4 - 3ks C4a - 3ks celkem = 7+2+3+3 = 15 [A]				
21_DOD.Č.2	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	108,42	867,36

demontáž svislého dopravního značení zákl. velikosti dle výkresu "Situace dopravního značení"

B20a - 3ks

P2 - 2ks

C4a - 3ks

celkem = 3+2+3 = 8 [A]

22_DOD.Č.2	914421		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100x150 OCELOVÉ FOLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	4 336,90	17 347,60
dodávka a montáž svislého dopravního značení zákl. velikosti dle výkresu "Situace dopravního značení" IP19 - 2ks IP 21 - 2ks celkem = 2+2 = 4 [A]							
23_DOD.Č.2	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100x150 OCELOVÉ FOLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	214,75	214,75
demontáž svislého dopravního značení zákl. velikosti dle výkresu "Situace dopravního značení" IP 21 - 1ks							
24_DOD.Č.2	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	12,000	1 077,23	12 926,76
dodávka a montáž sloupků (vč. upevňovacích zařízení, betonové patky a zemních prací) svislého dopravního značení dle výkresu "Situace dopravního značení" značky "kruh" a "čtverec" - 15ks značky "obdélník" - 4*2=8ks celkem = 15+8 = 23 [A]							
102	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - DOD.A POKLADKA Čarv V4 (š. 0,25m) a V2a (š. 0,125m)	M2	129,700	219,00	27 626,10
V4: 0,25*(65+65+68+68+55+37+19+44+55+61+64+48+38+5+24+62)=194,5 [A] V2a/b: 0,125*(40+53+27+20+7+14+30+22+56+9+43+20+30+10+10+8+30+22+9+5+5+6+6)=60,25 [B] V5: 0,5*(3,5+5+8,3)= 8,4 [C] V9a:2,6m2*24 = 62,4 [D] V13a (dopravní stíny): plochy CADu = 80 [E] Celkem: A+B+C+D+E=405,55 [F]							
11	113477		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 16 KM	M3	31,540	411,00	12 962,94
65	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11 S TL. 40 MM	M2	91,410	192,00	17 550,72
Celkem							221 338,19

Poznámky: