

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

III/3941 Rosice most 3941-1 - DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

sídlem Osová 20, 625 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 469 74 806

sp. zn. C 7545

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 3. 6. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- V průběhu projednávání projektu vyvstala pro zajištění obslužnosti části území (průmyslový areál a prodejna) zřízení přístupové komunikace včetně nového přemostění Bobravy. Toto řešení nahradí stávající lávku (město Rosice) a navržené provizorní přemostění (IZ). Zpracování projektové dokumentace těchto objektů včetně doplnění podkladů vyvolalo pro zhotovitele nepředvídatelné náklady a vlastní projednání zase prodlužuje dobu nutnou pro dokončení projektu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR/DSP, průzkumy	do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy
IČ	30 kalendářních dnů od předání konceptu DÚR/DSP
Konečná DÚR/DSP	do 10 dnů od předání výstupu z kontroly
Koncept DÚR/DSP, IČ dle dodatku č. 1	do 30. 6. 2020
Koncept PDPS, SP	do 60 dnů po vydání stavebního povolení nebo doručení výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1. této smlouvy

Konečná PDPS, SP

do 10 pracovních dnů od předání výstupu
z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1.104.300,00 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. IX. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě čtyř faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy, druhá faktura pro část díla – DÚR/DSP a IČ, třetí bude vystavena pro vícepráce dle dodatku č. 1 a čtvrtá bude vystavena pro část díla – PDSP a SP. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.


V Brně, dne 16.12.2019

V Brně, dne

16.12.2019



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

DÚR/DSP celkem	376 000 Kč
PDPS celkem	148 000 Kč

Soupis prací (SP) celkem	28 000 Kč
Inženýrská činnost (IČ) celkem	24 000 Kč

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU	450 Kč
---	--------

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
geologický průzkum	316	142 200 Kč
dendrologický průzkum	24	10 800 Kč
ověření existence a polohy inženýrských sítí	60	27 000 Kč
průzkum inženýrských sítí	36	16 200 Kč
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	142	63 900 Kč
Průzkumy celkem		260 100 Kč

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	124	55 800 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Projekt DUR/DSP		81 000 Kč
Projekt PDPS		36 900 Kč
SP		9 000 Kč
IČ		10 800 Kč
Geologický průzkum	60	27 000 Kč

Průzkum inženýrských sítí	16	7 200 Kč
Výškopisné zaměření	42	18 900 Kč
Záborový elaborát	48	21 600 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 celkem		212 400 Kč

Cena celkem bez DPH*	1 104 300 Kč
-----------------------------	---------------------

*Součet cen DÚR/DSP, PDPS, Soupis prací, Inženýrská činnost a Průzkumy celkem

V Brně, dne

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.