

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ **III/37926 Drnovice most 37926-1- DÚR/DSP, IČ**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL 1.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena [redacted]

IČO: 427 67 377
sp. zn. B 10727

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

a

ZHOTOVITEL 2.

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena [redacted]

IČO: 276 96 880
sp. zn. C 52797

[redacted] společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 9. 4. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Stavební úpravy po projednání nevyžadovaly geologický průzkum, proto se tato část z předmětu smlouvy vypouští a rovněž i z ceny díla.
- Z důvodu průtahů při vyřizování inženýrské činnosti především při projednávání se správcem toku a správci inženýrských sítí, které s mostem bezprostředně souvisí, dochází k posunu termínu odevzdání části IČ.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR/DSP, průzkumy

do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy

Konečná DÚR/DSP

do 10 pracovních dnů od zaslání připomínek ke konceptu DÚR/DSP dle čl. II. odst. 6. této smlouvy

IČ

do 30. 4. 2020

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

466 726 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy, druhá faktura pro část díla konečná DÚR/DSP a třetí faktura pro část díla IČ. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Ostravě, dne

07-01-2020
V Brně, dne



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických osob s názvem
„DPO – Viadesigne – RD SÚSJMKG“



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


ha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH	
DÚR/DSP	300 000 Kč	
Inženýrská činnost (IČ)	104 426 Kč	
JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU	700 Kč	
Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Ověření existence a polohy inženýrských sítí	14	9 800 Kč
Průzkum inženýrských sítí	14	9 800 Kč
Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	40	28 000 Kč
Průzkumy celkem		47 600 Kč
Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnosti dle smlouvy o projektové přípravě	21	14 700 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH*		466 726 Kč

*Součet cen DÚR/DSP, Inženýrská činnost a Průzkumy, Záborový elaborát celkem

V Ostravě, dne



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických osob
s názvem „DPO – Viadesigne – RD SÚSJK“