

Číslo smlouvy objednatele: 316/2019

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 993/2019

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1420/2019

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1477/2019

Ev. č.

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/430 Brno, ul. Olomoucká, mosty 430-001, 002 – DÚR, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PK OSSENDORF s.r.o.

**jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR
MOSTY“**

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena 

IČO: 255 64 901
sp. zn. C 33954

Zakázka číslo: 2018 076.19

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 3. 4. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 12. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 16. 12. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Nebylo možné dořešit situaci kolem zřízení přechodu a přejezdu pro zahrádkáře.
- Po stávajícím mostě je vedeno velké množství inženýrských sítí, které budou přeloženy na souběžnou energolávku. Projednání těchto přeložek s jednotlivými správci vyžaduje větší časový prostor.
- Je nutné dořešit majetkové správcovství energolávky.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR, průzkumy, IČ

do 18 měsíců od účinnosti této smlouvy

Konečná DÚR

do 10 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu
objednatel

IČ

do 30. 6. 2020

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatel.


V Brně, dne

V Brně, dne

21 -01- 2020




PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK
OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK
OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY