

Číslo smlouvy objednatele: 797/2019  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1430/2019  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### DOLNÍ VĚSTONICE, SANACE SVAHŮ PRO ZPROVOZNĚNÍ SILNICE III/42117- II. STAVBA

---

#### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

#### ZHOTOVITEL

**UNIGEO a.s.**

sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupený Ing. Janem Pekařem, předsedou představenstva

IČO: 451 92 260  
sp. zn. B 386

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 7. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Nevhodné klimatické podmínky pro provádění zpětných zásypů a s tím souvisejících zemních prací.

#### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Dokončení a předání stavby nebo jejích částí	do 30. 11. 2019 v (SO 401.2) do 20. 12. 2019 v (SO 202.3) SO 201.3 a 401.1 do 125 dnů od doručení písemné výzvy k zahájení prací (předpoklad zahájení prací od 09/2019)
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání celé stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od dokončení a předání celé stavby

Dřívější plnění je možné, po dohodě s objednatelem.

#### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 2 – harmonogram prací finanční a věcný.

V Ostravě, dne 16.12.2019

V Brně, dne 23-01-2020



**Ing. Jan Pekař, předseda představenstva**

UNIGEO a.s.



**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581 (2)ř*

**PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ**

---

# Harmonogram výstavby zakázky : "Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117 II. stavba"

Popis pracovní činnosti / období	09/2019					10/2019					11/2019					12/2019					01/2020				
	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	1.	2.	3.	4.	5.			
						30.9.																			
Zahájení prací																									
Zařízení staveniště, vytyčení podzemních inženýrských sítí																									
<b>SO 201.3</b>																									
Armování a betonáž stěny - "liché" dilatační celky																									
Armování a betonáž stěny - "sudé" dilatační celky																									
Hydroizolace rubu stěny a jílocementová těsnící vrstva																									
Provedení drenáže, realizace plošných drenů																									
Zásyp prostoru za rubem stěny štěrkem, vč. hutnění																									
Úprava terénu svahu, osazení georohoží a odvodňovacích tvárníc, ohumosení a zatravnění																									
Instalace ocelové ochrany proti rolujícím objektům																									
Dokončení a předání objektu																									
<b>SO 401.1</b>																									
Korozní průzkum, otryskání zkorodované výztuže, odstranění dočasného bednění																									
Osekání degradovaného betonu, očištění betonových konstrukcí tlakovou vodou																									
Reprofilace stěn sanační maltou																									
Nátěry betonových konstrukcí																									
Dokončení a předání objektu																									
<b>SO 202.3</b>																									
Betonáž převázky																									
Armování a betonáž stěny - "liché" dilatační celky																									
Armování a betonáž stěny - "sudé" dilatační celky																									
Hydroizolace rubu stěny a jílocementová těsnící vrstva																									
Provedení drenáže, realizace plošných drenů																									
Zásyp prostoru za rubem stěny štěrkem, vč. hutnění																									
Úprava terénu svahu, osazení georohoží a odvodňovacích tvárníc, ohumosení a zatravnění																									
Instalace ocelové ochrany proti rolujícím objektům																									
Dokončení a předání objektu																									
<b>SO 401.2</b>																									
Korozní průzkum, otryskání zkorodované výztuže																									
Osekání degradovaného betonu, očištění betonových konstrukcí tlakovou vodou																									
Reprofilace stěn sanační maltou																									
Nátěry betonových konstrukcí																									
Dokončení a předání objektu																									

V případě nevhodných klimatických podmínek budou stavbní práce přerušeny (zimní přestávka).

Zpracoval : Ing. Petr Šoupal

Datum : 19.12.2019

Schwávil : Ing. Ján Bubrín

