

Číslo smlouvy objednatele: 617/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 839/2019
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1061/2019
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1478/2019
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele 9-0279A19

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO „II/408 LESNÁ - MILÍČOVICE“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
zastoupena

IČO: 430 05 560
sp. zn. B 1006

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 6. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 10. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 1. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- V souladu s vydaným Rozhodnutím o uzavírcce dochází k méněpracem na SO E 2.4.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

32.882.890,58 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.



Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Tomáše Nentvicha


V Tlumačově, dne 28 -01- 2020

V Brně, dne 28 -01- 2020



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Projekt: II/408 Lesná - Miličovice

			Rozpočet dle dodatku č. 2		Rozpočet dle dodatku č. 3		
I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady			Nákladový rozpočet	Nákladový rozpočet včetně	Nový rozpočet	Nový rozpočet	Nový rozpočet
Objekt	Popis	DPH	bez DPH	DPH	bez DPH	včetně DPH	včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK							
E2	Dopravné inženýrská opatření		522 578,78	632 320,32	321 595,92	389 131,06	234 729,59
SO 101.1	Silnice II/408 1.úsek		13 088 967,78	15 837 651,01	13 083 499,62	15 831 034,54	15 831 034,54
SO 101.2	Propustek v km 1,579 65		325 322,61	393 640,36	319 092,64	386 102,09	386 102,09
SO 101.3	Silnice II/408 1.úsek - napojení		39 078,39	47 284,85	39 078,39	47 284,85	47 284,85
SO 102.1	Silnice II/408 2.úsek		16 812 251,69	20 342 824,54	17 514 719,54	21 192 810,64	21 192 810,64
SO 102.2	Propustek P1 v km 0,710 00		375 007,22	453 758,74	375 007,22	453 758,74	453 758,74
SO 102.3	Propustek P2 v km 1,818 85		69 237,02	83 776,79	145 163,11	175 647,36	175 647,36
SO 102.4	Propustek P3 v km 1,970 32		384 398,27	465 121,91	384 398,27	465 121,91	465 121,91
SO 102.5	Silnice II/408 2.úsek - napojení		28 123,21	34 029,08	28 123,21	34 029,08	34 029,08
SO 110	Úprava napojení silnic III Třída		127 208,78	153 922,62	127 208,78	153 922,62	153 922,62
SO 140	Úprava napojení sjezdů		362 808,40	438 998,16	362 808,40	438 998,16	438 998,16
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady			32 134 982,15	38 883 328,40	32 700 695,10	39 567 841,07	39 413 439,60
I. Ostatní vedl. náklady - způsobilé náklady							
Popis			Nákladový rozpočet	Nákladový rozpočet včetně	Nový rozpočet	Nový rozpočet	Nový rozpočet
			DPH	DPH	bez DPH	včetně DPH	včetně DPH
OSTATNÍ NÁKLADY			247 000,00	298 870,00	247 000,00	298 870,00	298 870,00
I. Ostatní vedl. náklady - způsobilé náklady celkem			247 000,00	298 870,00	247 000,00	298 870,00	298 870,00
Rekapitulace							
I. Objekty SÚS JMK a ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady			32 381 982,15	39 182 198,40	32 947 695,10	39 866 711,07	39 712 309,60
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady							
Objekt	Popis		Nákladový rozpočet	Nákladový rozpočet včetně	Nový rozpočet	Nový rozpočet	Nový rozpočet
			DPH	DPH	bez DPH	včetně DPH	včetně DPH
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem							
II. Ostatní vedl. nákl. díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK							
Popis			Nákladový rozpočet	Nákladový rozpočet včetně	Nový rozpočet	Nový rozpočet	Nový rozpočet
			DPH	DPH	bez DPH	včetně DPH	včetně DPH
OSTATNÍ NÁKLADY			6 000,00	7 260,00	3 000,00	3 630,00	3 630,00
VEDEJŠÍ NÁKLADY			59 800,00	72 358,00	59 800,00	72 358,00	72 358,00
II. Ostatní vedl. nákl. díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK			65 800,00	79 618,00	62 800,00	75 988,00	75 988,00
II. Rekapitulace							
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem -			65 800,00	79 618,00	62 800,00	75 988,00	75 988,00
I. + II. Rekapitulace							
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM			32 447 782,15	39 261 816,40	33 010 495,10	39 942 699,07	39 788 297,60



Firma: PORR a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 0279a/19 II/408 Lesná - Miličovice, TDK 3, ZN
Objekt: E2 Dopravní inženýrské opatření
Rozpočet: E2.4 Řízení provozu světelnými signály

E2.4 -127 604,52

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
9 Ostatní konstrukce a práce							-127 604,52
1	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCELI NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM Doba výstavby 1. a 2. etapy je celkově 70 dnů 3. etapy 14 dnů. V 1. a 2. etapě budou použity 2 sestavy dopravního značení s 2 semaforovými soupravami současně, ve 3. etapě 1 sestava dopravního značení s 1 semaforovou soupravou. Celkově tedy 70*2+14=154 dnů. 1 sestava značek: 4 x B20a (60), 2 x A10, 2 x B20a (80), 4 x B21a, 2 x A15, 2 x E3a, 2 x B26, 1 x C4b. Výpis jednotlivých značek je součástí výkresové dokumentace k E2. -47=-47.000 [A] položka zahrnuje: - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí	KUS	-47,000	71,20	-3 346,40
2	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ k pol.č. 914112 Doba výstavby 1. a 2. etapy je celkově 70 dnů 3. etapy 14 dnů. V 1. a 2. etapě budou použity 2 sestavy dopravního značení s 2 semaforovými soupravami současně, ve 3. etapě 1 sestava dopravního značení s 1 semaforovou soupravou. Výpis jednotlivých značek je součástí výkresové dokumentace k E2. -47=-47.000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	-47,000	71,20	-3 346,40
3	914119		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELI NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ viz pol.č. 914112 Doba výstavby 1. a 2. etapy je celkově 70 dnů 3. etapy 14 dnů. V 1. a 2. etapě budou použity 2 sestavy dopravního značení s 2 semaforovými soupravami současně, ve 3. etapě 1 sestava dopravního značení s 1 semaforovou soupravou. Celkově tedy 70*2+14=154 dnů Výpis jednotlivých značek je součástí výkresové dokumentace k E2. -1064=-1 064.000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	-1 064,000	11,39	-12 118,96
4	914922		SLOUPKY A STOLKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM k pol.č. 914112, 916312 Doba výstavby 1. a 2. etapy je celkově 70 dnů 3. etapy 14 dnů. Celkově tedy 70*2+14=154 dnů Výpis jednotlivých značek je součástí výkresové dokumentace k E2. -48=-48.000 [A] položka zahrnuje: - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí	KUS	-48,000	142,40	-6 835,20
5	914923		SLOUPKY A STOLKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ k pol.č. 914922 Doba výstavby 1. a 2. etapy je celkově 70 dnů 3. etapy 14 dnů. Výpis jednotlivých značek je součástí výkresové dokumentace k E2. -48=-48.000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	-48,000	71,20	-3 417,60
6	914929		SLOUPKY A STOLKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ k pol.č. 914922 Doba výstavby 1. a 2. etapy je celkově 70 dnů 3. etapy 14 dnů. Celkově tedy 70*2+14=154 dnů Výpis jednotlivých značek je součástí výkresové dokumentace k E2. -1140=-1 140.000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití	KSDEN	-1 140,000	11,39	-12 984,60
7	915321		VODOR DOPRAVNÍ ZNAČKY Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITELNÉ - DODÁNÍ A POKLÁDKA Označení na vozovce před stojanem semaforu - vytvoření přímé čáry souvislé šířky 0,25 m, žlutá fólie, v jízdním pruhu šířky 3,00 m, 1 sestava 3,00*3,00=6,00m, celkem 3 sestavy v průběhu výstavby. Doba výstavby 1. a 2. etapy je celkově 70 dnů, u 3. etapy 14 dnů. Výpis jednotlivých značek je součástí výkresové dokumentace k E2. -4,5=-4.500 [A] položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení	M2	-4,500	142,40	-640,80
8	915322		VODOR DOPRAVNÍ ZNAČKY Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITELNÉ - ODSTRANĚNÍ k pol.č. 915321; -4,5=-4.500 [A] zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zařízení, zbroušení) a odklizení vzniklého suti	M2	-4,500	142,40	-640,80
9	916112		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM Doba výstavby 1. a 2. etapy je celkově 70 dnů 3. etapy 14 dnů. V 1. etapě 2 ks samostatných světel. Celkově tedy 70*2+14=154 dnů Výpis jednotlivých značek je součástí výkresové dokumentace k E2. -2=-2.000 [A] položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	-2,000	28,48	-56,96
10	916113		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ k pol.č. 916112 Doba výstavby 1. a 2. etapy je celkově 70 dnů 3. etapy 14 dnů. Výpis jednotlivých značek je součástí výkresové dokumentace k E2. -2=-2.000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	-2,000	28,48	-56,96
12	916122		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Doba výstavby 1. a 2. etapy je celkově 70 dnů, u 3. etapy 14 dnů. V 1. etapě 1 souprava (3 ks světel). Celkově 70*2+14=154 dnů Výpis jednotlivých značek je součástí výkresové dokumentace k E2. Součástí položky je i přemístování semaforových souprav v jednotlivých etapách dle postupu výstavby prací v režii zhotovitele.	KUS	-3,000	28,48	-85,44

		-3=-3.000 [A] položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
13	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ k pol.č. 916122 Doba výstavby 1. a 2. etapy je celkově 70 dnů, u 3. etapy 14 dnů. V 1 sestavě 1 souprava (3 ks světel). Výpis jednotlivých značek je součástí výkresové dokumentace k E2. Součástí položky je i přemísťování semaforových souprav v jednotlivých etapách dle postupu výstavby prací v režii zhotovitele. -3=-3.000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	-3,000	28,48	-85,44
14	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ k pol.č. 916122, Doba výstavby 1. a 2. etapy je celkově 70 dnů, u 3. etapy 14 dnů. V 1 sestavě 1 souprava (3 ks světel). Celkově 70*2+14=154 dnů Výpis jednotlivých značek je součástí výkresové dokumentace k E2. Součástí položky je i přemísťování semaforových souprav v jednotlivých etapách dle postupu výstavby prací v režii zhotovitele. -76=-76.000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	-76,000	85,44	-6 493,44
15	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM Doba výstavby 1. a 2. etapy je celkově 70 dnů 3. etapy 14 dnů. V 1. a 2. etapě budou použity 2 sestavy dopravního značení s 2 semaforovými soupravami současně, ve 3. etapě 1 sestava dopravního značení s 1 semaforovou soupravou. Celkově tedy 70*2+14=154 dnů. Součástí položky je i přemísťování semaforových souprav v jednotlivých etapách dle postupu výstavby prací v režii zhotovitele. -3=-3.000 [A] položka zahrnuje: - přemístění zařízení (souprava = 2 stojany se světlíky) z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	-3,000	712,00	-2 136,00
16	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ k pol.č. 916152 Doba výstavby 1. a 2. etapy je celkově 70 dnů 3. etapy 14 dnů. V 1. a 2. etapě budou použity 2 sestavy dopravního značení s 2 semaforovými soupravami současně, ve 3. etapě 1 sestava dopravního značení s 1 semaforovou soupravou. Celkově tedy 70*2+14=154 dnů. -3=-3.000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	-3,000	712,00	-2 136,00
17	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ k pol.č. 916152 Doba výstavby 1. a 2. etapy je celkově 70 dnů 3. etapy 14 dnů. V 1. a 2. etapě budou použity 2 sestavy dopravního značení s 2 semaforovými soupravami současně, ve 3. etapě 1 sestava dopravního značení s 1 semaforovou soupravou. Celkově tedy 70*2+14=154 dnů. -76=-76.000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	-76,000	427,20	-32 467,20
18	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Doba výstavby 1. a 2. etapy je celkově 70 dnů, u 3. etapy 14 dnů. Výpis jednotlivých značek je součástí výkresové dokumentace k E2. -3=-3.000 [A] položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - došívku značek	KUS	-3,000	71,20	-213,60
19	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ k pol.č. 916312 Doba výstavby 1. a 2. etapy je celkově 70 dnů, u 3. etapy 14 dnů. Výpis jednotlivých značek je součástí výkresové dokumentace k E2. -3=-3.000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	-3,000	71,20	-213,60
20	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ Doba výstavby 1. a 2. etapy je celkově 70 dnů 3. etapy 14 dnů. Celkově tedy 70*2+14=154 dnů Výpis jednotlivých značek je součástí výkresové dokumentace k E2. -76=-76.000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	-76,000	11,39	-865,64
21	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Doba výstavby 1. a 2. etapy je celkově 70 dnů, u 3. etapy 14 dnů. Celkově tedy 70*2+14=154 dnů -41=-41.000 [A] položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	-41,000	71,20	-2 919,20
22	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ Doba výstavby 1. a 2. etapy je celkově 70 dnů 3. etapy 14 dnů. Celkově tedy 70*2+14=154 dnů, viz pol.č. 916352 -41=-41.000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	-41,000	71,20	-2 919,20
23	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ Doba výstavby 1. a 2. etapy je celkově 70 dnů 3. etapy 14 dnů. Celkově tedy 70*2+14=154 dnů, k pol.č. 916352 -912=-912.000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	-912,000	11,39	-10 387,68
24	916712	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-48,000	142,40	-6 835,20

		k pol.č. 914922 Doba výstavby 1. a 2. etapy je celkově 70 dnů, u 3. etapy 14 dnů. Celkově tedy 70*2+14=154 dnů Výpis jednotlivých značek je součástí výkresové dokumentace k E2. Součástí položky je i přemísťování semaforových soupřav v jednotlivých etapách dle postupu výstavby prací v režii zhotovitele. -48=-48 000 [A]				
25	916713	položka zahrnuje: - montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí UPEVŇOVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	-48,000	71,20	-3 417,60
		k pol.č. 916712 Doba výstavby 1. a 2. etapy je celkově 70 dnů, u 3. etapy 14 dnů. Výpis jednotlivých značek je součástí výkresové dokumentace k E2. Součástí položky je i přemísťování semaforových soupřav v jednotlivých etapách dle postupu výstavby prací v režii zhotovitele. -48=-48 000 [A]				
26	916719	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo UPEVŇOVACÍ KONSTR. - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	-1 140,000	11,39	-12 984,60
		k pol.č. 916712 Doba výstavby 1. a 2. etapy je celkově 70 dnů, u 3. etapy 14 dnů. Celkově tedy 70*2+14=154 dnů Výpis jednotlivých značek je součástí výkresové dokumentace k E2. Součástí položky je i přemísťování semaforových soupřav v jednotlivých etapách dle postupu výstavby prací v režii zhotovitele. -1140=-1 140 000 [A]				
		položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet máměných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.85/2019

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva [REDACTED]

tímto uděluje plnou moc

[REDACTED]
k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s [REDACTED] podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s [REDACTED] podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 2.9.2019

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **123200690-147024-191018105818**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: [REDACTED]

Pracoviště: [REDACTED]

V Brně dne **18.10.2019**

[REDACTED]