

Číslo smlouvy objednatele: 806/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1472/2019
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele 27-SOD-2019-034

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/602, III/3798 PŘIBYSLAVICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupený

IČO: 421 96 868
sp. zn. B 430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Přehodnocení těžitelnosti zemín na základě geologického posudku společnosti GEOSTAR Brno byla třída těžitelnosti zemín v trase kanalizace stanovena na 4 – 5 oproti projektované třídě 1 – 2. Došlo k časové prodlevě v realizaci uvedených výkopových prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Dokončení a předání stavby	do 30. 04. 2020
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné, po dohodě s objednatelem.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 2 - Harmonogram prací finanční a věcný.

V Hradci Králové, dne 12 -02- 2020



M – SILNICE a.s.

V Brně, dne 17 -02- 2020



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ

ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

II/602, III/3798 Příbyslavice

Předpokládané zahájení stavebních prací:
Předpokládané dokončení stavebních prací:

Srpen 2019
30. 4. 2020

Rok	2019																								2020									
Měsíc	8					9				10					11				12				1	2	3				4					
Týden	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1 - 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
SO 102 SILNICE II/602																																		
0 Všeobecné konstrukce a práce																							Zimní přestávka											
1 Zemní práce																																		
4 Vodorovné konstrukce																																		
5 Komunikace																																		
7 Přidružená stavební výroba																																		
8 Potrubí																																		
9 Ostatní konstrukce a práce																																		
SO 103 AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY																																		
0 Všeobecné konstrukce a práce																																		
1 Zemní práce																																		
5 Komunikace																																		
9 Ostatní konstrukce a práce																																		
SO 105a SILNICE III/3798																																		
0 Všeobecné konstrukce a práce																																		
1 Zemní práce																																		
2 Základy																																		
4 Vodorovné konstrukce																																		
5 Komunikace																																		
7 Přidružená stavební výroba																																		
8 Potrubí																																		
9 Ostatní konstrukce a práce																																		
SO 307 DEŠŤOVÁ KANALIZACE																																		
0 Všeobecné konstrukce a práce																																		
1 Zemní práce																																		
4 Vodorovné konstrukce																																		
8 Potrubí																																		
9 Ostatní konstrukce a práce																																		
Ostatní náklady																																		
Vedlejší náklady																																		
Finanční objem v tis. Kč	0,00					181,00				449,23					3 615,04				0,00				0,00		4 330,87				4 549,92					
Celkový finanční objem v tis. Kč															13 126,06																			

Zimní přestávka