

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/152 Želešice obchvat - DUR, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PK OSSENDORFS.R.O.

**jako vedoucí společník sdružení s názvem „RD SÚS JMK – PK OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR
MOSTY“**

sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena 

IČO: 255 64 901
sp. zn. C 33954

Zakázka číslo: 2018 076.37

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 30. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Důvodem pro posun termínu a navýšení ceny je nutná změna koncepce původního řešení DUR a nutné dodatečné průzkumy.

Změna koncepce řešení spočívá zejména v úpravě návrhových prvků včetně nové polohy křižovatek.

Návrhové prvky (poloměry oblouků, podélné sklony) + 7 variant MÚK

- Nový most na začátku úseku (MÚK) -> nutné nové IG vrtý
- Soulad s územním plánem obce + zapracování požadavků obce (snížení nivelety)
- Projednávání možností majetkoprávních vztahů s obcí (zásah do pozemků soukromých vlastníků)
- Koordinace s dalšími připravovanými stavbami (cyklostezka, eko dvůr, rozšíření areálu Almevy, nová zástavba v Želešicích na ZÚ)
- Posun autobusových zastávek (stavba MÚK)
- Nutné doměření (viz výše uvedené + křižovatky, sjezdy, ZÚ, KÚ – prodloužení trasy obchvatu, prodloužení připojení obce Želešice na ZÚ)

Vzdálenost křižovatek

- Nová poloha křižovatek
- Poslední projednání s obcí, SÚS a PČR 13. 2. 2020

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR, průzkumy	do 12 měsíců dnů od účinnosti této smlouvy
IČ	do 30 dnů od předání konceptu DÚR
Konečná DÚR	do 10 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu objednatel

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

3.276.500,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatel.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Brně, dne

V Brně, dne **19 -03- 2020**




PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK
OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK
OSSENDORF + LINIO PLAN + RUŠAR MOSTY

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

DÚR celkem	1.990.000,-
DÚR – změna koncepce, variantní řešení MÚK, nový most	305.000,-

Inženýrská činnost (IČ) celkem	110.000,-
---------------------------------------	------------------

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU	700,-
---	--------------

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
geologický průzkum	450	315.000,-
dodatečný geologický průzkum (MÚK, nový most)	100	70.000,-
dendrologický průzkum	100	70.000,-
dendrologický průzkum – prodloužená trasa	15	10.500,-
ověření existence a polohy inženýrských sítí	50	35.000,-
průzkum inženýrských sítí	50	35.000,-
hluková studie	120	84.000,-
výškové a polohopisné zaměření stávajícího stavu	200	140.000,-
doměření začátku a konce úseku	60	42.000,-
Průzkumy celkem		801.500,-

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	100	70.000,-

Cena celkem bez DPH	3.276.500,-
----------------------------	--------------------