

Oslavany průtah, 1. stavba

Číslo smlouvy objednatele: 867/2018

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 964/2019

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1385/2019

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1471/2019

Číslo dodatku č. 4 objednatele: 119/2020

Evidenční číslo VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

OSLAVANY PRŮTAH, 1. STAVBA

OBJEDNATEL**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL**COLAS CZ, a.s.**

sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupena

IČO: 261 77 005
sp. zn. B 6556

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 9. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2019, dodatku č. 2 ze dne 28. 11. 2019 a dodatku č. 3 ze dne 13. 12. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnění

- Prodloužení termínu předání a převzetí geometrických plánů. Hranice pozemku a geometrický plán je nutno vypracovat ve spolupráci s městem Oslavany. Město předalo své připomínky vzhledem ke složitosti majetkových vztahů později.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|--|---|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | do 15 dnů od uzavření této smlouvy |
| 2. Dokončení a předání stavby | do 15. 12. 2019 |
| 3. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů | do 30 dnů od dokončení stavby |
| 4. Předání a převzetí geometrických plánů | do 30. 4. 2020 |

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Oslavany průtah, 1. stavba


Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu. objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 4 bude uveřejněn objednatelem.

V Jihlavě, dne

V Brně, dne 30 -03- 2020




COLAS CZ, a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



COLAS CZ, a.s.

