

Číslo smlouvy objednatele: 797/2019  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1430/2019  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 330/2020  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

### DOLNÍ VĚSTONICE, SANACE SVAHŮ PRO ZPROVOZNĚNÍ SILNICE III/42117- II. STAVBA

---

#### OBJEDNATEL

##### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

#### ZHOTOVITEL

##### UNIGEO a.s.

sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupený [REDAKCE]

IČO: 451 92 260  
sp. zn. B 386

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 7. 8. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 1. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění posunu termínu pro Předání a převzetí geometrických plánů:

- GP řeší celou stavbu (zn. všechny 3 stavby, i část prováděnou VIIS a objednatelem. Termín plnění stavby těchto částí je do konce dubna 2020. Termín plnění pro předání a převzetí geometrických plánů se posouvá v souvislosti s těmito termíny.

Zdůvodnění změny ceny díla

- Popis změny 1 - SO 201.3 Sanace v patě svahu - vícepráce. Provedení izolace asf. nátěry dle skutečnosti a doplnění o asfaltové pásy v místě dilatací.
- Popis změny 2 - SO 201.3 Sanace v patě svahu - vícepráce. Odstranění pařezů z pokácených náletových dřevin, které se nacházely v místě stavby.
- Popis změny 3 - SO 201.3 Sanace v patě svahu - vícepráce. V soupisu prací chybí položka pro nakládku a dopravu materiálu z deponie a množství u uvedených položek je dle skutečného zaměření.
- Popis změny 4 - SO 201.3 Sanace v patě svahu - vícepráce. V soupisu prací byla oproti PD chybně uvedena pol. č. 935422 (žlabovka 650 mm), tato položka byla dána do méněprací viz změna č. 9 a nahrazena položkou č. 935412 (žlabovka 500 mm). Množství u této položky a položky zásypu a georohoží dle skutečného provedení.
- Popis změny 5 - SO 202.3 Sanace svahů nad silnicí II/42117 - vícepráce. Provedení izolace asf. nátěry dle skutečnosti a doplnění o asfaltové pásy v místě dilatací.
- Popis změny 6 - SO 202.3 Sanace svahu nad silnicí II/42117 - vícepráce. Provedení dodatečných 2 hydrovriů a nálevové zkoušky za účelem ověření navrženého řešení SO 301.
- Popis změny 7 - SO 202.3 Sanace svahů nad silnicí - vícepráce. V soupisu prací chybí položka pro nakládku a dopravu materiálu z deponie a množství u uvedených položek je dle skutečného zaměření.
- Popis změny 8 SO 000 Ostatní a vedlejší náklady - méněpráce. SO 000; pol. č. 4 a 5 fakturovány dle skutečnosti, nabylo nutné zajišťovat.
- Popis změny 9 - SO 201.3 sanace v patě svahu - méněpráce. SO 201.3; pol.č. 1, 9, 16, 20 - fakturováno dle skutečnosti.
- Popis změny 10 - SO 202.3 Sanace svahu nad silnicí III/42117 - méněpráce. SO 202.3; pol.č. 1, 7, 14 a 16 - fakturováno dle skutečnosti.

- Popis změny 11 - SO 401.1 Sanace koroze stávajících konstrukcí – méněpráce. SO 401.1: pol. č. 1, 7, 8, 9, 11 a 13 - fakturováno dle skutečnosti.
- Popis změny 12 - SO 401.2 Sanace koroze stávajících konstrukcí – méněpráce. SO 401.2: pol. č. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 a 11 - fakturováno dle skutečnosti.

## II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	<b>do 15 dnů od účinnosti této smlouvy</b>
Dokončení a předání stavby nebo jejích částí	<b>do 30. 11. 2019 v (SO 401.2) do 20. 12. 2019 v (SO 202.3) SO 201.3 a 401.1 do 125 dnů od doručení písemné výzvy k zahájení prací (předpoklad zahájení prací od 09/2019)</b>
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	<b>do 30 dnů od dokončení a předání celé stavby</b>
Předání a převzetí geometrických plánů	<b>do 150 dnů od dokončení a předání celé stavby</b>

Dřívější plnění je možné, po dohodě s objednatelem.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**8.240.509,70 Kč**

## III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Ostravě, dne

V Brně, dne 07.04.2020



UNIGEO a.s.



Ing. Zdeněk Komárka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---

**TECHNICKO-DOKUMENTAČNÍ KOMISE**  
**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ**

**I. ZAKÁZKA**

*Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117 - II. stavba*

Důvod jednání

1.TDK - Vícepráce, Méněpráce

Místo jednání

Brno

Datum jednání

26.02.2020

**II. KOMISE**

**Předseda**

investiční náměstek

**Členové**

vedoucí investičního oddělení

vedoucí právního oddělení

vedoucí oblasti Jih

vedoucí IÚ oblasti Jih

**Přizvání expertů**

**Předkladatel**

správce stavby

**III. NAVRHOVANÉ ZMĚNY**

<b>Popis změny 1</b> SO 201.3 Sanace v patě svahu - vícepráce	Izolace						
<b>Nezbytnost změny (odůvodnění)</b>	Provedení izolace asf. nátěry dle skutečnosti a doplnění o asfaltové pásy v místě dilací.						
<b>Žádost o změnu</b>							
<b>odůvodnění výše ceny</b>	č.pol.	kód pol.	<b>změnová položka</b>	m.j.	počet j.	j.cena	<b>změna ceny</b>
			<b>Méněpráce</b>				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	17	711131	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STEKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	208,725	107,00	22 339,58
Jednotková cena je expertní cena OTSKP 2019	N1	711122	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	22,680	237,00	5 375,16
<b>Změna č. 1:</b>			<b>Vícepráce celkem</b>				<b>27 708,74</b>
<b>Popis změny 2</b> SO 201.3 Sanace v patě svahu - vícepráce	Odstranění pařezů						
<b>Nezbytnost změny (odůvodnění)</b>	Odstranění pařezů z pokácených náletových dřevin, které se nacházely v místě stavby						
<b>Žádost o změnu</b>							
<b>odůvodnění výše ceny</b>	č.pol.	kód pol.	<b>změnová položka</b>	m.j.	počet j.	j.cena	<b>změna ceny</b>
			<b>Méněpráce</b>				
Jednotková cena je expertní cena OTSKP 2019	N2	112213	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 3KM	KUS	52,000	674,00	35 048,00
<b>Změna č. 2:</b>			<b>Vícepráce celkem</b>				<b>35 048,00</b>
<b>Popis změny 3</b> SO 201.3 Sanace v patě svahu - vícepráce	Zemní práce						
<b>Nezbytnost změny (odůvodnění)</b>	V soupisu prací chybí položka pro nakládku a dopravu materiálu z deponie a množství u uvedených položek je dle skutečného zaměření.						
<b>Žádost o změnu</b>							
<b>odůvodnění výše ceny</b>	č.pol.	kód pol.	<b>změnová položka</b>	m.j.	počet j.	j.cena	<b>změna ceny</b>
			<b>Méněpráce</b>				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	2	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNE TR.1	M3	722,500	120,00	86 700,00

Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUHNĚNÍM	M3	1 819,500	109,00	198 216,50
Jednotková cena je expertní cena OTSKP 2019	N3	122733	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNE TR. I. ODVOZ DO 3KM	M3	5 116,000	159,39	819 007,47
<b>Změna č. 3:</b>			<b>Vícepráce celkem</b>				<b>1 102 923,97</b>
<b>Popis změny 4</b> SO 201.3 Sanace v patě svahu - vícepráce	Zásypy, georochože a žlabovky						
<b>Nezbytnost změny (odůvodnění)</b>	V soupisu prací byla oproti PD chybně uvedena pol. č. 935422 ( žlabovka 650 mm ), tato položka byla dána do méněprací viz změna č. 9 a nahrazena položkou č. 935412 ( žlabovka 500 mm ). Množství u této položky a položky zásypu a georochoží dle skutečného provedení .						
<b>Žádost o změnu</b>							
<b>odůvodnění výše ceny</b>	č.pcl.	kód pol.	<b>změnová položka</b>	m.j.	počet j.	j.cena	<b>změna ceny</b>
			<b>Méněpráce</b>				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	8	17481A	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	286,763	625,00	179 228,88
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	13	269973	OPLÁŠTĚNÍ ( ZPEVNĚNÍ ) Z GEOSITŮ A GEOROCHOŽÍ	M2	903,695	115,00	103 947,93
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD ( SO 202.3 )	16	935412	ZÍ ABÝ A RICOLY Z BETONOVÝCH ŽLABŮVEK ŠÍŘKY DO 600 MM DO BETONU	M	140,000	660,00	92 400,00
<b>Změna č. 4:</b>			<b>Vícepráce celkem</b>				<b>378 374,81</b>
<b>Popis změny 5</b> SO 202.3 Sanace svahů nad silnicí II/42117 - vícepráce	Izolace						
<b>Nezbytnost změny (odůvodnění)</b>	Provedení izolace asf. nátěry dle skutečnosti a doplnění o asfaltové pásy v místě dilatací.						
<b>Žádost o změnu</b>							
<b>odůvodnění výše ceny</b>	č.pcl.	kód pol.	<b>změnová položka</b>	m.j.	počet j.	j.cena	<b>změna ceny</b>
			<b>Méněpráce</b>				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD (SO 201.3)	17	711131	IZOLACE BLŽNYCH KONSTRUKCI PROTI VOLNÉ STĚKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	624,782	107,00	66 861,67
Jednotková cena je expertní cena OTSKP 2019	N1	711122	IZOLACE BEŽNYCH KONSTRUKCI PROTI TLAKOVÉ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	24,360	237,00	5 773,52
<b>Změna č. 5:</b>			<b>Vícepráce celkem</b>				<b>72 787,19</b>
<b>Popis změny 6</b> SO 202.3 Sanace svahů nad silnicí II/42117 - vícepráce	Provedení hydrovrtů včetně nálevové zkoušky a plešín						
<b>Nezbytnost změny (odůvodnění)</b>	Provedení dodatečných 2 hydrovrtů a nálevové zkoušky za účelem ověření navrženého řešení SO 301.						
<b>Žádost o změnu</b>							
<b>odůvodnění výše ceny</b>	č.pcl.	kód pol.	<b>změnová položka</b>	m.j.	počet j.	j.cena	<b>změna ceny</b>
			<b>Méněpráce</b>				
Jednotková cena je expertní cena OTSKP 2019	N4	66340	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU	M3	47,363	592,00	28 041,66
Jednotková cena je expertní cena OTSKP 2019	N5	-	HYDROVRTY	KPL	1,000	95 245,00	95 245,00
Jednotková cena je expertní cena OTSKP 2019	N6	-	NÁLEVOVÁ ZKOUŠKA	KPL	1,000	45 802,00	45 802,00

Změna č. 6:			Vícepráce celkem				167 088,86
<b>Popis změny 7</b> SO 202.3 Sanace svahů nad silnicí - vícepráce	Zemní práce						
<b>Nezbytnost změny (odůvodnění)</b>	V soupisu prací chybí položka pro nakládku a dopravu materiálu z deponie a množství u uvedených položek je dle skutečného zaměření.						
<b>Žádost o změnu</b>							
<b>odůvodnění výše ceny</b>	č.pol.	kód pol.	<b>změnová položka</b>	m.j.	počet j.	j.cena	<b>změna ceny</b>
			<b>Méněpráce</b>				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	2	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR.	M3	293,560	120,00	34 027,20
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	5	1741	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMĚNOU SE ZPŮTĚNÍM	M3	356 100	109,00	43 174,50
Jednotková cena je expertní cena OTSKP 2019	N3	122733	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I, ODVOZ DO 3KM	M3	831,000	159,89	132 870,25
<b>Změna č. 7:</b>			<b>Vícepráce celkem</b>				<b>210 072,35</b>
<b>Popis změny 8</b> SO 000 Ostatní a vedlejší náklady - méněpráce	SO 000 : pol. č. 4 a 5 fakturovány dle skutečnosti, nabylo nutné zajišťovat.						
<b>Nezbytnost změny (odůvodnění)</b>							
<b>Žádost o změnu</b>							
<b>odůvodnění výše ceny</b>	č.pol.	kód pol.	<b>změnová položka</b>	m.j.	počet j.	j.cena	<b>změna ceny</b>
			<b>Méněpráce</b>				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	4	00004.R	Zajištění povolení k uzavírám - popsáno v obecních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 134/1997	KP	- 1,000	30 000,00	- 30 000,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	5	00005.R	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasných dopravních značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	- 1,000	120 000,00	- 120 000,00
<b>Změna č. 8:</b>			<b>Méněpráce celkem</b>				<b>-150 000,00</b>
<b>Popis změny 9</b> SO 201.3 sanace v patě svahu - méněpráce	SO 201.3 : pol.č. 1, 9, 15, 20 - fakturováno dle skutečnosti						
<b>Nezbytnost změny (odůvodnění)</b>							
<b>Žádost o změnu</b>							
<b>odůvodnění výše ceny</b>	č.pol.	kód pol.	<b>změnová položka</b>	m.j.	počet j.	j.cena	<b>změna ceny</b>
			<b>Méněpráce</b>				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	1	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	- 573,525	51,00	- 29 239,58
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	9	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	- 172,555	216,00	- 37 271,88
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	16	34834	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADLÍ ŽLÍPKY Z KOVU		- 2,539	98 300,00	- 276 124,70
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	20	935422	ŽLABY A RIGOLY Z BÉTONOVÝCH ŽLABOVÉK ŠÍRKY DO 900 MM DO BÉTONU	M	- 143,000	737,00	- 105 381,00
<b>Změna č. 9:</b>			<b>Méněpráce celkem</b>				<b>-452 317,16</b>
<b>Popis změny 10</b> SO 202.3 Sanace svahu nad silnicí III/42117 - méněpráce	SO 202.3 : pol.č. 1, 7, 14 a 16 - fakturováno dle skutečnosti						
<b>Nezbytnost změny (odůvodnění)</b>							
<b>Žádost o změnu</b>							
<b>odůvodnění výše ceny</b>	č.pol.	kód pol.	<b>změnová položka</b>	m.j.	počet j.	j.cena	<b>změna ceny</b>
			<b>Méněpráce</b>				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	1	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	- 367,574	51,00	- 18 746,27
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	7	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	- 151,442	216,00	- 32 501,47

Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	14	34894	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ŽIDKY Z KOVU	T	- 4,744	98 000,00	- 464 912,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	16	935412	ZLÁSY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ZLABOVEK ŠÍŘKY DO 600 MM DO BETONU	M	- 3,950	680,00	- 2 686,00
<b>Změna č. 10:</b>			<b>Měněpráce celkem</b>				<b>-514 735,74</b>
<b>Popis změny 11</b> SO 401.1 Sanace koroze stávajících kóí - měněpráce	SO 401.1: pol. č. 1, 7, 8, 9, 11 a 13 - fakturováno dle skutečnosti						
<b>Nezbytnost změny (odůvodnění)</b>							
<b>Žádost o změnu</b>							
<b>odůvodnění výše ceny</b>	č.pol.	kód pol.	<b>změnová položka</b>	m.j.	počet j.	j.cena	<b>změna ceny</b>
			<b>Měněpráce</b>				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	1	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELÉ	KPL	- 10,000	5 000,00	- 50 000,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	7	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS B)	M2	- 165 285	328,00	- 60 773,48
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	8	931183	VYPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU 1L 30KIM	M2	- 26,100	204,00	- 6 324,40
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	9	938461	OCÍŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM	M2	- 26,100	166,00	- 4 332,60
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	11	938544	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	- 30,285	644,00	- 21 371,04
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	13	93857	BROUŠENÍ BETON KONSTR	M2	- 33,485	544,00	- 18 215,84
<b>Změna č. 11:</b>			<b>Měněpráce celkem</b>				<b>-160 017,36</b>
<b>Popis změny 12</b> SO 401.2 Sanace koroze stávajících kóí - měněpráce	SO 401.2: pol. č. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 a 11 - fakturováno dle skutečnosti						
<b>Nezbytnost změny (odůvodnění)</b>							
<b>Žádost o změnu</b>							
<b>odůvodnění výše ceny</b>	č.pol.	kód pol.	<b>změnová položka</b>	m.j.	počet j.	j.cena	<b>změna ceny</b>
			<b>Měněpráce</b>				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	1	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELÉ	KPL	- 1,000	5000,00	- 5 000,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	3	675119	KČPŘOČILACE PODHLÍDÍ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRS 1 L 20MM	M2	- 16,349	1560,00	- 25 604,74
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	4	62651	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	- 16,349	157,00	- 2 130,28
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	5	62945	VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z GEMFT MALTY	M2	- 16,349	742,00	- 12 100,96
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	6	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	- 16,349	328,00	- 5 362,47
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	9	938544	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	- 16,349	544,00	- 8 893,86
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	10	938551	OCÍŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM	M2	- 16,349	166,00	- 2 703,90
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	11	93857	BROUŠENÍ BETON KONSTR	M2	- 2,559	544,00	- 1 390,46
<b>Změna č. 12:</b>			<b>Měněpráce celkem</b>				<b>-62 647,37</b>

#### IV. ZMĚNA CENY

<b>Cena dle smlouvy o dílo v původním znění</b>	<b>7 586 243,41 Kč bez DPH</b>
Dosud zjištěné vícepráce celkem	0 Kč bez DPH
Dosud zjištěné méněpráce celkem	0 Kč bez DPH
<b>Navrhované vícepráce</b>	<b>1 993 983,92 Kč bez DPH</b>
<b>Navrhované méněpráce</b>	<b>1 339 717,63 Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla po všech již učiněných a navrhovaných změnách</b>	<b>8 240 509,70 Kč bez DPH</b>

#### V. STANOVISKO KOMISE K NAVRŽENÝM ZMĚNÁM

Komise s provedením navržených změn souhlasí.

#### VI. ODŮVODNĚNÍ PŘÍMÉHO ZADÁNÍ DODAVATELI

Provedení prací bylo nezbytně nutné pro provedení původních stavebních prací. Dodatečné práce není možno technicky a stavebně oddělit od původní veř. zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu veřejné zakázky. Bez provedení těchto prací by nebylo možno uvést předmět plnění do provozu. Změna dodavatele by způsobila značné obtíže, výrazné navýšení nákladů a problémy s uplatňováním záruk na vady díla. Změna závazku ze smlouvy dle §222 odst. 3 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117 - II. stavba - hydrogeologické vrty	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokařita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 04.11.2019	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
<b>0</b>							<b>0,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>													
1		00002VD	Doprava vrtná souprava	km	100,00	70,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
2		00009VD	Doprava osobní automobil	km	450,00	8,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00		
<b>26</b>							<b>22 975,15</b>	<b>59 669,83</b>	<b>82 644,98</b>	<b>0,09</b>			
<b>Vrty</b>													
3		262203572R00	Vrty povrchové do 245 mm, 4° 25 m, hor.2	m	23,00	2 657,26	18 169,99	42 946,99	61 116,98	0,00	0,07	RTS II / 2019	
4		262009552R00	Příplatek za výnos jádra povr.Đ do 245 mm, hl.25 m	m	23,00	936,00	4 805,16	16 722,84	21 528,00	0,00	0,03	RTS II / 2019	
<b>Celkem:</b>										<b>93 245,00</b>			

Poznámka:



Soupis prací

září 2019

km (AUS)	čas v autě	čas na místě - měření	činnost (l. Poul)
7 Kč/km	250 Kč/h	500 Kč/h	vyhodnocení 1000 Kč/h
686	12	34	10
6x cesta Brno/Břeclav - Dolní Věstonice - Brno			

<b>SUMA</b>	4 802,00 Kč	3 000,00 Kč	17 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	cisterna + voda + práce			11 000,00 Kč
<b>SUMA CELKEM</b>			<b>45 802,00 Kč bez DPH</b>	