

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/602 Říčany průtah - DSP, IČ, průzkumy

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost: AFSAG PONT

AFRY CZ s.r.o. (vedoucí společnosti)

sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze
zastoupena [REDACTED]

IČO: 453 06 605
sp. zn. C 8073

SAGASTA s.r.o. (člen společnosti)

sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze
zastoupena [REDACTED]

IČO: 045 98 555
sp. zn. C 250116

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) (člen společnosti)

sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze
zastoupena [REDACTED]

IČO: 407 63 439
sp. zn. C 2994

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 26. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Prodloužení termínu pro odevzdání konceptu DSP, průzkumů z důvodu potřeby vypracování vyhodnocení množství polyaromatických uhlovodíků z asfaltových vrstev komunikace II/602. Toto vyhodnocení je potřebné pro návrh rekonstrukce silnice II/602 v průtahu obce Říčany. Objednatel zahájil zadávací řízení s názvem „Zjištění množství PAU pro stavby Střed“, jehož budou potřebné podklady součástí předmětu plnění.
- Vzhledem ke stavebnímu stavu mostu ev.č. 00215-I projekt zahrne pouze rekonstrukci stávajícího mostu a není tedy nutné provést geologický průzkum pro potřeby návrhu založení nového mostu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP, průzkumy

do 8 měsíců od účinnosti této smlouvy

IČ

do 30 kalendářních dnů po předání konceptu DSP

Konečná DSP

do 20 pracovních dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1.521.300,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.



Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Praze, dne 22.04.2020

V Brně, dne 24-04-2020



AFRY CZ s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka		Cena v Kč bez DPH
DSP celkem		901 300,-
Inženýrská činnost (IČ)		110 000,-
JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU		500,-
Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
dendrologický průzkum	150	75 000,-
ověření existence a polohy inženýrských sítí (část SÚS JMK)	80	40 000,-
hluková studie	300	150 000,-
průzkum inženýrských sítí (část SÚS JMK)	60	30 000,-
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu (část SÚS JMK)	270	135 000,-
Průzkumy celkem		430 000,-
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě		80 000,-
Cena celkem bez DPH*		1 521 300,-

*Součet cen DSP, Inženýrská činnost, Průzkumy a Záborový elaborát celkem

V Praze, dne 22.04.2020

AFRY CZ s.r.o.