

Číslo smlouvy objednatele: 873/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 751/2019
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 894/2019
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1443/2019
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 741/2020
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO **III/0507 BUČOVICE MOST 0507-1**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00 Praha 5
zapsaná v OR u Krajského soudu v Praze
zastoupený

IČO: 608 38 744
sp. zn. B 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 9. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 8. 2019, dodatku č. 2 ze dne 27. 8. 2019 a dodatku č. 3 ze dne 12. 12. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnění

- Změna technologie dilatačního mostního závěru. Původně navržený EMZ š. 300 mm není vzhledem k navržené rámové konstrukci mostu nutný, tudíž bude použita řezaná spára v krytu vozovky vyplněná asfaltovou zálivkou.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

11.165.356,07 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 4 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1 -- Vyčíslené méněpráce.


V Brně, dne



STRABAG a.s.



STRABAG a.s.



V Brně, dne

02-07-2020



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 2 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Projekt : III/0507 Bučovice most 0507-1

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Rozpočet dle dodatku č. 2		Rozpočet dle dodatku č. 3		Rozpočet dle dodatku č. 4		
				Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis									
SO 000	Bourání stávajících konstrukcí	1 144 143,24	1 384 413,32	1 144 143,24	1 384 413,32	1 144 143,24	1 384 413,32		1 144 143,24	1 384 413,32
SO 201	Most ev.č. 0507-1	9 027 268,79	10 922 995,24	9 027 268,79	10 922 995,24	9 027 268,79	10 922 995,24	-156 492,00	8 870 776,79	10 733 639,92
SO 301	Přeložka vodovodní přípojky	81 857,43	99 047,49	138 218,00	167 243,78	138 218,00	167 243,78		138 218,00	167 243,78
SO 402	VIVO Connection, sdělovací kabel	70 512,00	85 319,52	70 512,00	85 319,52	70 512,00	85 319,52		70 512,00	85 319,52
SO 404	TS Bučovice, veřejné osvětlení	35 540,00	43 003,40	35 540,00	43 003,40	35 540,00	43 003,40		35 540,00	43 003,40
SO 901	Úprava objízdné trasy	450 349,72	544 923,16	450 349,72	544 923,16	513 970,04	621 903,75		513 970,04	621 903,75
Stavba celkem - stavební náklady celkem		10 809 671,18	13 079 702,13	10 866 031,75	13 147 898,42	10 929 652,07	13 224 879,00	-156 492,00	10 773 160,07	13 035 523,68

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis										
Ostatní náklady		192 283,00	232 662,43	192 283,00	232 662,43	192 283,00	232 662,43		192 283,00	232 662,43
Vedlejší náklady		199 913,00	241 894,73	199 913,00	241 894,73	199 913,00	241 894,73		199 913,00	241 894,73
Ostatní a vedlejší náklady celkem		392 196,00	474 557,16	392 196,00	474 557,16	392 196,00	474 557,16	0,00	392 196,00	474 557,16

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		11 201 867,18	13 554 259,29	11 258 227,75	13 622 455,58	11 321 848,07	13 699 436,16	-156 492,00	11 165 356,07	13 510 080,84

Aspe

Firma: STRABAG a.s.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/0507 Bučovice - most ev. č. 0507-1
číslo a název SO C201 Most ev. č. 0507-1 - MĚNĚPRÁCE
číslo a název rozpočtu: 1 Základní rozpočet CÚ 2018 (DSP/PDPS)

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		9	Ostatní konstrukce a práce				
134	93164 (SO 201)		MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,034M2 EMZ š.300MM - tl.130 MM (pouze ve vozovce)	M	- 18,000	8 694,00	- 156 492,00
		9	Ostatní konstrukce a práce				- 156 492,00
			Celkem				- 156 492,00

