

„II/430 Tučapy - Vyškov“ - DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 479/2014

Číslo smlouvy zhotovitele : 2140369

Číslo dodatku č.1 objednatele: 716/2014

Číslo dodatku č.1 objednatele : 2140369-1

## **DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „II/430 Tučapy - Vyškov“ - DSP, PDPS, SP, IČ**

---

### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

**a**

### **ZHOTOVITEL**

**IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.**

sídlem Vodní 1, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně, dne 20.6.2006, oddíl C, vložka 52262  
zastoupena: Ing. Martinem Vašákem, jednatelem společnosti

IČO 276 89 328, DIČ CZ27689328

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 22.9.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodli, z důvodu rozšíření diagnostiky komunikace oproti původnímu požadavku, na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění posunu termínu:

1. Stavbou je dotčeno 76 pozemků v osobním vlastnictví. Vzhledem k tomu, že do této doby se nepodařilo zajistit jejich vyjádření není možné reagovat na případné připomínky a požadavky.
2. V důsledku výše uvedeného bodu nebylo rovněž možné provést seznámení jednotlivých majitelů s rozsahem stavebních úprav a zajištění jejich následného vyjádření ke stavbě.
3. V průběhu prací došlo k rozšíření rozsahu projektové dokumentace o kompletní přestavbu propustku v km 21,407 a 21,709.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP, průzkumy a studie, SP pro DSP	do 30.3.2015
Konečná DSP, IČ, SP pro DSP	do 10 dnů od odsouhlasení konceptu
Koncept PDPS, SP pro PDPS	do 30 dnů od doručení výzvy objednatele dle čl. V. odst. 1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP pro PDPS	do 10 dnů od odsouhlasení konceptu

Dřívější plnění je možné.

„II/430 Tučapy - Vyškov“ - DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 479/2014

Číslo smlouvy zhotovitele : 2140369

Číslo dodatku č.1 objednatele: 716/2014

Číslo dodatku č.1 objednatele : 2140369-1

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VII. odst.1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena

Cena bez DPH dle Smlouvy	394 852,40 Kč
Navýšení ceny bez DPH dle Dodatku č.1	40 660,00 Kč
Cena celkem bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č.1	435 512,40 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je nová Příloha č.3 Smlouvy – „Položkový a cenový rozpis prací v rámci akce“.


V Brně, dne 1.12. 2014

V Brně, dne 10. 12. 2014



Ing. Martin Vašák  
jednatel společnosti

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.



Ing. Jan Zouhar  
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



IM-Projekt,  
inženýrské a mostní  
konstrukce, s.r.o.  
Vodní 1, 602 00 BRNO  
Tel.: 533 446 999-2, mobil: 777 1969 70  
Fax: 533 446 989  
im-projekt@im-projekt.cz  
www.im-projekt.cz

3

Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO  
IČ: 71032581 (2)