

Číslo smlouvy objednatele: 210/2013
Číslo dodatku č.1 objednatele: 232/2013
Číslo dodatku č.2 objednatele: 695/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 13-2-140
Číslo dodatku č.1 zhotovitele: 13-2-140-10
Číslo dodatku č.2 zhotovitele:

DODATEK Č.2

KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ NA AKCI:

II/381 Velké Hoštěřádky – Dambořice – II/419

- DSP, IČ, PDPS, SP

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
jednatel Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

AF-CITYPLAN s.r.o.

sídlem Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1
zapsaná u Městského soudu v Praze
jednatel Ing. Milanem Komínkem, jednatelem a ředitelem

IČO 47307218
oddíl C, vložka 25005

II.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6 Smlouvy o projektové přípravě ze dne 31.5.2013 ve znění Dodatku č.1 ze dne 3.6.2013 (dále jen „Smlouva“) dohodly na tomto Dodatku č.2.

Důvodem k uzavření Dodatku č.2 je zjištění nepředvídatelných okolností, které se během zpracovávání zakázky vyskytly. Při přípravě majetkoprávního vypořádání, se z důvodu výskytu velkého množství vlastníků dotčených pozemků a dotčených sousedních pozemků, vyskytly i přes prokazatelně vynaložené úsilí, problémy s obstaráváním souhlasů se stavbou. Při projednávání objízdných tras se vyskytly následné požadavky, které vyvolalo úpravy projektu.

Vzhledem k velkému počtu vlastníků a změně přístupu objednatele k zajišťování uzavírání majetkoprávních smluv, bude ukončena činnost zhotovitele na majetkové přípravě stavby k 31.12.2014, veškeré získané doklady a písemnosti v této věci budou předány při předání konečné DSP a byla dohodnuta v této souvislosti změna ceny díla v části inženýrská činnost.

III.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. IV., který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP a Soupisu prací dle čl. V této smlouvy na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31.12.2016. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS a SP není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou pro PDPS s SP v čl. VII odst. 1 této smlouvy ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DSP, Rozpočtu a IČ.

Číslo smlouvy objednatele: 210/2013
Číslo dodatku č.1 objednatele: 232/2013
Číslo dodatku č.2 objednatele: 695/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 13-2-140
Číslo dodatku č.1 zhotovitele: 13-2-140-10
Číslo dodatku č.2 zhotovitele:

2. PDPS bude dělena na stavební objekty v souladu s DSP v čl. II. této smlouvy. Stavební objekty budou členěny mj. i podle předpokládaných budoucích vlastníků. Výkresy příčných řezů zpracovat po 20 m a dále musí obsahovat napojení (sjezdy) na nemovitosti.
3. V rámci PDPS budou předány i související dokumenty:
 - i. Zásady organizace výstavby.
 - ii. Průvodní zpráva.
 - iii. Technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům.
4. Zhotovitel je povinen v PDPS jednoznačně vymežit předmět stavebního díla tak, aby podrobnost PDPS umožňovala vypracovat soupis prací, který bude případně rozšířen o položky neuvedené v soupisu prací pro DSP.
5. PDPS bude předána ve dvou stádiích: koncept PDPS a konečná PDPS. Rozdíl mezi konceptem PDPS a konečnou PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné PDPS jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu PDPS.
6. Koncept PDPS bude objednateli předán 2 x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude koncept PDPS zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném prepisovatelném formátu. V případě, že koncept neobsahuje všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozporů vzhledem k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 4 této smlouvy či DSP, platí, že koncept PDPS není dokončen, tudíž část díla koncept PDPS není proveden.
7. Objednatel se ke konceptu PDPS písemně vyjádří do 15-ti pracovních dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.
8. Konečná PDPS bude objednateli předána 6 x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude PDPS zapsána ve formátu *.pdf, a zároveň i v obecně rozšířeném prepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn.
9. Před předáním konečné PDPS a SP bude na pracovišti objednatele oblast Hodonín, Brněnská 3254, Hodonín provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.
10. Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti čtyři vyhotovení konečné PDPS v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu technicko-správního úseku oblasti Hodonín, Ing. Liborovi Olšákovi; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.
11. Zbylá vyhotovení budou spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace předána na pracovišti objednatele ředitelství, Ořechovská 35, Brno; při té příležitosti bude sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla – PDPS, SP provedena.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1, který nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DPS	do 31.10.2014
Koncept rozpočtu	do 31.12.2014
Konečná DPS, Rozpočet, IČ	do 15.1.2015
Koncept PDPS a SP	do 60-ti dnů od doručení výzvy objednatele dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy
Konečná PDPS a SP	do 15-ti dnů od doručení písemného vyjádření dle čl. IV odst. 7 této smlouvy

Číslo smlouvy objednatele: 210/2013
Číslo dodatku č.1 objednatele: 232/2013
Číslo dodatku č.2 objednatele: 695/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 13-2-140
Číslo dodatku č.1 zhotovitele: 13-2-140-10
Číslo dodatku č.2 zhotovitele:

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena:

Projektová dokumentace pro stavební povolení – DSP a Rozpočet	292 000,- Kč
Inženýrská činnost - IČ	45 000,- Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby - PDPS, SP	30 000,- Kč
CENA CELKEM BEZ DPH	367 000,- Kč

IV.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Praze, dne

V Brně, dne 15 -07- 2013



Ing. Milan Komínek

jednatel a generální ředitel

AF-CITYPLAN s.r.o.



AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřichská 889/17
110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218


Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)*