

„II/385 Čebín obchvat“ - DSP, IČ, SP

Číslo smlouvy objednatele: 485/2015

Číslo dodatku č.1 objednatele: 205/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 340/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: D-15-012.Sd02

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„II/385 Čebín obchvat“ - DSP, IČ, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

PUDIS a.s.

sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

zapsaná u Městského soudu v Praze

zastoupena: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva

Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

IČO 45272891

oddíl B, vložka 1458

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 26.8.2015 a Dodatku č.1 ze dne 21.7.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Předmětem Dodatku č.2 je rozšíření prací o zajištění přeložek inženýrských sítí, jejichž výskyt nebyl před započítím projektových prací znám a o zajištění závazného stanoviska dokumentace EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. o Posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.

V roce 2011 byla vyhotovena dokumentace EIA pro stavbu II/385 Obchvat Čebína a Hradčan. Aby bylo možné pokračovat v přípravě stavby II/385 Čebín obchvat, je nutné dle výše uvedené novely zákona č. 100/2001 Sb. zajistit závazné stanovisko EIA i pro stavbu II/385 Hradčany obchvat.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. IV. odst. 2., který se doplňuje o bod viii., ten zní:

viii. Zajištění závazného stanoviska EIA dle zákona č. 100/2001 Sb.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP, průzkumy a studie, SP pro DSP

do 30 dnů od uzavření dodatku č. 2 smlouvy

Konečná DSP, SP pro DSP

do 30-ti pracovních dnů od předání výstupu

„II/385 Čebín obchvat“ - DSP, IČ, SP

Číslo smlouvy objednatele: 485/2015

Číslo dodatku č.1 objednatele: 205/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 340/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: D-15-012.Sd02

z kontroly konceptu

IČ

Do 20-ti kalendářních dnů po předání
čistopisu DSP

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

3 010 280,- Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dále dohodly na změně čl. XIV. odst. 12., který se doplňuje o bod 3., ten zní:

3. Specifikace rozšíření činností Dodatkem č.2

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.


Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 je aktualizovaná Příloha č.1 Smlouvy – Kalkulace ceny a nová Příloha č.3 - Specifikace rozšíření činností dodatkem č. 2

V Praze, dne

25 -07- 2016

V Brně, dne



Ing. Martin Höfler
předseda představenstva

PUDIS a.s.



Ing. Jan Vlček
člen představenstva

PUDIS a.s.



Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*



Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10
IČ: 45272891
www.pudis.cz

12

„II/385 Čebín obchvat“ - DSP, IČ, SP

Číslo smlouvy objednatele: 485/2015

Číslo dodatku č.1 objednatele: 205/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 340/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: D-15-012.Sd02

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
z toho geologický průzkum	470 000
z toho dendrologický průzkum	20 000
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	25 000
z toho průzkum inženýrských sítí	30 000
z toho hluková studie	30 000
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu.	60 000
Průzkumy a studie celkem	635 000
DSP	
z toho záborový elaborát	60 000
DSP celkem	1 641 680
Soupis prací pro DSP	14 000
Inženýrská činnost celkem	719 600
CENA CELKEM BEZ DPH	3 010 280

V Praze, dne



Ing. Martin Höfler
předseda představenstva

PUDIS a.s.



Ing. Jan Vlček
člen představenstva

PUDIS a.s.



Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10
IČ: 45272891
www.pudis.cz

12

Příloha č. 3

SPECIFIKACE ROZŠÍŘENÍ ČINNOSTÍ DODATKEM Č. 2

Položka	Cena v Kč bez DPH
EIA - zezávaznění	
Analýza podmínek stanoviska EIA z hlediska přípravy stavby ve vztahu k aktuálnímu stupni projektové dokumentace	77 000
Vyhodnocení podmínek stanoviska EIA z hlediska plnění v navazujících řízeních a z pohledu ochrany ŽP	77 000
Popis aktuálních podmínek v zájmovém území a změny proti stavu zájmového území v době zpracování	98 560
Prokázání souladu s UPD a dalšími rozhodnutími	12 320
Soupis vydaných stanovisek z pohledu ochrany životního prostředí v rámci správních řízení (zejména Stanovisko k Natuře 2000)	12 320
Úplný soupis změn mezi procesem EIA (dokumentace EIA) a aktuálním stupněm PD formou přehledné tabulky	30 000
Vyhodnocení změn záměru z hlediska jejich významnosti z pohledu vlivů na ŽP	92 400
EIA - zezávaznění celkem	399 600
Projekční práce a inženýrská činnost (změny oproti původní DÚR)	
Plynovod – úprava trasy	30 800
ZD Čebín – kanalizace	30 800
ZD Čebín – sdělovací kabel	18 480
Kabelové vedení SŽDC (u SO 301) – přeložka	24 640
Kanalizace SO 302 – úprava trasy	18 480
Kabelové vedení VVN E.on	18 480
Geodetické doměření rozšíření SO 303	20 000
Projekční práce a inženýrská činnost celkem	161 680
CENA CELKEM (ROZŠÍŘENÍ ČINNOSTÍ DODATKEM Č.2) BEZ DPH	561 280