

III/4284 MEDLOVICE PRŮTAH

Číslo smlouvy objednatele: 650/2017
Číslo dodatku č.1 objednatele: 410/2017
Ev. č. VZ: 632731

Číslo smlouvy zhotovitele
201608901/0907/16/VHS a DS

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/4284 MEDLOVICE PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

IČO 25322257
oddíl B, vložka 2211

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 10. 2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění posunu lhůt plnění

V souladu se Smlouvou bylo staveniště protokolárně předáno dne 27. 10. 2016. Stavební práce byly zahájeny dne 1. 11. 2016 a následně přerušeny z důvodu zimní přestávky z klimatických důvodů od 13. 12. 2016 do 20. 2. 2017. Po ukončení přestávky byly zahájeny stavební práce dne 21. 2. 2017.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | do 5 dnů od uzavření smlouvy |
| 2. Dokončení a předání stavby | do 30. 6. 2017 |
| 3. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů | do 30 dnů od dokončení stavby |
| 4. Předání a převzetí geometrických plánů | do 60 dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 24.4.2017

V Brně, dne


25-04-2017

 IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Robert Suchánek

předseda představenstva IMOS Brno, a.s.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
ICO: 709 32 581 (2)**



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje