

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

362

CZ - 602 00 Brno, Veveří

Gromešova, ul. Jandáskova

smlouvy objednatele: 557/2016

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 495/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD 0010 5898

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/37918 – UL. GROMEŠOVA, UL. JANDÁSKOVA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

OHL ŽS, a.s.

sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Karolem Bozánem, vedoucím odboru Nabídky, zmocněným na základě plné moci

IČO 463 42 796
oddíl B, vložka 695

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 9. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Z důvodu koordinace stavebních prací s jinou stavbou byly některé práce provedeny v rámci této jiné stavby. Po odfrézování obrusné a ložné asfaltové vrstvy byl upřesněn rozsah trhlin určených k ošetření.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2 669 041,16 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha č. 2 – Vzor změnového listu

V Brně, dne 27 -04- 2017

V Brně, dne 28 -04- 2017



Ing. Karol Bozán


Vedoucí odboru nabídky

OHL ŽS, a.s.

OHL ŽS

362

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínova náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt : III/37918 Ul. Groměšova, Ul. Jandáskova

Rozpočet dle Dodatku č.1						
I. Rekapitulace stavby		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
SO 101	Ul.ice Groměšova a Jandáskova	2 532 171,47	3 063 927,48	-82 692,71	56 762,40	3 032 551,80
Stavba celkem		2 532 171,47	3 063 927,48	-82 692,71	56 762,40	3 032 551,80

Rozpočet dle Dodatku č.1						
Ostatní nákl. a vedl. náklady díla		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis						
OSTAŇNÍ NÁKLADY		22 000,00	26 620,00			26 620,00
VEDLEŠÍ NÁKLADY		140 800,00	170 368,00			170 368,00
Ostatní nákl. a vedl. náklady díla		162 800,00	196 988,00	0,00	0,00	196 988,00

Rozpočet dle Dodatku č.1						
Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákl. díla		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
Finanční náklady díla celkem		2 694 971,47	3 260 915,48	-82 692,71	56 762,40	3 229 539,80

45.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET MENĚPRACÍ

OHL ZS, a.s. síř. : A284

Číslo stavby:

III/37918 - UL. GROMEŠOVA, UL. JANDÁSKOVA

Stavba : SO-101 - Úřice Gromešova a Jandáskova

Číslo a název SO:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
Komunikace						
9		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	14 120,40	14 120,40
18		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	4 366,50	4 366,50
19		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	18,920	221,40	4 189,89
20		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	7,754	172,20	1 335,24
21		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVKA CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL. ODVOZ DO 16KM	M3	24,430	1 024,73	25 034,15
22		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVKA CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL. - DOPRAVA	TKM	317,590	14,76	4 687,63
23		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 16KM	M3	7,245	820,41	5 943,87
24		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Frézování vozovky v tl. 90mm, likvidace v režii zhotovitele	M3	18,590	917,40	17 054,47
26		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM Zřízení výkopu pro výměnu poškozené uliční vpusti	M3	3,877	478,47	1 855,03
27		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Poplatek za uložení zeminy a kamení z výkopů na skládku	M3	3,877	19,68	76,30
28		ZÁSTYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zástyp uliční vpusti vhodným materiálem	M3	3,877	833,94	3 233,19
29		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	0,144	5 535,00	797,04
Komunikace - celkem						82 692,71
Celkem meněpráce						82 692,71

Za zhotovitele předal: Zbyněk Raus

84

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÝEPRACÍ

OHL ZS, a.s. síř. : A284

Číslo stavby:

Stavba : III/37918 - UL. GROMEŠOVA, UL. JANDÁSKOVA

Místní část : SO 101 - Ulice Gromešova a Jandáskova

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
					Jednotková	celkem
8		Komunikace VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Osazení příčných tržin Kontrolní práce celkárni Gratifikace výježdě	M	706,000	86,40	56 762,40
						56 762,40
						56 762,40

Za zhotovitele předal: Zbyněk Raus

PŘÍLOHA Č. 2 – VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

PŘÍLOHA Č. 2 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: III/37918 - Ul. Gromešova, ul. Jandáskova		Číslo změny: 1	
		Datum:	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Týká se části stavby: SO 101			
Odkazy:			
Popis změny:			
<p>Po odfrézování byl vizuální prohlídkou upřesněn rozsah ošetření jednotlivých trhlin. Z důvodu koordinace stavby s jinou stavbou, byly některé práce provedeny v rámci jiné stavby (výměna UV, rozsah frézování, vybourání přídlažby a kostek)</p>			
Počet připojených listů: 1		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána	Jinou stavbou		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):		OHL ŽS, a.s. Zbyněk RAUŠ OHL ŽS OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796	
Převzal (jméno, datum, podpis)	5. 9. 2017	HARAVITA <i>Haravita</i> Veveří 324	

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Stavba: III/37918 – ul. Gromešova, ul. Jandáskova	Číslo změny: 1
	Datum: 5.4.2017
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla <input checked="" type="checkbox"/>
	Změna dokončení stavby <input type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: Smlouva o dílo č.557/2016	
Počet listů příloh: 1	
Navrhovaná změna ceny díla:	2 669 041,17 Kč (bez DPH)
Vícepráce	56762,40 Kč (bez DPH)
Méněpráce	- 82692,71 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	OHL ŽS 324

OHL ŽS, a.s.
Zbyněk RAUŠ

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverř
IČ: 463 42 796 / DIČ: CZ46342796