

Zpracování projektových dokumentací 2016 I.

II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy – Vysočany – Bítov (extravilány) – PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 486/2016

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č.1 objednatele: 935/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 94/2017

Číslo dodatku č.3 objednatele: 1175/2017

Ev. č. VZ: 638270

## **DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy – Vysočany – Bítov (extravilány) – PDPS, SP, IČ**

---

### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

### **ZHOTOVITEL**

**KAP ATELIER s.r.o.**

sídlem nově: Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha  
zapsaná u Městského soudu v Praze  
zastoupena Pavlem Šrytrem

IČO 27338614  
oddíl c, vložka 230884

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.8.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 27.12.2016 a Dodatku č.2 ze dne 10.2.2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.3.

### **Zdůvodnění:**

Z důvodů nepředpokládaného množství dotčených vlastníků pozemků (předběžný odhad vlastníků je přibližně 70) bylo dohodnuto, že termín odevzdání konceptu, včetně záborového elaborátu se mění na datum 30. 11. 2017. Následně bude objednatel řešit majetkoprávní vztahy a do 15 dní po sdělení objednatele o podpisu souhlasu posledního vlastníka dotčeného nebo sousedního pozemku budou všechny nutné změny vyvolané majetkovými vztahy zapracovány a bude odevzdána konečná PDPS, SP pro PDPS.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Koncept PDPS, SP pro PDPS, IČ, průzkumy a studie **do 30. 11. 2017**

Konečná PDPS, SP pro PDPS

**do 15 dnů od sdělení objednatele o podpisu souhlasu posledního vlastníka dotčeného nebo sousedního pozemku**

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.3 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena PDPS,SP a IČ bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu, první faktura ve výši 70% z celkové ceny díla a druhá faktura ve výši 30% z celkové ceny díla. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou první faktury bude předávací protokol konceptu a přílohou závěrečné faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č.3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.3 bude uveřejněn objednatelem.

V Praze, dne 29. 11. 2017

V Brně, dne 08 -12- 2017



**Pavel Šrytr**  
jednatel společnosti  
KAP ATELIER s.r.o.

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581 (2)ř*

**Ing. Zdeněk Komůrka**  
ředitel  
Správa a údržba silnice Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje