

Číslo smlouvy objednatele: 895/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 48/2018
Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele: A081/17

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/408 hranice kraje - Štítary - DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupena Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti

IČO 27466868
oddíl C, vložka C20666

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 03. 10. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění posunu termínu:

Projekční práce na předmětné akci se zdržely v důsledku úprav projektové dokumentace s ohledem na majetkoprávní vztahy.

- Na 2. výrobním výboru (dále jen „VV“) dne 28. 11. 2017 bylo DI Policie ČR požadováno rozšíření vozovky na minimální šířku zpevnění 6,5m.
- Přestože v zadávací dokumentaci byla pouze rekonstrukce povrchu silnice, projektant tento požadavek se souhlasem objednatele zpracoval a to včetně dopadů na okolní pozemky a technologii opravy vozovky.
- Dne 08. 1. 2018 objednatel zhotoviteli sdělil, že s ohledem na majetkoprávní dopady nesouhlasí s rozšířením koruny vozovky a trvá na původním zadání.
- V průběhu ledna 2018 zhotovitel v tomto směru upravil projektovou dokumentaci, která byla na 3. VV dne 30. 1. 2018 projednána a odsouhlasena objednatelem i DI Policie ČR.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP/PDPS, průzkumy a studie, SP

do 6 měsíců po uzavření této smlouvy

IČ

do 30 pracovních dnů po předání konceptu DSP/PDPS

Konečná DSP/PDPS, SP

do 15 pracovních dnů od zaslání připomínek ke konceptu DSP/PDPS dle čl. II. odst. 8. této smlouvy

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Hradci Králové, dne 9. 3. 2018

V Brně, dne 22-03-2018




Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.



DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
Bozděchova 1664, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27466666 DIČ: CZ27466666



Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínova 140-2, 602 00 BRNO
IČO: 163 32 361 (27)